# BALANCE ANUAL DE GESTION PÚBLICA 2020




# MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PpR
Presupuesto por Resultados

# ÍNDICE

**Contenido**

SIGLAS ..... 3
PRESENTACIÓN ..... 4
I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ..... 5
1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes ..... 5
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ..... 6
2 Logros alcanzados por la Entidad ..... 6
3 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad ..... 12
- Obras financiadas con Bonos Soberanos ..... 12
- Obras viales ejecutadas por la entidad ..... 62
- Subsidios al transporte público ..... 63

4 ANEXO I ..... 64
- Logros Obtenidos por Estructura Programática ..... 64

5 ANEXO II ..... 74
- Recursos Humanos ..... 74

6 ANEXO III ..... 75
- Informaciones de Género ..... 75

7 ANEXO IV ..... 76
- Actividades o acciones realizadas en el marco de la lucha contra el COVID 19 ..... 76

## SIGLAS

a) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
b) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
c) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
d) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
e) VMT : Viceministerio de Trasporte
f) KM. : Kilómetros
g) HºA$^{a}$ : Hormigón Armado
h) ML : Metro lineal
i) $M^2$ : Metros Cuadrados
j) $M^3$ : Metros Cúbicos
k) USD : Dólares Americanos
l) SIU : Sistema de Información Único (sistemas de agua)
m) RVP : Red Vial Pavimentada.
n) CM : Convenio Modificatorio

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:08:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 10:06:25 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:08:49 -03'00'

## PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:08:37 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 10:04:59 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:10:09 -03'00'

# I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

## 1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

**MISION:** "Definir, promover, planificar, gestionar, regular y fiscalizar las políticas de obras públicas, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, y de minería y energía.".

**VISION:** "Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país.".

**VALORES:** "Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación".

Es importante observar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos Nº 1 "Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social" , Nº 2 "Crecimiento Económico Inclusivo" y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, , País de Oportunidades, y la Línea Trasversal Nº 2 "Gestión Pública Eficiente y Transparente".

El MOPC tiene como intervenciones estratégicas el Programa de Sembrando Oportunidades 2013-2018 (Programa de Lucha contra la Pobreza), el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032, el Plan de Inversión Vial 2013-2023 y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales, y en los caminos vecinales, seguridad vial, así también realiza intervenciones en infraestructura de agua y saneamiento como órgano rector, en el área de transporte y de minas y energía.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo.

Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

Es relevante mencionar que el 2020 fue un año distinto con la aparición del COVID-19, y la declaración de emergencia sanitaria de parte del Gobierno Central obligó a todas las instituciones del Estado a reformular los



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:08:52 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 10:03:38 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:11:48 -03'00'

planes iniciales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no fue la excepción, ya que una de las herramientas para sostener la economía y mitigar el impacto de la pandemia, fue la inversión en obras públicas que continuó sin pausa aplicando todos los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), de esta manera se mantuvo activo el sector que lleva sustento a miles de familias.

En Paraguay actualmente la red vial pavimentada representa el 11,8% de la red vial inventariada, lo cual indica una insuficiencia, que trae como consecuencia elevados tiempos de traslado y un alto costo de operación vehicular, y de fletes, además se incrementan los índices de accidentabilidad.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.811 km, de los cuales 10.916,56 km (13,85% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, Adoquinado, Empedrados), y 67.894,41 km (86,15% de la red vial) son caminos no pavimentados o sea su superficie de rodadura es de tierra natural, toda la red vial requiere inversiones de diferentes tipos (mantenimientos, mejoramientos, construcción de pavimento, etc.).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2020 con una ejecución presupuestaria de Gs.6.834.515.078.374 , esta inversión representa el 84% del Plan Financiero asignado, continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras.

## II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL


# 2 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2020 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido Gs. 5.908.255.689.905 del Presupuesto asignado a esta Cartera, cifra bastante representativa comparada con la inversión en infraestructura en los últimos años, estos datos reflejan el compromiso que tiene la Institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siguiendo así la línea trazada que es la eficiencia y transparencia al administrar los intereses nacionales a cargo de este Ministerio.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:09:12 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 10:02:30 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:13:03 -03'00'




Entre los proyectos de inversión que tiene a cargo esta cartera de estado podemos destacar los siguientes:

- **Corredor Vial Botánico.**

Las obras del Corredor Vial Botánico pretenden facilitar el tráfico de más de 40 mil vehículos y de 100.000 personas que diariamente transitan por la Avda. Primer Presidente, viniendo desde Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso y desde los barrios periféricos de la capital.

El proyecto de desarrollo urbano es encarado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con recursos propios del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y reúne todas las aprobaciones correspondientes de la Municipalidad de Asunción, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y los estudios de impacto ambiental requeridos por el Ministerio del Ambiente (MADES).

Este proyecto incluye cuidados ambientales nunca antes aplicados a una obra vial, entre ellos el traslado de árboles con tecnología de punta y el acompañamiento de A todo Pulmón para resguardar todo el proceso. Se suma además la arborización previa a las obras con 2.700 plantines, un diseño para integrar las estructuras al paisaje característico de esta zona, y el desarrollo de protocolos culturales y arqueológicos, entre otros.

El Corredor Vial Botánico incluye un tramo de conexión entre la Ruta PY 03 y la Costanera a través de un viaducto de 1.340 metros que atravesará Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig; un paso a desnivel de 460 metros sobre Primer Presidente, y la ampliación a cuatro carriles de la interconexión de la Autopista Ñu Guasú y la Ruta PY 03.

Los nuevos viaductos conectarán la Costanera Norte con la avenida Primer Presidente, en su intersección con la avenida Ñu Guazú. En paralelo se realizará el ensanche de la avenida Primer Presidente con rotondas a la altura de las avenidas Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig.Circulando desde la Costanera Norte, el automovilista podrá acceder a la rampa a la altura de la subestación de Puerto Botánico, en la calle Fiebrig. Luego de cruzar Sacramento, el viaducto va a empezar a bajar sobre Primer Presidente.

Esta intervención urbana contempla además otras obras complementarias que beneficiarán a los residentes de los barrios aledaños como la ciclovía Botánico, desagües cloacales, señalizaciones viales de larga duración, bicisendas, pavimentación de calles anexas, mejora del acceso al Jardín Botánico, entre otros.



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:09:34 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 10:01:25 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:14:26 -03'00'

El Corredor Vial Botánico es un proyecto más amplio e integral que el del túnel de 300 metros de longitud planteado inicialmente. El mismo fue descartado debido a que solo daba una solución parcial al problema del tráfico, además de representar problemas de implementación debido a la existencia de varios servicios públicos de gran magnitud en la zona, cuya interrupción podría llegar a afectar a 1.700.000 usuarios.

Actualmente se realiza el montaje de vigas en el tramo 1 del Corredor Vial Botánico, en la zona de empalme con la Costanera Norte. Para estas tareas, se utilizaron dos grúas pesadas y a la fecha se montaron 28 vigas de 24 metros en 4 vanos. Por otro lado, hay que mencionar que se ha finalizado la primera carpeta de asfaltado en la avenida Primer Presidente, así como el viaducto de 460 metros. Ahora las tareas se focalizan en el viaducto más extenso de Asunción, de 1.340 metros, además de las obras de desagüe pluvial y cloacal, veredas y franjas peatonales.

Esta compleja solución vial agilizará la circulación de 100.000 personas que ingresan y salen de la capital por el norte. Integrará a los barrios y la zona colindante con el jardín botánico de Asunción.

- **Puente Héroes del Chaco.**

Este proyecto tiene como principal motor, la unión de las dos grandes regiones que forman parte de nuestro país. Además, tendrá un impacto directo en el desarrollo demográfico y económico de las ciudades José Falcón, Villa Hayes y Nanawa.

Un nuevo puente significa para la Capital de nuestra república una puerta a nuevas oportunidades y desafíos en vista de una patria más unida y conectada.

El tramo objeto de estudio está localizado en el área comprendida entre Asunción y Chaco'í, (distrito de Villa Hayes) y contempla tanto el cruce del Río Paraguay como la conexión con la red vial existente en la Capital y la Ruta a Puerto Falcón.

La obra contará con 2 carriles por sentido, una ciclovía y una vereda peatonal, con un ancho de plataforma de 28,44 m. El plazo de ejecución estimado es de 36 meses.

Su puesta en marcha servirá para descongestionar el Puente Remanso y se estima que estará absorbiendo para el año 2024 un tráfico derivado de 6.526 vehículos y un ahorro de 30 min en el tiempo de viaje.

Se marca así el hito de una gran construcción con mano de obra paraguaya, que brindará empleo aproximadamente a más de 600 personas.

El futuro viaducto de acceso al Puente Héroes del Chaco que unirá Asunción con la Región Occidental, va tomando altura. En este sector se avanza con la construcción de las columnas correspondientes a las estructuras previas al tramo del puente atirantado.

Los trabajos se realizan sin pausa alguna en todos los frentes relacionados a los accesos, tanto de la margen derecha, lado Chaco'i como de la margen izquierda, de la Costanera Norte. Igualmente, continúa la ejecución de pilotes, pilas y dinteles en todo el tramo del futuro viaducto que unirá el puente con la ruta Falcón-Remanso.

Al mismo tiempo, siguen los ajustes de la Planta de Prefabricados para la elaboración de las 590 vigas pretensadas que se utilizarán en los tramos de acceso al Puente Héroes del Chaco.

Este proyecto representa la visión de un país de un Paraguay conectando a la gente y conectado al mundo, debido a que constituye una pieza clave para la conexión con Argentina y Brasil, uniendo Puerto Falcón al Corredor Vial Botánico, Autopista Ñu Guazú, Ruta Luque – San Bernardino y Ruta 2.



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:09:50 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 10:00:17 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:15:38 -03'00'

- **Corredor Bioceánico.**

La construcción del Corredor Bioceánico tiene un valor estratégico, muy importante para el Paraguay, porque transformará la Región Occidental en un centro logístico internacional al constituirse en el paso más corto entre el puerto chileno sobre el océano pacifico y el puerto brasilero sobre el océano atlántico.

El tramo 1 del Corredor Bioceánico, que abarca la conexión entre las ciudades de Loma Plata (Boquerón) y Carmelo Peralta (Alto Paraguay), tiene 277 kilómetros y se divide en 20 subtramos.

Actualmente, gracias al avance de los trabajos, hasta el momento se cuenta con 106 kilómetros de ruta asfaltada y señalizada.

Hay que destacar que el Corredor Bioceánico es el proyecto más importante que lleva adelante en el Chaco el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) bajo la modalidad de la Ley 5074 o "llave en mano", con una inversión de USD 445 millones.

Una vez culminada la ruta en todas sus etapas, unirá a los puertos marítimos más importantes tanto del océano Pacífico como del Atlántico y generará otros 2.500 empleos adicionales, así como un sinfín de oportunidades a los poblados del Chaco paraguayo.

- **Duplicación Ruta Transchaco.**

La Ruta Nacional N° 9 "Carlos A. López", conocida como "Transchaco" es la carretera más extensa del país y es la columna vertebral de la economía chaqueña.

Debido a su progresivo deterioro, desde hace décadas se pide una intervención. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comenzó a saldar ese compromiso histórico con los trabajos de nueva calzada, mantenimiento y rehabilitación de 4 tramos, comprendidos en 8 lotes cada uno.

Esta obra se compone de 4 tramos, divididos en 8 lotes. Se trata prácticamente de la construcción de una vía nueva que irá paralela a la ya existente, a 12 metros de distancia, de manera a no interrumpir el tránsito. En total se construirán 553 kilómetros de carretera, desde la localidad de Cerrito hasta Mariscal Estigarribia, abarcando las vías de entrada a Loma Plata, Neuland y Filadelfia. Son financiadores de esta obra emblemática, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con USD 160 millones y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con USD 400 millones, más una contrapartida local, sumando así una inversión final de UDS 670.486.143.

La nueva Ruta Transchaco será la primera Carretera Digital, algo sin precedentes en la historia de nuestro país porque no solamente facilitará el transporte de bienes y servicios sino de información a través de una red de fibra óptica de alta velocidad.

A esto se suman los denominados "pasafaunas" que son espacios construidos en ciertos tramos para que los animales silvestres puedan cruzar sin exponerse al tráfico, precautelando así la supervivencia de aquellas especies amenazadas. La concreción de este proyecto repercutirá favorablemente en la estructura económica del país porque se complementa con el Corredor Bioceánico, cuyo primer tramo ya está en construcción, desde Carmelo Peralta a Loma Plata, obra que posicionará a nuestro país como nuevo centro logístico internacional.

- **Duplicación de la Ruta 2.**

La conversión de la carretera existente a una carretera de cuatro carriles, es decir, el paso de la actual ruta a una de doble calzada, se logra mediante la ampliación de la plataforma, o mediante la ejecución de una segunda calzada paralela a la existente incluyendo la adecuación de esta última, según sea el sector.



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:10:13 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:58:48 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:16:50 -03'00'

Para ello, en general, el proyecto considera:

- Desde el desvío de San Bernardino a Coronel Oviedo: La ampliación de la calzada de 1 a 2 carriles por sentido, hasta obtener una plataforma de 21 m de ancho.
- Desde Coronel Oviedo hasta el final del tramo (km 183): Se realiza la duplicación mediante la construcción de una nueva plataforma paralela a la existente.

La construcción tendrá una longitud de 149,5km. Adicionalmente, desde el km 174+900 hasta el Km 179+600 se disponen calles colectoras laterales a ambos lados (de 9,00 m de ancho cada una) acompañadas de veredas peatonales (con una anchura mínima de 2,50 m cada una).

Se han planteado los siguientes enlaces a distinto nivel en las intersecciones con las vías principales:

- Ruta Tobatí en Variante de Caacupé.
- Ruta 8 en Variante de Coronel Oviedo.
- Ruta 13 en Caaguazú.

También se han proyectado, entre otros, los siguientes cruces a distinto nivel:

- Variante de Caacupé, paso inferior carretera de Caacupé a Cabañas.
- Variante de San José, paso superior carretera de San José a Mbocayaty del Yhaguy.
- Caaguazú, paso inferior calle Dr. Walter Insfrán.
- Caaguazú, paso inferior calle Gral. Bernardino Caballero (glorieta).

Asimismo, debido a la necesidad de conectar en el inicio y al final de la mayoría de las variantes con el antiguo trazado de la Ruta Py 02, para dar acceso a las poblaciones colindantes, se generan intersecciones a nivel que deben permitir tantos movimientos como sea posible, para dar adecuado servicio a la comunidad.

Se ha dispuesto la implementación de pasarelas a lo largo de la traza para facilitar el tránsito peatonal entre ambos lados de la carretera.

Los comerciantes fueron reubicados en una zona segura, con mayores comodidades, estacionamiento y en condiciones higiénicas. La conocida como “área de servicio”, es exclusiva para la venta de productos y servicios que apunta a convertirse en un punto turístico de la ciudad por la variedad de ofertas que se tienen para los viajantes. Este sector, ubicado en el Km 173 en la ciudad de Caaguazú y fue creado para dignificar la actividad comercial que antes se tenía en la franja de dominio de la ruta, con el riesgo que esto suponía para las personas.

El espacio tiene como objetivo, el ordenamiento urbano, la seguridad de vendedores y transeúntes, así como el fin de la precariedad para los beneficiados.

- **Defensa Costera de Pilar**

La Defensa Costera de Pilar propone dar una solución final a las inundaciones que aquejan a la ciudad por las crecidas del Río Paraguay y del arroyo Ñeembucú y que por muchos años ha sido postergada.

<u>El proyecto se realizará en tres fases:</u>

**Fase A:** incluye la Defensa Costera, 7 estaciones nuevas de bombeo con reservorios, la mejora de 15 estaciones existentes, un canal de 9 km para el arroyo San Lorenzo, canales de desagüe pluvial de la Terminal, operación y mantenimiento por 3 años de todo el sistema.

**Fase B:** contempla las obras de desagüe pluvial y sistema de alcantarillado sanitario con Planta de Pre tratamiento de Efluentes.



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:10:43 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:57:40 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:18:11 -03'00'

**Fase C:** es la obra de la Costanera de casi 5 km, que incluye el Paseo Circunvalatorio Este y Paseo Litoral Ñeembucú, además del Parque Lineal.

En total, esta obra tendrá aproximadamente 15 Km, que tendrá en total 22 estaciones de bombeo con sus reservorios, 9 km canal de desvío del Arroyo San Lorenzo, 6.000 metros lineales de canales de desagüe pluvial, y 2.700 metros de alcantarillas y pre tratamiento de efluentes.

Actualmente están finalizando las tareas de refulado en el sector C, que linda con el río Paraguay y, además, están muy avanzados los trabajos de refulado en el sector B, sobre el arroyo Ñeembucú. Asimismo, los frentes de trabajo activos de drenaje pluvial continúan sostenidamente.

Cerca de 250 personas están trabajando en estas obras, que en su mayoría son de la zona. Desde la contratista, el Consorcio CTC, informaron que, entre los meses de abril y mayo, estarán contratando a más colaboradores.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:10:58 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:56:07 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:19:39 -03'00'

# 3 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

## *Obras financiadas con Bonos Soberanos.*

| Estructura Programatica | Descripción de la inversión u obra | PGN 2020 | Monto de la inversión al 31/12/2020 | % de Ejecución | % de Avance fisico de la obra | Situación de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-001-09 | FISCALIZACIÓN OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL.DIAZ. LOTE III: GRAL.DIAZ – ESTERO PATIÑO. (LLAMADO 2018-2019 - C.I.A. S.A.) (SALDO CERTIF. 7). | 23.181.034.000 | 507.692.309 | 100,00% | 100,00% | CULMINADO |
| | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONECCIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID Nº 369.578, LOTE I: HITO ESMERALDA - MISTOLAR. | | 10.536.628.728 | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE CULMINACIÓN |
| | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONECCIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID Nº 369.578, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO | | 10.094.629.630 | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE CULMINACIÓN |
| | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONECCIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID Nº 369.578, LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 ESMERALDA - ESTERO PATIÑO. | | 2.042.083.333 | 100,00% | 100,00% | EN ETAPA DE CULMINACIÓN |
| 1-001-10 | MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA. | 5.000.000.000 | 4.240.670.000 | 100% | 112,44% | SE HA FINALIZADO LA OBRA SN INCONVENIENTES Y CON UNA GRAN ACEPTACION POR PARTE DE LA COMUNIDAD. LA MISMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA. |
| | FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL. | | 759.330.000 | 100% | No Aplica | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES, CON ORDEN DE PROCEDER DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020. AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, LA FISCALIZACION INFORMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN ATRASOS. |
| 1-001-13 | LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA | 10.832.255.242 | 5.102.263.077 | 100,00% | 25,73% | SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS QUE COMPETEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA, ETC - REVISIÓN DE PROYECTO - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS -DRENES VERTICALES PREFABRICADOS- REMOCIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTES - EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJES Y CANALES - LIMPIEZA DE CAUCES - MOVILIZACIÓN-TERRAPLEN POR EL METODO DE REFULADO - RAMPA PARA EMBARCACIONES - ENROCADO, PROTECCION PIE DE TALUD - ETC. |
| | LLAMADO MOPC Nº 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA. | | 334.483.498 | | N/A | SE REALIZO EL PAGO DE ANTICIPO PARA REALIZAR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA. |
| | LLAMADO MOPC Nº 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION | | 4.676.341.264 | | 100,00% | SE REALIZÓ PAGOS QUE QUEDARON COMO DEUDA DEL 2019. |
| | LLAMADO MOPC Nº 107/2017. LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION | | 719.167.403 | | N/A | SE REALIZÓ PAGOS QUE QUEDARON COMO DEUDA DEL 2019. |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:11:13 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:54:59 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:21:12 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción de la inversión u obra | PGN 2020 | Monto de la inversión al 31/12/2020 | % de Ejecución | % de Avance físico de la obra | Situación de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-001-14 | COSTANERA NORTE 2da ETAPA | 16.671.230.894 | 16.048.903.741 | 96,00% | 100,38% | PRESENTADO HASTA CERTIFICADO DE OBRAS N° 56 |
| 1-001-20 | CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 1 - EMBOSCADA | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 60,00% | 54,90 | EN EJECUCION |
| | CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 2 - EMBOSCADA | | | 40,00% | 57,70 | EN EJECUCION |
| 1-001-21 | LLAMADO MOPC 118/2016 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL .DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. ID N° 304.820. | 91.211.000.000 | 83.812.466.058 | 98,61% | 77,55% | SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS QUE COMPETEN A LAS OFICINAS DE GOBIERNO. PAGO DE DEL CERTIFICADO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA PORCION MEC, RESTO DE LAS TORRES Y EJE CIVICO DEL CONSORCIO TBI. |
| | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO - AD REFERENDUM AL PGN 2017. ID N° 317.815. | | 5.604.678.501 | | N/A. 12 Informes entregados. | SE REALIZAROPN PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA EDIFICACIONES. EN PROCESO DE PAGO DE CERTIFICADO DE REAJUSTE Y CONVENIO N° 4. |
| | OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN - 3ER. LLAMADO. ID N° 348.126. | | 525.719.620 | | 61,57% | SE REALIZARON PAGOS DE IVA CORRESPONDIENTE A CERTIFICADO - FONDO LOCAL POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE DICIEMBRE 2019 A JUNIO 2020. |
| | OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL.ID N° 304.814. | | 6.428.712 | | 100,00% | SE REALIZARON PAGOS DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO. LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%. |
| 1-001-24 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 492/2019 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR. TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR. CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA | 3.659.954.994 | 114.680.700 | 3,13% | 0,00% | EN ETAPA DE DISEÑO |
| 1-001-30 | LLAMADO MOPC N° 218/2019 DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DEL RÍO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 100,00% | 91,00% | LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA. CON RECEPCIÓN PROVISORIA. SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DEL RÍO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY . SE DRAGARON 456.049 METROS CÚBICOS, QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS SIGUIENTES PASOS: PASO VIZCAINO INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR,PASO LORO CUARTO, SAN PABLO, CARPINCHERO, ENTRE RIOS, PASO SANTA ISABEL Y DOS HERMANAS, TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL RÍO PARANÁ. |
| 2-001-01 | LLAMADO MOPC Nº 87/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE PESAJE TRAMO SANTA ROSA - CAPITAN BADO - CONTRATO FONPLATA PAR 19/2011 | 3.125.000.000 | 705.607.257 | 100% | 100,00% | CON RECEPCIÓN PROVISORIA DEL 26/10/2020. A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SE ESTÁ OPERANDO LA ESTACIÓN DE PESAJE A TRAVÉS DEL CONSORCIO WIN, CONTRATADA PARA LA OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PESAJE DEL MOPC. |
| | LCO 59/2018 CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE PESAJE DEL TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO | | 387.600.000 | 100% | 100% | CONTRATO CONCLUIDO EN MAYO 2020. CON INFORME FINAL APROBADO. |
| | MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA | | 137.805.013 | 100% | 100 | OBRA CONCLUIDA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA EN LOS CUATRO TRAMOS QUE FUE EJECUTADA LA OBRA. |
| | INDEMNIZACION POR INMUEBLES | | 1.728.481.376 | 100% | 100% | PAGO DE INDEMINZACION POR INMUEBLES A LOS AFECTADOS POR LA TRAZA EN EL MARCO DEL CONTRATO DEL PRESTAMO PAR 19-SANTA ROSA CPTAN BADO |
| 2-001-02 | CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE CAAPUCU (Obra IV) | 1.212.000.000 | 1.212.000.000 | 100% | 100% | OBRA CONCLUIDA |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:11:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:53:46 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:22:31 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción de la inversión u obra | PGN 2020 | Monto de la inversión al 31/12/2020 | % de Ejecución | % de Avance físico de la obra | Situación de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-001-04 | CONCEPCION VALLEMI - (TRAMO IV Y TRAMO ACCESO VARIANTE - OBRAS 1,2 y 3 CONCLUIDAS ANTERIORMENTE) | 5.654.291.947 | 5.654.044.105 | 100,00% | 100,00% | INICIANDO LA RECEPCION DEFINITIVA. PRESENTADO HASTA CERTIFICADO DE OBRAS N° 28 |
| 2-001-05 | (GMANS), RUTA 3 "CALLE 6000 - AZOTEY" | 20.450.000.000 | 405.660.895 | 67,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | (GMANS), RUTA 6 "MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA" | | 666.270.806 | 75,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | (GMANS), RUTA 6 "ACCESO A CAPITAN MEZA - ENCARNACIÓN" Y RUTA 8 "YUTY - CORONEL BOGADO" | | 70.527.027 | 54,00% | 100,00% | EN ETAPA DE RESICION DE CONTRATO CON LA EMPRESA SERVIAM. |
| | FISCALIZACIÓN DE (GMANS), RUTA 3 "CALLE 6000 - AZOTEY" | | 88.381.785 | 38,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | FISCALIZACIÓN DE (GMANS), RUTA 6 "MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA" | | 97.762.500 | 55,00% | 100,00% | EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | FISCALIZACIÓN DE (GMANS), RUTA 6 "ACCESO A CAPITAN MEZA - ENCARNACIÓN" Y RUTA 8 "YUTY - CORONEL BOGADO" | | 68.658.939 | 66,00% | 100,00% | EN ETAPA DE RESICION DE CONTRATO CON LA EMPRESA SERVIAM. |
| | FISCALIZACION DE LA RUTA N° 8 "DR. BLAS GARAY" TRAMO CAAZAPA - YUTY Y ACCESOS | | 226.989.775 | 44,00% | 100,00% | OBRA CULMINADA. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA EN FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020. |
| | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 10 "LAS RESIDENTAS", PUERTO ROSARIO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY Y LOS ACCESOS A VILLA DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO E ITACURUBI DEL ROSARIO. | | 8.631.875.723 | 16,00% | 82,00% | EN ETAPA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO. |
| | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: SUPERCARRETERA ITAIPU, CIUDAD DEL ESTE (Km 8) - HERNANDARIAS - CRUCE CAROLINA | | 8.048.446.320 | 20,00% | 95,00% | EN ETAPA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO. |
| | REHABILITACION A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO:CURUGUATY - SALTOS DEL GUAIRA | | 1.555.950.425 | 11,00% | 5,00% | EN ETAPA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO. |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTIGENCIAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA EMERGENCIA COVID 19 | | 363.981.219 | 92,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |
| 2-001-08 | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1 NATALIO - 7 DE AGOSTO". ID: 318719 | 13.000.000.000 | 3.487.999.416 | 96% | 92,08% | SE REALIZARON PAGOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA, IVA Y DE INDEMNIZACIONES POR MEJORAS Y TERRENOS. |
| | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 7 DE - RÍO ÑACUNDAY". ID: 318719 Y FISCALIZACIÓN | | 4.331.738.761 | 99% | 72,29% | SE REALIZARON PAGOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA, IVA Y DE INDEMNIZACIONES POR MEJORAS Y TERRENOS. |
| | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES". ID: 318719 | | 4.982.569.980 | 100% | 65,25% | SE REALIZARON PAGOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA, IVA Y DE INDEMNIZACIONES POR MEJORAS Y TERRENOS. |
| 2-001-17 | LLAMADO MOPC N° 70/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MICROESFERAS" | 6.849.454.088 | 1.470.432.560 | 100,00% | 75,00% | SE REALIZARON TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON PERSONAL DE PISTA Y MAQUINISTAS DE LA DIVISION DE SEÑALIZACION , A TRAVES DE LA RECEPCION DE PINTURAS Y MICROESFERAS PROVEIDO POR LAS EMPRESAS. |
| | CONTRATOS DE PROVISIÓN ENTRE ENTIDADES (MOPC Y PETROLEOS PARAGUAYOS) | | 5.128.368.168 | 100,00% | 98,00% | SE RECEPCIONARION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS PROVEIDOS POR PETROPAR, PARA LA UTILIZACION DE LOS MISMOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y PLANTA ASFALTICAS PARA LA CONTINUIDAD NORMAL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA |
| 2-001-25 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO". (SNIP 761) | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 100,00% | 100,00% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN SU ETAPA DE MANTENIMIENTO, EN DONDE SE PUEDE DESTACAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO ESTABLECIDO. |
| 2-001-31 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA | 3.485.257.988 | 970.084.775 | 28% | 100% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO: SAN SOLANO - FLEITAS CUE | | 76.979.955 | 2% | 100% | OBRA CONCLUIDA |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA | | 2.246.079.305 | 64% | 100% | OBRA CONCLUIDA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ. OBRA 7 | | 192.113.953 | 6% | 100% | OBRA CONCLUIDA |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:11:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:52:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:24:01 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción de la inversión u obra | PGN 2020 | Monto de la inversión al 31/12/2020 | % de Ejecución | % de Avance físico de la obra | Situación de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-001-41 | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA | 4.791.176.089 | 4.791.176.089 | 100% | 18,47% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-43 | REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA | 19.276.083.683 | 66.566.500 | 0,35% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5. | | 268.672.350 | 1,39% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE | | 1.151.646.745 | 5,97% | 29,32% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE | | 49.254.492 | 0,26% | 100,00% | SE REALIZARON PAGOS DE DEUDAS PENDIENTES SALDANDO ASÍ LOS COMPROMISOS ASUMIDOS ANTE LA CONTRATISTA |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 02 - TRAMO: GUAYAIBI - CALLE BERTONI. | | 748.722.820 | 3,88% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 11 - TRAMO: RUTA N° 3 - TACUATI. | | 12.466.397.833 | 64,67% | 8,30% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTEY | | 4.510.153.206 | 23,40% | 8,16% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-45 | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3 | 18.976.805.678 | 3.528.996.007 | 18,82% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO; RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | | 1.321.487.638 | 6,96% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 - RIO YGUAZU | | 1.670.889.547 | 8,80% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA | | 11.784.700.904 | 62,10% | 36,78% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-46 | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I | 33.430.158.305 | 926.454.354 | 2,77% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALITCA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO | | 1.386.271.262 | 4,15% | 17,71% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL. | | 5.778.801.329 | 17,29% | 22,53% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 07 - TRAMO: RAUL OVIEDO - NUEVA TOLEDO. | | 12.068.107.451 | 40,49% | 0,04% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 08 - TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO. | | 9.800.890.383 | 29,32% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 10: TRAMO PARAGUARI - ALPASA – SAPUCAI | | 1.567.270.902 | 4,69% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-47 | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA NACIONAL Nº 9 (VILLA CHOFERES DEL CHACO) | 5.035.067.518 | 5.035.067.518 | 100,00% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-49 | PROYECTO "CONTRATO PPP N° 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02" | 102.881.869.696 | 94.622.544.893 | 92,00% | 35,33% | SE DETALLAN ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LOS DISTINTOS TRAMOS DE LA RUTA PY 02 DURANTE EL PERIODO 2020: PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE SUELO, PAVIMENTOS, DRENAJE, ESTRUCTURAS, SEÑAL, BALIZA Y BARRERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS |
| 2-001-60 | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO. | 31.672.836.130 | 3.960.350.179 | 12,50% | 5,53% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA. | | 7.910.250.004 | 24,97% | 2,58% | OBRA EN EJECUCION |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU. | | 19.802.235.947 | 62,52% | 25,27% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-69 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA | 20.742.274.827 | 20.742.274.827 | 100,00% | 100,00% | OBRA CONCLUIDA |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:12:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:51:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:26:59 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción de la inversión u obra | PGN 2020 | Monto de la inversión al 31/12/2020 | % de Ejecución | % de Avance físico de la obra | Situación de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-001-70 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY | 2.707.347.100 | 2.707.347.100 | 100,00% | 38,87% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-72 | LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150) | 10.181.631.832 | 10.181.631.832 | 100,00% | 7,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-73 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS | 360.700.086 | 360.700.086 | 100,00% | 33,99% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-80 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 - TRAMO: SANTA CATALINA – ALEMÁN CUE - Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO | 13.143.015.456 | 13.083.302.803 | 99,55% | 13,61% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-001-81 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION | 2.275.898.038 | 2.275.672.723 | 99,99% | 100,00% | - |
| 2-001-83 | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO PARAGUARI - TEBICUARY (OBRA 1) | 1.796.584.550 | 1.796.584.550 | 100,00% | 100,00% | - |
| 2-002-01 | LLAMADO MOPC Nº 81/2012. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARAGUARI Y MISIONES PAQ. 1 | 1.525.600.000 | 4.358.390 | 35003,75% | 107,91% | CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. |
| | LLAMADO MOPC Nº 09/2014 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 5 | | 489.189.924 | 0,00% | 118,79% | CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. |
| | LLAMADO MOPC Nº 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 3 | | 526.297.615 | 0,00% | 121,88% | EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA, EN PROCESO RECEPCIÓN DEFINITIVA. |
| | LLAMADO MOPC Nº 62/2014 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMIMNOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE 2 | | 505.726.853 | 0,00% | 129,07% | EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA, EN PROCESO RECEPCIÓN DEFINITIVA. |
| 2-002-06 | LLAMADO MOPC Nº 37/2019 LPN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ. PAQUETE 1 | 1.240.761.424 | 684.896.834 | 96,26% | 20,00% | SE REALIZARON PAGOS A LA CONSULTORA ENCARGADA DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS - PAQ. 1 |
| | LLAMADO MOPC Nº 37/2019 LPN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ. PAQUETE 2 | | 323.656.291 | 100,00% | 18,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 69/2019 LPN OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ) ID 365640. Grupo 1, Lote 2 | | 193.282.299 | 100,00% | 100,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-002-07 | LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL | 8.180.406.304 | 8.162.101.764 | 99,78% | 84,11% | EN EJECUCION |
| 2-002-08 | LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL | 2.301.000.000 | 1.071.817.360 | 98,69% | 31,97% | EN EJECUCION |
| | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km) | | 1.215.000.000 | 100,00% | 57,24% | EN EJECUCION |
| 2-002-09 | LLAMADO MOPC Nº 103/2019 CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 14.970.700.000 | 12.954.149.601 | 99,70% | 100,00% | - |
| | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION | | 1.989.929.860 | 100,00% | 62,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-002-12 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES | 23.398.847.242 | 8.950.000.000 | 38,00% | N/A | N/A |
| | LPN N° 96/2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS | | 6.980.510.794 | 30,00% | N/A | N/A |
| | LLAMADO MOPC N° 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS | | 699.999.730 | 3,00% | N/A | N/A |
| | LLAMADO MOPC N° 100/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC | | 1.527.800.581 | 5,00% | N/A | N/A |
| | LPN N° 183/2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION | | 2.976.761.470 | 13,00% | N/A | N/A |
| | LLAMADO MOPC N° 34/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS VARIAS | | 222.715.000 | 1,00% | N/A | N/A |
| | ADQUISICION DE DESMALEZADORA, MOTOSIERRAS Y CORTA CESPED PARA EL MOPC | | 348.847.242 | 1,00% | N/A | N/A |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:12:19 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:50:17 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:29:59 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción de la inversión u obra | PGN 2020 | Monto de la inversión al 31/12/2020 | % de Ejecución | % de Avance fisico de la obra | Situación de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-002-13 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU | 9.274.287.650 | 9.179.743.725 | 98,98% | 17,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-002-14 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA | 1.775.072.383 | 1.746.072.383 | 98,37% | 22,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-002-15 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU | 9.402.942.060 | 9.398.140.945 | 99,95% | 20,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-002-16 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI | 5.213.927.736 | 4.995.491.661 | 95,81% | 49,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-002-17 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | 15.256.788.607 | 15.253.709.644 | 99,98% | 13,00% | OBRA EN EJECUCION |
| 2-003-01 | CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y OPERACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA. | 22.000.000.000 | 18.394.276.169 | 100,00% | 89,28% | ESTAN EN EJECUCION LOS TRABAJOS DE MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL CON LA PUESTA A PUNTO DE TODO EL SISTEMA. |
| | EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA. | | 640.906.026 | 100,00% | 119,93% | SE EJECUTARON PRUEBAS DE BOMBEO, IMPULSANDO AGUA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUERTO CASADO, LLEGANDO EL AGUA SATISFACTORIAMENTE HASTA LA PROGRESIVA 101+400, ES DECIR, TODO EL TRAMO DEL CONSORCIO PS. |
| | EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA. | | 2.852.653.223 | 100,00% | 110,80% | SE EJECUTARON PRUEBAS DE BOMBEO, IMPULSANDO AGUA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUERTO CASADO, LLEGANDO EL AGUA HASTA LA PROGRESIVA 203+512, DONDE SE CARGAN LOS RESERVORIOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA. |
| 2-003-02 | LLAMADO MOPC N° 96/2016 - CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.801 | 3.307.000.000 | 658.565.135 | 99,90% | 100,00% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, PERO EL CONTRATO CUENTA CON CM N° 5 QUE SE ENCUENTRA EN CURSO. |
| | LLAMADO MOPC N° 11/2019 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID 343.693 | | 976.419.641 | 100,00% | 51,00% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN CON CERTIFICACIÓN DESDE EL MES DE JULIO/2020 A DICIEMBRE/2020. |
| | LLAMADO 97/2016 - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.810 | | 112.212.989 | 97,56% | 100,00% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO. |
| | LLAMADO MOPC Nº 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID Nº 325.783 | | 52.952.859 | 75,65% | 20,46% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN LUEGO DE QUE EL CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY HAYA CEDIDO SU CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |
| | LLAMADO UEP MOPC Nº 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674 | | 373.245.393 | 98,22% | 13,04% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN SIENDO EJECUTADAS DE FORMA NORMAL. |
| | LLAMADO UEP MOPC Nº 03/2019. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID Nº 354.778 | | 160.787.489 | 99,87% | 79,00% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN ATRASADAS DEBIDO A LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS AL COVID-19, SITUACIÓN QUE NO HA PERMITIDO UN INGRESO EN LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. |
| | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL. ID N° 369.498 | | 177.477.091 | 66,88% | - | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN INICIANDO EN LAS CIUDADES DE TOBATI Y CAACUPÉ, DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO EMITIDA EN DICIEMBRE DEL 2020. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:12:34 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:49:14 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:31:21 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción de la inversión u obra | PGN 2020 | Monto de la inversión al 31/12/2020 | % de Ejecución | % de Avance físico de la obra | Situación de la Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-003-02 | LLAMADO MOPC Nº 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID Nº 325.783 | | 1.640.692 | 1,64% | 0,05% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN LUEGO DE QUE EL CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY HAYA CEDIDO SU CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. |
| | LLAMADO UEP MOPC Nº 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.674 | | 305.382.595 | 61,08% | 13,04% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN SIENDO EJECUTADAS DE FORMA NORMAL |
| | LLAMADO MOPC 78/2014. INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | | 63.699.372 | 79,62% | 0,00% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. |

## *Avance de Obras por Proyecto*

| "Mantenimiento, conservación de patrimonio histórico y otros" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Físico % | Observación |
| 1-001-08 | SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO PARA LA SALA DE LACTANCIA Y MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC | ASUNCION | CENTRAL | CONFORTEC SRL | 97 UNIDADES | 100% | - |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO | ASUNCION | CENTRAL | CGI SRL | | 50% | EN EJECUCION |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC | ASUNCION | CENTRAL | TES INGENIERIRA | | 40% | EN EJECUCION |
| | SERVICIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE CATEURA | ASUNCION | CENTRAL | EMPO LTDA Y ASOC. | | 80% | EN EJECUCION |
| | SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS IGLESIAS DE YAGUARON, STMA TRINIDAD Y ALTOS - 2DA CONVOCATORIA- | VARIOS | VARIOS | JARDINAGRO | | 85% | EN EJECUCION |
| | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO | ASUNCION | CENTRAL | MES TRADING JUAN SANCHEZ | | 85% | EN EJECUCION |
| | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU | ASUNCION | CENTRAL | ESTRUCTURAS SRL | | 100% | - |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC | ASUNCION | CENTRAL | HOLLER INGENIERIA SRL | | 70% | EN EJECUCION |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC | ASUNCION | CENTRAL | INTECH SRL | | 60% | EN EJECUCION |
| | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA - 2DA CONVOCATORIA | SAN CARLOS | CONCEPCION | J&G JULIO GOMEZ | | 100% | - |

| "Construcción Av. Costanera, Centro Histórico y Parque Bicentenario" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Físico % | Observación |
| 1-1-13 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA | ASUNCION | CAPITAL | GINSA S.A. CONSTRUCTORA CONSORCIO TECNICON CAEM | 39,00% | 25,73% | EL LLAMADO FUE PLANIFICADO A INICIOS DEL AÑO 2019, NO OBSTANTE FUE ADJUDICADO RECIEN A FINALES DEL MISMO AÑO, SE DA LA ORDEN DE INICIO EN EL MES DE JUNIO DE 2020. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:12:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:45:57 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:32:52 -03'00'

| "Conservación y despeje de la colmatación del Rio Pilcomayo" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 1-001-09 | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONECCIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID Nº 369.578, LOTE I: HITO ESMERALDA - MISTOLAR. | POZO HONDO LA DORADAD MISTOLAR | BOQUERON | TOPOGRAFIA Y CAMINOS (T&C S.A.) | 2.800.000 M3 | 100,00% | - |
| | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONECCIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID Nº 369.578, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO | MISTOLAR GRAL. DIAZ TTE. ESTEBAN MARTINEZ | BOQUERON PTE. HAYES | CONSORCIO CAÑADA LA MADRID | | 100,00% | - |
| | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONECCIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID Nº 369.578, LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 ESMERALDA - ESTERO PATIÑO. | POZO HONDO MISTOLAR GRAL. DIAZ TTE. ESTEBAN MARTINEZ | BOQUERON PTE. HAYES | TECNOLOGIA DEL SUR (TECSUL SAE) | | 100,00% | - |

| "Construcción Av. Costanera Norte, 2da. Etapa " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 1-001-14 | COSTANERA NORTE 2da. ETAPA | ASUNCION | CAPITAL | CONSORCIO D-R COSTANERA | KILOMETRO | 100,38% | PRESENTADO EL CERTIFICADO N° 56 CON AVANCES DE EJECUCIÓN FÍSICA SEGÚN CONVENIO |

| "Diagnóstico y Protocolo de Intervención " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 1-001-15 | CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FADA Y MOPC -PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JOAQUÍN DE CAAGUAZÚ Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SU RESTAURACIÓN | CAAGUAZU | CAAGUAZU | FADA-UNA | 3 INFORMES | 85% | EN EJECUCION |
| | CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FADA Y MOPC -PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DEL FUERTE BORBÓN Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SU RESTAURACIÓN | FUERTE OLIMPO | ALTO PARAGUAY | FADA-UNA | 3 INFORMES | 100% | - |
| | CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FADA Y MOPC -PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DELA IGLESIA DE SAN BLAS PROYECTO EJECUTIVO PARA SU RESTAURACIÓN | ITA | CENTRAL | FADA-UNA | 2 INFORMES | 100% | - |
| | CONVENIO ESPECIFICO ENTRE FADA Y MOPC -PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO, PROTOCOLO Y PROYECTO PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE QUYQUYHO | QUYQUYHO | PARAGUARI | FADA-UNA | 2,00% | 100% | - |
| | CONVENIO ENTRE EL MOPC Y LA UCA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN | ASUNCION | CAPITAL | FADA-UNA | 3,00% | 0% | - |

| "Levantamiento de Datos y Elaboración de Proyectos de Inversión " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 1-001-18 | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL MRA | MRA | CENTRAL | CONTROL SA | 1 INFORME | 100% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:13:08 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:44:22 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:34:27 -03'00'

| "Mantenimiento de márgenes y cauces de arroyos " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Físico % | Observación |
| 1-001-10 | MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARÍ – BARRIO OBRERO DE ASUNCIÓN – SEGUNDA ETAPA. | ASUNCION | CAPITAL | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E | 200 ML | 200 | OBRA FINALIZADA. LA OBRA CONSISTIÓ EN LA PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES DEL ARROYO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y DE MUROS DE PIEDRA BRUTA, LA REMOCIÓN DE RESIDUOS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL DESAGÜE PLUVIAL Y ACCESOS DE LAS CALLES QUE TERMINAN EN EL ARROYO. ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS A LO LARGO DE LAS MÁRGENES Y DE DOS COLECTORES CLOACALES PARA EVITAR DESCARGAS DE EFLUENTES DIRECTAS AL ARROYO. |
| | MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA | Lambaré | Central | Consorcio CTN | 400 ML | 320 | LA OBRA CONSISTE EN LA PROTECCIÓN DE MÁRGENES, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y ENTUBAMIENTO DEL ARROYO, CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS A LO LARGO DE LAS MÁRGENES Y DE COLECTORES CLOACALES PARA EVITAR DESCARGAS DIRECTAS AL ARROYO. LOS INCONVENIENTES DETECTADOS QUE IMPIDIERON UN AVANCE FÍSICO MAYOR SON DEBIDO, PRIMERAMENTE A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES FUERON RE-DIRECCIONADOS AL ÁREA DE SALUD, POR LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, LO QUE HIZO QUE, SE ATRASEN LOS PROCESOS |
| | CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | SAN IGNACIO | MISIONES | CONSORCIO DEL SUR | 400 ML | 22 | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL, LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, CALLES ASFALTADAS, PLAZAS, PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN EN LOS TRAMOS<br>LOS INCONVENIENTES DETECTADOS QUE IMPIDIERON UN AVANCE FÍSICO MAYOR SON DEBIDO, PRIMERAMENTE A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES FUERON RE-DIRECCIONADOS AL ÁREA DE SALUD, POR LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, LO QUE HIZO QUE, SE ATRASEN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO Y POSTERIORMENTE, PAGO DEL ANTICIPO, REQUISITO PREVIO PARA LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS, ASÍ TAMBIÉN INCONVENIENTES DETECTADOS EN EL DISEÑO DE LA OBRA, EVALUADOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA CAPSOH |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:13:24 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:43:25 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:35:58 -03'00'

| "Restauración de Edificios Patrimoniales" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-16 | TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EN SECTOR DE LA SACRISTÍA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA YAGUARON-LOTE 1 | YAGUARON | PARAGUARI | BARRAIL HNOS. | 53,00% | 2,00% | EN EJECUCION |
| | TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EN SECTOR DE LA SACRISTÍA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA YAGUARON-LOTE 2 | YAGUARON | PARAGUARI | COLONIAL S.A. | | 100,00% | EN EJECUCION |
| | FISCALIZACIONES | VARIOS | VARIOS | FADA-UNA | 1 INFORME | 60% | SUSPENDIDO |
| | TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE YABEBYRY -. MISIONES | MISIONES | MISIONES | CARAGUATAY S.A. | 100,00% | 100% | - |
| | TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO | ASUNCION | CAPITAL | ING. MARIO LLANO | 100,00% | 100% | - |
| | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ETAPA FINAL - REAJUSTE | ASUNCION | CAPITAL | BARRAIL HNOS. | 100,00% | 100% | - |
| | TRABAJOS DE RESTAURACION Y DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE,SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA | ASUNCION | CAPITAL | MES TRADING & SERVICE | 100,00% | 85% | EN EJECUCION |
| | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC | ITAUGUA | CENTRAL | ING. FERNANDO MORENO | 100,00% | 97% | EN EJECUCION |

| "Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-19 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 -CDE | CIUDAD DE ESTE | ALTO PARANA | CONSORCIO AGB - TOCSA | 10,00% | 67,0% | EN EJECUCION |

| "Construcción de CIRS de Emboscada" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-20 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA | EMBOSCADA | CORDILLERA | APONTE LA TORRE | 72,00% | 54,9% | EN EJECUCION |
| | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 -EMBOSCADA | EMBOSCADA | CORDILLERA | CONSORICO CORDILLERA | | 57,7% | EN EJECUCION |

| "Análisis y Elab. del Plan Maestro de Navegabilidad del Rio Paraguay" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-22 | LLAMADO N° 130/2017 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANA-DESEMBOCADURA DEL RÍO APA ESTIAJE PERIODO 2017-2019 | ALCANCE NACIONAL | ALCANCE NACIONAL | INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA INGENIERÍA Y CAMINOS S.A (T&C ) | 321543 M3 | 100% | ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA EN EL MES DE OCTUBRE. |

| "Capac. y Mejor. Form. Ej. de Proyectos de la DIPE" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-23 | PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE LA DIPE TIENE COMO PRINCIPAL MISIÓN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO EN SU CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS TRAVÉS DE LAS MODALIDADES DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADO Y LLAVE EN MANO | ASUNCION | CAPITAL | N/A | 100% | 75,00% | SE HA ADMINISTRADO Y APROBADO EL INFORME FINAL EN EL MARCO DEL LLAMADO "CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA". DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, EXISTIERON INCONVENIENTES RELACIONADOS A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO. RETRASOS EN LA GESTIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE DIVERSOS ESTUDIOS POR MOTIVOS DEL COVID 19 |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:13:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:42:29 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:37:20 -03'00'

| "Rec. Z. Centro As. Cent. Ofic. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-21 | DISEÑO Y OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO | ASUNCION | CENTRAL | CONSORCIO TBI | 100% | 78% | EL AVANCE DE LOS EDIFICIOS DE GOBIERNO TIENE UNA PRORROGA DE PLAZO DE 6 MESES, HASTA JUNIO 2021, DEBIDO AL ATRASO EN LA APROBACION MUNICIPAL DEL EJE CIVICO, DISPUESTO EN EL CMNº 3 Y DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019. |
| | FISCALIZACION OFICINA DE GOBIERNO | ASUNCION | CENTRAL | CONSORCIO EDIFICACIONES | 12 informes | 100% | - |
| | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCIÓN - 1ERA.ETAPA | ASUNCION | CENTRAL | GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY | OBRA CULMINADA | 100% | CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. EN PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES. |
| | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCIÓN - 2DA.ETAPA | ASUNCION | CENTRAL | - | SUSPENDIDA | 0% | LA SUSPENSIÓN DEL LLAMADO SE DEBIO AL CRITERIO ESTABLECIDO POR EL PODER EJECUTIVO,CONSIDERANDO EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA SALUD COMO PRIORITARIOS PARA EL PAIS. |
| | OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN | ASUNCION | CENTRAL | ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A | 100,00% | 60,00% | LOS RETRASOS EN LAS METAS ESTABLECIDAS SE DEBEN A: EL AVANCE DE LA OBRA TENDRA UNA PRORROGA DE PLAZO DE 6 MESES, HASTA AGOSTO DEL AÑO 2.021 , Y A LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019. |
| | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN | ASUNCION | CENTRAL | CONSORCIO INCOSA - ICASA | 12 INFORMES | 11 informe aprobado (92%) | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:14:34 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:41:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:38:44 -03'00'

| "Construcción de la Franja Costera Sur" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 1-001-24 | ELABORACIÓN DEL DISEÑO EJECUTIVO DE LA OBRA, DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES QUE IMPLICA ENTREGAS PARCIALES Y SUS RESPECTIVAS REVISIONES. | ASUNCION | CAPITAL | CONSORCIO DEL SUR | APROBACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA. | 0 | ETAPA DE DISEÑO |
| | REALIZACIÓN DEL LLAMADO N° 64/2020. ID: 384450. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 492/2019 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR | ASUNCION | CAPITAL | TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A | MINIMIZAR EL IMPACTO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO NECESARIO PARA LA DISPONIBILIDAD DE LA ZONA DE OBRA | 0 | ETAPA DE DISEÑO |
| | REALIZACIÓN DEL LLAMADO N° 53/2020. ID.: 383647. TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR | ASUNCION | CAPITAL | IR CONSTRUCTORA SA | COMPENSAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE OBTENER LA DISPONIBILIDAD LA ZONA DE OBRA | 0 | ETAPA DE DISEÑO |
| | CONTRATO N° 136/2020 CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA | ASUNCION | CAPITAL | COMINGE | COMPENSAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN CONVENIO ESPECIFICO | 33,53% | ETAPA DE DISEÑO |

| "Construcción Puente sobre el Río Paraguay: Asunción - Chaco-í" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 1-001-26 | LLAMADO MOPC Nº 156/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES) AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA | ASUNCION - CHACO'I | CAPITAL - PTE. HAYES | CONSORCIO UNION | 2 KILOMETROS | 10,55% | YA SE HAN APROBADO Y SE ESTÁN EJECUTANDO, OBRAS VIALES, COMO TERRAPLENADO Y OBRAS DE ARTE MENORES. TAMBIÉN OBRAS ESTRUCTURALES COMO FUNDACIONES Y LAS PILAS DE VIADUCTOS DE ACCESO. |

| "Mejoramiento de la Intersección Tres Bocas" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 1-001-28 | CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS | VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/ SAN LORENZO | CENTRAL | TECNOEDIL S.A. | 1000 ML | 31,98 | LA DIFERENCIA DE AVANCE SE DA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO YA QUE POR LA PANDEMIA TUVO UN RETRASO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO |
| | FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS | VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/ SAN LORENZO | CENTRAL | CONSORCIO SDC CONSULTORES | | 23,47% | EL PORCENTAJE DE LA AVENIDA COLONIA ELISA TIENE UN AVANCE DE 70% APROXIMADAMENTE. |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:14:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:40:21 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:40:09 -03'00'

| "Mejoramiento de la franja de dominio, señalización seguridad vial e iluminacion " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-29 | TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LAS RUTAS NACIONALES | ALCANCE NACIONAL | Alcance Nacional | ENGINEERING S.A. | 11.358 KILOMETROS | 62% | SE REALIZARON TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA, LA CUAL TUVO UN AUMENTO DEL 20% DE CANTIDADES DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS ESPECIFICOS DEL PAIS, DADA LA URGENCIA DE ATENCIÓN EN PUNTOS ESPECÍFICOS PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL USURIO. LA OBRA TUVO UN AVANCE NORMAL MENSUAL. LA MISMA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CULIMACIÓN DE LA OBRA. |
| | TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS | ALCANCE NACIONAL | Alcance Nacional | CDD CONSTRUCCIONES S.A. | | | |
| | | | | CONSORCIO RUTAS SEGURAS | | | |
| | | | | CONSORCIO SEÑALIZACIONES DEL PARAGUAY | | | |
| | | | | CONSTRUCTORA ALPE S.A. | | | |

| " RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIF. PALAC" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-32 | TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO | ASUNCION | CENTRAL | CONSORCIO DE RESTAURACION | 22,00% | 11,0% | EN EJECUCION |

| " CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZÚ Y COP" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-33 | CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE EL PARQUE ÑU GUASU Y EL COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO | LUQUE | CENTRAL | ENGINEERING SA | 100,00% | 80,0% | EN EJECUCION |

| " SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-34 | CONSTRUCCIÓN AVDA. ÑU GUAZU, ASUNCIÓN - LUQUE | ASUNCION | CAPITAL | FEPASA | ADM | 100% | INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE FERROCARRILES PARAGUAY S.A. POR EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE AFECTADO (DECRETO 3188/2019) |

| " SP FOCEM- ASFALTO PTE. FRANCO CEDRALES" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-36 | PROYECTO PRESIDENTE FRANCO - CEDRALES | PTE. FRANCO | ALTO PARANA | N/A | ADM | 100% | DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO DE LA DONACIÓN A FOCEM - URUGUAY |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:15:08 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:39:10 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:41:34 -03'00'

| "Dragado y Mantenimiento de la Navegabilidad de Rios Nacionales " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-30 | LLAMADO MOPC N° 218/2019 DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DEL RÍO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY | AYOLAS | MISIONES | PANCHITA G. DE NAVEGACIÓN S.A | 500.000 ML | 91% | LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA. INCIALMENTE EXISTIERON INCONVENIENTES Y RETRASOS POR DIVERSOS MOTIVOS : RETRASOS EN EL PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA EL INICIO DE OBRA, RETRASOS EN LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA PARA EL INICIO DE LA OBRA, PASO INTERMITENTE DE EMBARCACIONES, ESTRICCIONES DE MOVIMIENTO POR COVID . SE DRAGARON 456.049 METROS CÚBICOS DE DRAGADO Y MANTENIMIENTO DEL RIO PARANÁ ESPECIFICAMENTE EN LA CIUDAD DE AYOLAS. LOS PASOS CRITICOS DE TRABAJO SON LOS SIGUIENTES: PASO VIZCAINO INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR,PASO LORO CUARTO, SAN PABLO, CARPINCHERO, ENTRE RIOS, PASO SANTA ISABEL Y DOS HERMANAS. |

| " SP FOCEM Rehab. Y Pav. Petrea del Tramo Alimentador de la Ruta 2." | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-37 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO ALIMENTADOR DE LA RUTA NACIONAL N° 2, CORREDORES DE INTEGRACIÓN REGIONAL ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA - VALENZUELA - CABALLERO | ITACURUBI DE LA CORDILLERA - VALENZUELA - CABALLERO | CORDILLERA | N/A | ADM | 100% | DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO DE LA DONACIÓN A FOCEM - URUGUAY |

| " SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO SAN SALVADOR - BORJA- ITURBE" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-38 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO RUTA NACIONAL N° 8 - SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE Y RAMAL A ROJAS POTRERO | SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE - ROJAS POTRERO | GUAIRA | N/A | ADM | 100% | OBLIGACIÓN DE INTERESES MORATORIOS |

| " CONSTRUCCIÓN DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 1-001-39 | CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL MASTER PLAN Y DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA URBANA (DNCP ID 384364), APOYO TÉCNICO Y LOGISTICO A LAS ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA (DNCP ID 384365), DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (DNCP ID 384361), CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA PROGRAMA (DNCP ID 384362). | ASUNCION | CAPITAL | | 0,00% | 0,00% | - |

| Mej. Travesias Urb. Cdad. Paraguari Carapeguá - Quiindy - Caapucú | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-02 | CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ (OBRA I) | PARAGUARI | PARAGUARI | DC INGENIERIA S.A | 1 KILOMETRO | 100% | - |
| | CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA (OBRA II) | CARAPEGUA | PARAGUARI | CONSORCIO LG | | 100% | - |
| | CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE QUIINDY (OBRA III) | QUIINDY | PARAGUARI | CONSORCIO TR-TE | | 100% | - |
| | CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CAAPUCU (OBRA IV) | CAAPUCU | PARAGUARI | COVIPA S.A | | 0% | OBRA PARALIZADA - FALTA DE LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:15:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:36:07 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:42:58 -03'00'

| " FOCEM - Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción Vallemi " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-04 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A CONCEPCIÓN Y VARIANTE CONCEPCIÓN | CONCEPCION | CONCEPCION | CONSORCIO BELEN | 4 KILOMETROS | 100% | PRESENTADO EL CERTIFICADO N° 28 CONCLUYENDO LA EJECUCIÓN FÍSICA SEGÚN EL CONVENIO MODIFICATORIO VIGENTE |

| " Mejoramiento y Pav. de Corredores de Integración " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-05 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N° 8 "DR. BLAS GARAY" TRAMO CAAZAPÁ-YUTY Y ACCESOS. | CAAZAPA | CAAZAPA | ILSUNG CONTRUCTION CO. LTD | RECEPCION PROVISORIA | 100% | EL 27 DE FEBRERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN PROVISORIA. |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10. | VAQUERIA | CAAGUAZU | CONCRET MIX & ASOCIADOS (CONCRET MIX S.A. - OCHO A S.A.) | RECEPCION DEFINITIVA | 100% | EL 20 DE ENERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPECIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 KM: A) PY06 TRAMO: ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN, 78 KM; B) PY08: TRAMO YUTY-CNEL BOGADO, 66 KM; Y C) ACCESOS YUTY, SAN PEDRO, ARTIGAS , CNEL. BOGADO, 11 KM. | CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN | ITAPUA | SERVIAM S.A. SUCURSAL PARAGUAY | MANTENIMIENTO | 100 %OBRAS DE PUESTA A PUNTO RUTA 6 | EN ETAPA DE RESCISIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA SERVIAM |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY06, 172 KM: PY06 TRAMO: MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO | MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO | ITAPUA | CONSORCIO MONDAY (TECNOEDIL S.A. - PROEL INGENIERIA) | MANTENIMIENTO | 100% | OBRAS DE PUESTA A PUNTO 100% TERMINADAS. EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY03. 151 KM TRAMO: ROTONDA CALLE 6.000-RUTA 3-AZOTEY | AZOTEY | CONCEPCION | PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO | MANTENIMIENTO | 100% | OBRAS DE PUESTA A PUNTO 100% TERMINADAS. EN ETAPA DE MANTENIMIENTO |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: RUTA PY10, PUERTO ROSARIO-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY-GRAL AQUINO E ITACURUBÍ DEL ROSARIO (90 KM) | CAAZAPA | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN Y ASOCIADOS (Constructora Asunción S.A. - EDB Construcciones) | 70,00% | 82% | EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: SUPERCARRETERA ITAIPÚ, CIUDAD DEL ESTE-HERNANDARIAS-CRUCE CAROLINA (173 KM) | CDE | ALTO PARANA | CONSORCIO SUPER CARRETERA (Concret Mix S.A. - Constructora Acaray S.A.) | 80,00% | 95% | EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 1. TRAMO: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) | YASY KAÑY | CURUGUATY | Consorcio Rio Ypane | 39,00% | 2% | EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 2. RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN YBY YAÚ (109 KM) | CONCEPCION YBY JAU | CAAZAPA | ECOMIPA S.A. | 35,00% | 26% | EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO. |
| | REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO: CURUGUATY-SALTOS DEL GUAIRÁ | CONCEPCION | CONCEPCION | TECNOEDIL S.A. | 25,00% | 5% | EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAÚ-P.J. CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTEY-YBY YAÚ, 32,7 KM | CURUGUATY | CANINDEYU | CONSORCIO ROVIAL - CALDETEC | INICIO DE OBRAS | - | ORDEN DE INICIO CON FECHA 05/10/2020. EN PROCESO DE REVISIÓN DE DISEÑO INICIAL |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN INERAM (EMERGENCIA COVID 19) | YBY JAU AZOTEY | PJC | TECNOEDIL S.A. | CULMINAR LAS OBRAS EN UN PLAZO DE 45 DIAS | 100% | ORDEN DE INICIO CON FECHA 08/6/2020. LAS OBRAS FUERON CULMINADAS Y ENTREGADAS ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO. |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (EMERGENCIA COVID 19) | ASUNCION | CAPITAL | IMPLENIA SA | CULMINAR LAS OBRAS EN UN PLAZO DE 45 DIAS | 100% | ORDEN DE INICIO CON FECHA 06/6/2020. LAS OBRAS FUERON CULMINADAS Y ENTREGADAS ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO |
| | IMPLEMENTACIÓN, NORMALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SIAT | ITAUGUA | CENTRAL | UNIVERSIDAD CATOLICA | 36,00% | 100% | EN EJECUCION |
| | APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10 - PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL | VAQUERIA | CAAGUAZU | SOCIEDAD DE ESTUDIOS RURALES Y CULTURA - SER | CULMINACION DE TRABAJOS | 100% | TRABAJOS CULMINADOS |
| | PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY - CAAZAPÁ | YUTY | CAAZAPA | CONSORCIO TEKOHA | FIRMA DE CONTRATOS E INICIO DE LOS TRABAJOS | | CONTRATO FIRMADO EL 28/7/2020. TRABAJOS EN EJECUCION |
| | ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES ÍNDIGENAS | CAAGUAZU | CAAGUAZU | BELTROM S.A. | 100,00% | 100% | - |
| | AUDITORIA DEL PROGRAMA | | | GESTIÓN EMPRESARIAL | 1 INFORME ANUAL DE ESTADOS AUDITADOS | 100% | INFORME DE ESTADOS AUDITADOS PRESENTADO Y APROBADO POR EL BID. |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:15:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:35:12 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:44:25 -03'00'

| " Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconst. Vial" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-07 | OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI. | VILLETA ALBERDI | ÑEEMBUCU | CONSTRUCTORA HEISECKE | 4,33% | 10,84% | LA OBRA CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA, SEGÚN ACTA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2020. |
| | MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU. | CURUGUATY VILLA YGATIMI YPEJHU | CANINDEYU | CONSORCIO VILLA YGATIMI | 2,83% | 1,21% | LA OBRA CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA , SEGÚN ACTA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |
| | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN9. | MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA | BOQUERON | CONSORCIO RUTA 9 | 1,60% | 1,60% | CONCLUIDAS LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO. |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN9. | MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA | BOQUERON | CONSORCIO RUTA 9 | 11,46% | 11,46% | EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. |
| | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO - RN 9(C.R.E.M.A.) | MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA | BOQUERON | CONSORCIO D&C | 5,00% | 2,50% | EN ETAPA DE FISCALIZACIÓN DE FASE DE MANTENIMIENTO |
| | OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000". | ALBERDI | ÑEEMBUCU | CONSORCIO HEISECKE - TECO | 2,13% | 10,51% | INICIO DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS, NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA. |

| " Mejoramiento Corredores de Exportacion en Itapua y Alto Parana" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-08 | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EPXORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1 NATALIO - 7 DE AGOSTO" ID: 318719 | NATALIO - 7 DE AGOSTO | ITAPUA | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 86,17% | 92,08% | EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES SUPERIOR AL AVANCE PROGRAMADO, LA CONTRATISTA NO PRESENTA RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE LA OBRA. |
| | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EPXORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 7 DE - RÍO ÑACUNDAY". ID: 318719 | 7 DE AGOSTO - RIO ÑACUNDAY | ITAPUA - ALTO PARANA | ECOMIPA S.A.. | 76,98% | 72,29% | EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES DE 72,29%, SIENDO EL AVANCE PREVISTO ACUMULADO 76,98%. SE OBSERVA UN RETRASO DEL AVANCE EJECUTADO CON RESPECTO DEL AVANCE PREVISTO (-4,69%). EL AVANCE ACUMULADO CORREGIDO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS ES DE 74,87%. SE PRETENDE REGULARIZAR EL RETRASO ORIGINADO EN LOS SIGUIENTES MESES DEL 2021, YA QUE LA CONTRATISTA NO PRESENTA UN RETRASO CONSIDERABLE. |
| | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EPXORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES". ID: 318719 | RIO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES | ITAPUA | ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD. | 80,47% | 65,25% | - |
| | CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 1. ID: 371805 | CAMBYRETA - CAMPICHUELO | ITAPUA | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 0,00% | 0,00% | AUN NO CUENTA CON ORDEN DE INICIO |
| | CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 2. ID: 371805 | MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LOPEZ | ITAPUA | MM SOCIEDAD ANONIMA | 0,00% | 0,00% | AUN NO CUENTA CON ORDEN DE INICIO |
| | CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 3. ID: 371805 | PUERTO TORO CUA | ALTO PARANA | CONSORCIO TECO - LOPEZ COMERCIAL | 0,00% | 0,00% | AUN NO CUENTA CON ORDEN DE INICIO |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:15:59 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:34:18 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:45:53 -03'00'

| " Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-09 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6. / 314359 / SGMINISTRON°551 / 23-12-16 / LI-12013-16-134606 / RESOLUCIÓN N° 2124 | SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA | CAAZAPA, ITAPUA, ALTO PARANÁ | CONSORCIO TAVAI | 29 KILOMETROS | 30% | - |
| | FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO-EMPALME RUTA 6-FASE B | SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA | CAAZAPA, ITAPUA, ALTO PARANÁ | CONSORCIO KEC & AII (Korea Expressway Corporation - Asistencia Integral de Ingeniería S.R.L.) | 12 INFORMES | 100% | - |
| | CATASTRO DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO-EMPALME RUTA 06-FASE A | SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA | CAAZAPA, ITAPUA, ALTO PARANÁ | CONSORCIO KEC & AII (Korea Expressway Corporation - Asistencia Integral de Ingeniería S.R.L.) | 6 INFORMES | 100% | CATASTRO DE AFECTADOS POR LA FRANJA DE DOMINIO PÚBLICO CONCLUIDO |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 1: SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | MISIONES | ENGINEERING S.A. | 1 PABELLON | 100% | - |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 2: LAMBARÉ | LAMBARE | CENTRAL | RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L. | 1 PABELLON | 100% | - |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 3: ACOSTA ÑU | SAN LORENZO | CENTRAL | TECO S.R.L. | 1 PABELLON | 100% | - |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 4: LIMPIO | LIMPIO | CENTRAL | APONTE LATORRE S.R.L. | 1 PABELLON | 100% | - |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 5: ALTO PARANÁ | CIUDAD DEL ESTE | ALTO PARANA | JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. | 1 PABELLON | 100% | - |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 6: PEDRO JUAN CABALLERO | PEDRO JUAN CABALLERO | AMAMBAY | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | 1 PABELLON | 100% | - |
| | PABELLONES DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA – FASE II | ITAUGUA | CENTRAL | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | 5 PABELLONES | 100% | - |
| | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO BID DE LA GPV (ECATEF) | ASUNCION | CAPITAL | CONSORCIO TYPSA-NORDA | 12 INFORMES | 100% | - |
| | AUDITORIA DEL PROGRAMA | ASUNCION | CAPITAL | PRICEWATERHOUSE COOPERS | 1 INFORME ANUEL DE ESTADOS AUDITADOS | 100% | INFORME DE ESTADOS AUDITADOS PRESENTADO Y APROBADO POR EL BID. |

| " Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-10 | LLAMADO LPI N° 39/2016- DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR. | ALBERDI | ÑEEMBUCU | CONSORCIO ECOMIPA-TOCSA | OBRA 2: 70,54 % | OBRA 2: 76,10 % | OBRA 2: RÍO TEBICUARY – PILAR Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR: SE REGISTRA UN IMPORTANTE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. AL MES DE DICIEMBRE 2020 SE TIENE 15,6 KM DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO |
| | LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI -PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km) | ALBERDI | ÑEEMBUCU | CONSORCIO T C PILAR | OBRA 1: 2,88 % | OBRA 1: 1,99 % | OBRA 1: DESVÍO ALBERDI – RÍO TEBICUARY Y ACCESO A VILLA FRANCA: EN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE DIO LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA. SE EMPEZARON A REALIZAR TRABAJOS DE MOVILIZACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO. |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:16:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:33:17 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:47:22 -03'00'

| " Habilitacion de la Red Vial en Cor. Par. Caag. Guaira Caazapa" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-12 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM). | PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY | PARAGUARI VILLARRICA | CONSORCIO PARAGUARI | 58,82% | 66,18% | - |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL Nº7 (38,1 KM) | CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE | CAAGUAZU CAAZAPA GUAIRA | CONSORCIO CONCIV | 16,79% | 25,85% | - |
| | FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVCIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI – VILLARRICA (81,5 KM.): TEBICUARY – LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI – PIRIBEBUY – RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.) | PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY | PARAGUARI VILLARRICA | CONSORCIO GRIMAUX ELECTROCONSUL | 5,00% | 5,00% | - |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL Nº7 (38,1 KM).} | CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE | CAAGUAZU CAAZAPA GUAIRA | CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT | 5,00% | 5,00% | - |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA / TEBICUARY - LA COLMENA / PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2". | PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY | PARAGUARI VILLARRICA | CONSORCIO PARAGUARI | 3,00% | 1,97% | - |

| " Habilitacion de la Red Vial en Dpto. San Pedro" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-13 | EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016 | SANTA ROSA | SAN PEDRO | CDD CONSTRUCCIONES S.A. | 49 KILOMETROS | 3,51% | EL 30 DE OCTUBRE DE 2020 SE DIO LA ORDEN DE INICIO FÍSICO DE LA OBRA, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS SECTORES CRÍTICOS, UBICADOS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE PUERTO ANTEQUERA, REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE RECICLADO Y BASE GRANULAR ESTABILIZADA E IMPRIMACIÓN DE BASE EN UNA LONGITUD DE 2,10 KM. |

| "Construccion y Mantenimiento ruta N° 3 Tramo km. 21,8 - 170,3" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-25 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO". (SNIP 761) | LIMPIO / SAN ESTANISLAO | CENTRAL/SAN PEDRO | CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA | 6 KILOMETR | 100% | - |

| "Construccion y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo km. 225 - 358,4" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-26 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR" (SNIP 762) | SAN IGNACIO/PILAR | MISIONES/ÑEEMBUCU | TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.) | 0 KILOMETR | 100% | - |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:16:46 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:32:25 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 10:48:52 -03'00'

| " Habilitacion de la Red Vial Pav. Tramo villeta - Alberdi" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-14 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2 | VILLETA | CENTRAL | CONSTRUCTORA HEISECKE | 54,37% | 63,36 | - |
| | FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2 | VILLETA | CENTRAL | CONSORCIO ETL DEL SUR | 5,00% | 5,00 | - |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2 | VILLETA | CENTRAL | CONSTRUCTORA HEISECKE | 3,00% | 2,76 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO, UNA VES CONCLUIDA SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR EL TOTAL DEL TRAMO. |

| " Habilitacion de la Red Vial Dptos. de Misiones e Itapua" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-15 | OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR. | SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION | MISIONES E ITAPUA | CONSORCIO SANTA ROSA | 36,83% | 25,81 | EN LINEAS GENERALES LA OBRA SE LLEVA ADELANTE EN UN RITMO NORMAL, EJECUTANDO DE ACUERDO A UN CRONOGRAMA. EXISTEN SIN EMBARGO ALGUNOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ITEMS COMO CONCRETO ASFÁLTICO F10 Y LA APERTURA DE NUEVOS FRENTES DE TRABAJO QUE DARÁ UN EMPUJE AL AVANCE DE LA OBRA. ESTOS VALORES ESTÁN SUJETOS A LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS CERTIFICADOS DEBIDO A QUE AUN NO FUERON PRESENTADOS LOS CERTIFICADOS . |
| | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA SUR. | SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION | MISIONES E ITAPUA | CONSORCIO SPDYD SERVINGGI SRL - PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV Y DISEÑO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE MECIXO CV | | | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:17:04 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:31:09 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:50:22 -03'00'

| "Habilitacion de la Red Vial Pav. Dptos. San Pedro Caaguazu Canindeyu" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-16 | OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE. | SAN ESTANISLAO-CARAYAO-YASY KAÑY-CAPIIBARY-SANTA ROSA DEL MBUTUY | SAN PEDRO-CAAGUAZU-CANINDEYU | N/A | 26 KILOMETROS | | PENDIENTE DE LA NO OBJECION DEL BANCO. |
| | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA NORTE. | SAN ESTANISLAO-CARAYAO-YASY KAÑY-CAPIIBARY-SANTA ROSA DEL MBUTUY | SAN PEDRO-CAAGUAZU-CANINDEYU | N/A | 6 INFORMES | | PENDIENTE DE LA NO OBJECION DEL BANCO. |

| "Conservacion de rutas Pavimentadas por Administracion" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-17 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS UBICADAS EN LA REGIÓN ORIENTAL | ITAUGUA | CENTRAL | ECOMIPA S.A. | 18.375 km | 40,00 | SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CONSISTENTES EN BACHEOS SUPERFICIALES, SELLADO DE FISURAS, CARPETAS ASFÁLTICAS, ETC., LOS TRABAJOS TUVIERON UNA DESACELERACIÓN IMPORTANTE DURANTE LAS FASES DE LA CUARENTENA, DEBIDO A QUE SE DEBÍA ROTAR EN CUADRILLAS Y MANTENER EL PERSONAL MÍNIMO, POR LO QUE MUCHOS TRABAJOS DEBIERON SER REPROGRAMADOS. DICHOS TRABAJOS TUVIERON UN INCREMENTO GRADUAL EN EL AVANCE MENSUAL UNA VEZ LEVANTADO LA CUARENTENA APLICADA POR EL GOBIERNO NACIONAL. |
| | | | | OSIRIS GROUP S.A. | | | |
| | | | | PIRO´Y S.A. | | | |
| | | | | LOS TRIGALES S.A. | | | |
| | | LA PAZ | ITAPUA | PUNTAL CONSTRUCCIONES | | | |
| | | MARIA AUXILIADORA | ITAPUA | PUNTAL CONSTRUCCIONES | | | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:17:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:30:16 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:51:53 -03'00'

| "Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Sureste - CPE" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-001-28 | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO UNION - EMPALME RUTA 3 | UNION | SAN PEDRO | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: ACCESO CASILLA DOS, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (OBRA 13 - GRUPO 3) | RAUL ARSENIO OVIEDO | CAAGUAZU | JONICA S.A. | | 100% | - |

| "Construccion Pav, Tipo Emp. y Puentes - region Centro - CPE" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-001-29 | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 11: TRAMO: ACCESO A LA COMPAÑIA TACUATI (VALENZUELA) | VALENZUELA | CORDILLERA | CONSORCIO SGP | ADM | 100% | - |
| | PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS. OBRA 12: ACCESO A LA CIUDAD DE LA COLMENA | LA COLMENA | PARAGUARI | CONSORCIO TAIVO CONSTRUCCIONES S.A - CONSTRUCTA S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS. OBRA 5: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION DE LA CIUDAD DE PARAGUARI - TEBICUARY | PARAGUARI-TEBICUARY | PARAGUARI | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA) | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS. OBRA 4: MEJORAMIENTO DEL CASCO DE LA CIUDAD DE YBYTYMI | YBYTYMI | PARAGUARI | HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ | | 100% | - |

| "Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Norte" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-001-33 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 17 : TRAMO RUTA 3 - TACUATI | TACUATI | SAN PEDRO | COVIPA S.A. | 100,00% | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 5: TRAMO: UNION - RUTA OVIEDO/SANTANI | UNION - SANTANI | SAN PEDRO | CONSORCIO URUNDEY | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 3: TRAMO HORQUETA - RÍO YPANÉ | HORQUETA - AZOTEY | CONCEPCION | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 6: TRAMO CURUZU DE HIERRO - AZOTEY | AZOTEY | CONCEPCION | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE IV | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 7: TRAMO GUAYAIBI - CALLE BERTONI (GRUPO 2) | GUAYAIBI | SAN PEDRO | APONTE LA TORRE S.A. | | 100% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:18:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:29:22 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:53:27 -03'00'

| "Construccion Pav. emp. y Puentes - Region Centro" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-30 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ALPASA - SAPUCAI | PARAGUARI | PARAGUARI | CARAGUATAY S.A | 100,00% | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO | CARAYAO-JUAN DE MENA | CORDILLERA | CONSORCIO VIELK | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO TOBATI - MONTE ALTO | TOBATI | CORDILLERA | CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA. OBRA 3 | LA COLMENA | PARAGUARI | M &T S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: PIRAYU-PARAGUARI | PIRAYU-COMPAÑÍA CERRO LEON-PARAGUARI | CORDILLERA - PARAGUARI | CONSORCIO B&B ASOCIADOS | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: COMPAÑIA GRAL. DÍAZ - MCAL. ESTIGARRIBIA- TTE. ROJAS SILVA - POTRERITO - URUNDEY - ISLA GUAZÚ - GRAL DIAZ -EMPALME RUTA Nº 3 (ARROYOS Y ESTEROS - 1º DE MARZO). OBRA 1 | ARROYOS Y ESTEROS - 1ro DE MARZO | CORDILLERA | ALFA & OMEGA CONSTRUCTORA S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL.OBRA 9: TRAMO:DESVIO RUTA ATYRA/ CANDIA/ CAACUPE - RUTA TOBATI/CAACUPE | ATYRA-CANDIA-CAACUPE | CORDILLERA | CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 1: TRAMO VILLARRICA - ITAPÉ | VILLARRICA-ITAPE | PARAGUARI | CONSORCIO VICTORIA | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO YBYTYMI - LA COLMENA | YBYTYMI-LA COLMENA | GUAIRA | CONSORCIO VICTORIA | | 100% | - |

| "Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Chaco" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-34 | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 13: BENJAMIN ACEVAL - CERRITO | BENJAMIN ACEVAL - CERRITO | PTE. HAYES | CONSTRUCTORA OBRAS VIALES S.A. | 100,00% | 100% | - |

| "Construccion Pavimento Tipo Adoquin - Region Sur" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-35 | PAVIMENTO TIPO ADOQUIN PARA EL TRAMO: GRAL DIAZ - PASO DE PATRIA | - | ÑEEMBUCU | CONSORCIO CICSA - LG S.A. | 100,00% | 0,00 | PROCESO DE RECISION DE CONTRATO |

| "Construccion y Pav. Asfalt. de Tr. Caminos Chaco" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-47 | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA NACIONAL Nº 9 (VILLA CHOFERES DEL CHACO) | LOMA PLATA - FILADELFIA | BOQUERON | CONCRET MIX S.A. | 100,00% | 100% | - |

| "Constr.Pavim. Naranjal - San Cristobal - Ruta 6" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-48 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: SAN CRISTOBAL – NARANJAL – EMPALME RUTA 6 | SAN CRISTOBAL – NARANJAL | ALTO PARANA | CONSORCIO CONCRET MIX & ASOCIADOS | 4 INFORMES | 100% | RECEPCION DEFINITVA TRAMO 3, 4, 5 |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:19:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:28:31 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:54:59 -03'00'

| "Construccion Pav. emp. y Puentes - Region Centro" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-001-30 | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO ITURBE - VALLE PE (ROJAS POTRERO) - HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI | ITURBE | PARAGUARI - CENTRAL | EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ | 100,00% | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO ITA - NUEVA ITALIA | ITA-NUEVA ITALIA | PARAGUARI - CENTRAL | EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 2: NUEVA ITALIA - CARAPEGUA | NUEVA ITALIA-CARAPEGUA | CENTRAL | EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ | | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO TRAMO DENTRO DEL TRAMO: SAPUCAI - CERRO ROKE | SAPUCAI | PARAGUARI | TECNOLOGIA DEL SUR SRL | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: RAMAL A TEBICUARYMI (DESDE VALLE PE) | TEBICUARYMI | GUAIRA - PARAGUARI | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES (Edivi S.A). | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 2: TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI | COLONIA INDEPENDENCIA-PASO YOBAI | GUAIRA | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A | | 100% | - |
| | CONTRATO DE PRESTAMO P/ FINANCIAM. DEL PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES SOCIALES Y DE INFRAESTRUC. (PAISI) CON LA CAF.TRAMO: LUQUE - PASO SANA | LUQUE | CENTRAL | GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A. ) | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: AREGUA - ISLA VALLE - YUKYRY. OBRA 1 | AREGUA | CENTRAL | GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A. ) | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO ACCESO SUR - POTRERITO | YPANE-GUARAMBARE | CENTRAL | CONSORCIO OMG S.A Y S&B S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 16: TRAMO CALLE RITA E. GOMEZ VDA. DE AVEIRO (CIUDAD DE LIMPIO) | LIMPIO | CENTRAL | CONSORCIO S&B SA - 2G SRL | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA. OBRA 1 | PARAGUARI | PARAGUARI | SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A) | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 2: TRAMO: ATYRA - MONTE ALTO | ATYRA-MONTE ALTO | CORDILLERA | ARQ. ANA LUCI PORRO | | 100% | - |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. GRAL. ROGELIO BENITEZ TRAMO: CALLE ROGELIO BENÍTEZ | PIRIBEBUY | CENTRAL | TAIVO CONSTRUCCIONES S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 8: TRAMO: COLONIA INDEPENDENCIA - COOPERATIVA PFANNL | COLONIA INDEPENDENCIA | GUAIRA | CONSORCIO YBYTYRAPE | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN 4 TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: ITAGUA - PATIÑO | ITAGUA-PATIÑP | CENTRAL | ELIO ACOSTA HERRERA - EAH CONSTRUCCIONES | | 100% | - |
| | CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO. OBRA 2 | CAAPUCU-QUYQUYHO | PARAGUARI | CONSORCIO RAMALES | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ÑANDE TAVA II, BARRIO PUERTO PABLA DEL LA CIUDAD DE LAMBARE | LAMBARE | CENTRAL | EMPRESA HERREIRA SAN JOSE (Laura Raquel Torres Giesbreht) | | 100% | - |
| | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL,OBRA 3 TRAMO: BOQUERON - ITAPÉ - CNEL MARTÍNEZ | BOQUERON-ITAPE-CNEL. MARTINEZ | GUAIRA | CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A (Covipa S.A ) | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: CALLE JOHANNSEN VILLA ELISA | VILLA ELISA | CENTRAL | ARENALES SA | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 15: TRAMO EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA | EMBOSCADA-NUEVA COLOMBIA | CENTRAL | CONSORCIO CORDILLERA | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LAMBARE | LAMBARE | CENTRAL | EMPRESA PATIÑO CONSTRUCCIONES | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: PIRIBEBUY - CAACUPE A ASCURRA | PIRIBEBUY-CAACUPE | CORDILLERA | PILAR CONSTRUCTORA S.A. | | 100% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:20:09 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:27:40 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:56:31 -03'00'

| "Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Sur" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-001-31 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA | YABEBYRY-SAN IGNACIO | MISIONES | COVIPA S.A | 100,00% | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO Bº KAAGUY RORY – 4 POTREROS – RUTA VI | ENCARNACION | ITAPUA | PILAR CONSTRUCTORA S.A. | | 0% | EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS CON LA CONTRATISTA |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ. OBRA 7 | - | ÑEEMBUCU | CONSORCIO PROEL - CIC S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 3: ACCESO A PUERTO OBLIGADO TRAMO 1 | OBLIGADO | ITAPUA | CORPORACION CONSTRUCTIVA | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO: SAN SOLANO - FLEITAS CUE | SAN PEDRO DEL PARANA | ITAPUA | EDB CONSTRUCCIONES | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU | SAN PEDRO DEL PARANA | ITAPUA | SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A) | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - POTRERO BENITEZ | ALTO VERA | ITAPUA | CONSORCIO ALTO VERA | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO YATYTAY - SAN RAFAEL Y PUENTE SOBRE EL RIO TEMBEY | YATAYTY-SAN RAFAEL DEL PARANA | ITAPUA | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO: FLEITAS CUE - RIO TEBICUARY | SAN PEDRO DEL PARANA | ITAPUA | CONSORCIO ARRECIFE | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 4: ACCESO A PUERTO OBLIGADO. TRAMO 2 | OBLIGADO | ITAPUA | PILAR CONSTRUCTORA | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: TRAMO: RUTA 6 - CAPITAN MEZA 24 - CAPITAN MEZA 16 | CAPOTAN MEZA | ITAPUA | YATYTA S.A . | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO ITURBE - MACIEL | ITURBE-MACIEL | GUAIRA-CAAZAPA | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - YNAMBU - PERLITA TANQUE | ALTO VERA | ITAPUA | MM S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: SANTA RITA - SAN IGNACIO | SANTA RITA-SAN IGNACIO | MISIONES | CONSORCIO NACIONAL MISIONERO | | 100% | - |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA | NATALIO | ITAPUA | DMV S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 10: TRAMO: NATALIO - YATYTAY | NATALIO - YATAYTY | ITAPUA | M&O SRL | | 100% | - |
| | CONSTRUCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 5: TRAMO: EDELIRA 20 - EDELIRA 28 | EDELIRA | ITAPUA | CONSORCIO MONPOX | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 11: TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - COMPAÑÍA SAN SOLANO | SAN PEDRO DEL PARANA-COMPAÑÍA SAN SOLANO | ITAPUA | PILAR CONSTRUCTORA S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: GRAL. DELGADO - SAN DIONISIO. OBRA 2 | GRAL. DELGADO - SAN DIONICIO | ITAPUA | SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A) | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 7: TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA | SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA | CAAZAPA | EMPRESA ING. ANTONIO PELAEZ GARCIA | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 10: TRAMO: ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO | LEANDRO OVIEDO | ITAPUA | YATYTA S.A . | | 100% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:20:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:26:51 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:58:12 -03'00'

| "Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Este" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-001-32 | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 11: ACCESO A LA PASTORA, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (GRUPO 2) | LA PASTORA | CAAGUAZU | SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A) | 100,00% | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 4: TRAMO RAUL ARSENIO OVIEDO-NUEVA TOLEDO | RAUL A. OVIEDO - NUEVA TOLEDO | CAAGUAZU | CONSORCIO ROTEC | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 8: TRAMO NUEVA TOLEDO - VAQUERIA (GRUPO 2) | NUEVA TOLEDO - VAQUERIA | CAAGUAZU | CARAGUATAY S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 10: TRAMO EMPALME RUTA 7 (A° GUAZU) - R.I.3 CORRALES (GRUPO 2) | R. I. 3 CORRALES | CAAGUAZU | CONSORCIO ITA PIRU | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: 1- CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM) 2 - EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA) | OVIEDO - LA PASTORA | CAAGUAZU | DC INGENIERIA S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: SANTA CATALINA - ALEMÁN CUE | CARAYAO | CAAGUAZU | MM S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 9: TRAMO: SAN CRISTOBAL - TUPARENDA - TUNA | SAN CRISTOBAL - ABAY | ALTO PARANA - CAAZAPA | CONSORCIO ITA PIRU | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 7: TRAMO: SAN ALBERTO - MBARACAYU | SAN ALBERTO DEL PARANA - MBARACAYU | ALTO PARANA | CONSTRUCTORA ECO S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: MBARACAYU - SANTA FE DEL PARANÁ | MBARACAYU - SANTA FE DEL PARANA | ALTO PARANA | EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Edivi S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN 4 TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3 TRAMO: SUPERCARRETERA - GLEBA 8 | ALTO PARANA - SAN ALBERTO | ALTO PARANA | PROEL INGENIERIA S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 12: CALLE 1RA LINEA, TRAMO EMPALME RUTA 7 A EMPALME CALLE 2DA, ACCESO LATERAL NORTE Y SUR Y CALLES URBANAS (DISTRITO DE J.E. ESTIGARRIBIA) (GRUPO 2) | J.E. ESTIGARRIBIA | CAAGUAZU | Consorcio de Pavimentacion Rural S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 4: TRAMO: SAN JOAQUIN - YHU | SAN JOAQUIN - YHU | CAAGUAZU | CONSORCIO ITAPORA | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 6: TRAMO: JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO | JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO | CAAGUAZU | SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A) | | 100% | - |
| | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 3: TRAMO: SANTA ROSA - CEDRALES | SANTA ROSA - LOS CEDRALES | ALTO PARANA | CONSORCIO LOMA PYTA | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 9: TRAMO: RUTA 7 - RÍO YGUAZU | YGUAZU | ALTO PARANA | CONSORCIO SGP | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 14: TRAMO EMPALME RUTA 7 (SAN ANTONIO) - A° TACUARY (GRUPO 3) | COMPAÑÍA SAN ANTONIO | CAAGUAZU | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO RUTA 6 - RAUL PEÑA (NARANJAL) | RAUL PEÑA - NARANJAL | ALTO PARANA | CONSORCIO DE PAVIMENTACION RURAL S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 5: TRAMO EMPALME RUTA 8 - EMPALME TRAMO A° GUAZU (R7) -RI3 CORRALES | CNEL. OVIEDO - RI3 CORRALES | CAAGUAZU | CONSORCIO NACIONAL PETREO | | 100% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:20:52 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:24:03 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:00:22 -03'00'

| "Construccion Paso a Desnivel - Central" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-36 | CONSTRUCCION DEL ACCESO A DESNIVEL AL COMANDO DEL EJERCITO EN LA AVDA. NU GUAZU - MODALIDAD LLAVE EN MANO | ASUNCION - LUQUE | CENTRAL | OCHO A S.A. | 100,00% | 100% | - |
| | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION AVDA. MADAME LYNCH Y AVDA. AVIADORES DEL CHACO | ASUNCION - LUQUE | CENTRAL | CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A. | | 100% | - |
| | PASO A DESNIVEL OBRA 1: EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, INTERSECCION AVDA MADAME LYNCH Y RUTA TRANSCHACO | ASUNCION | CENTRAL | CONSORCIO TECNOEDIL S.A. - OCHO A S.A. | | 100% | - |
| | PASO A DESNIVEL OBRA 2: EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, INTERSECCION AVDA MADAME LYNCH Y AVENIDA SANTA TERESA | ASUNCION | CENTRAL | T.R. CONSTRUCCIONES S.A. | | 100% | - |
| | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASOS A DESNIVEL (TUNELES Y VIADUCTOS) | ALCANCE DEPARTAMENTAL | ALCANCE DEPARTAMENTAL | ENGINEERING S.A. | | 40,00 | SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TÚNELES Y VIADUCTOS, QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SE ATENDÍAN URGENCIAS POR CONSECUENCIAS CLIMATOLÓGICAS QUE CAUSABAN DAÑOS A LAS ESTRUCTURAS. NO HUBO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DADO QUE EL MAYOR AVANCE SE TUVO EN EL PERIODO ANTERIOR, Y EN EL PRESENTE SE REALIZARON TRABAJOS MENORES DE MANTENIMIENTO. AL RESPECTO, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE CIERRE, PARA LA POSTERIOR RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA MISMA. |

| "Construccion Pav. Asfalt. S/ Empedrados en Region Este" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-40 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO J. EULOGIO ESTIGARRIBIA -CRUCE YJHOVY CENTRAL - RAÚL ARSENIO OVIEDO | J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - RAÚL A. OVIEDO | CAAGUAZU | CONSORCIO CAAGUAZU | 100% | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: SANTA RITA - LOS CEDRALES | SANTA RITA - CURUPAYTY - SANTA ROSA - CEDRALES | ALTO PARAN | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (Ecomipa) | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 LOTE 4: DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ TRAMOS INCLUIDOS<br>1) CAAGUAZÚ - REPATRIACIÓN. LONGITUD: 8.6KM.<br>2) RUTA 2 – NUEVA LONDRES. LONGITUD: 8.5 KM. | | CAAGUAZU | CONSORCIO CCC-VIALTEC | | 100% | - |

| "Construccion Pav. Asfalt. S/ Empedrados en Region Sur" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-41 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU | | ITAPUA - MISIONES- ÑEEMBUCU | MM S.A. | 100% | 100% | - |
| | PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA | ITA CORA - MAYOR MARTINEZ | ÑEEMBUCU | PROEL INGENIERIA | | 100% | - |

| "Mejor.Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-50 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA EN LOS TRAMOS 2, 3, 4, 5 | LOMA PLATA | BOQUERON | CONSORCIO VIAL BIOCEANICO | 12 INFORMES | 100,00% | ETAPA DE EJECUCION |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA EN LOS TRAMOS 16, 17 Y 18 | CARMELO PERALTA | ALTO PARAGUAY | CONSORCIO VIAL BIOCEANICO | | 100,00% | ETAPA DE EJECUCION |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:21:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:23:12 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:02:58 -03'00'

| "Construccion Pav. Asfalt. de Tr. Caminos Region Noreste" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-43 | REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA | CORONEL OVIEDO - MBOCAYATY - YATAITY DEL GUAIRA - VILLARICA | CAAGUAZU - GUAIRA | CONSORCIO VIAL NUEVO HORIZONTE | 100% | 100% | - |
| | MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5. | YBY YAU - BELLA VISTA NORTE - PEDRO JUAN CABALLERO | CONCEPCION - AMAMBAY | CONSORCIO GRAL. AQUINO | 100% | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 1: CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANENDIYU | - | CONCEPCION - SAN PEDRO - | 14 DE JULIO S.A. | 100% | 100% | - |
| | CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE | BELLA VISTA | AMAMBAY | CONSORCIO NORTE | 78% | | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE | HORQUETA - AZOTEY | CONCEPCION | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | 100% | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 02 - TRAMO: GUAYAIBI - CALLE BERTONI. | GUAYAIBI | SAN PEDRO | EDB CONSTRUCCIONES | 100% | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 11 - TRAMO: RUTA N° 3 - TACUATI. | TACUATI | SAN PEDRO | CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. | 100% | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTEY | AZOTEY | CONCEPCION | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | 100% | 100% | - |

| "Construccion y Pav. Asfalt. de Tr. Caminos Region Este" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-45 | MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÃ | CORPUS CHRISTI - ANAHÍ - PINDOTY PORÃ | CANINDEYU | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100% | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CALLE 14 - RÍO MONDAY | MINGA GUAZÚ - CEDRALES | ALTO PARANA | CONSORCIO MONDAY | | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY | CAAGUAZU | CAAGUAZU | 14 DE JULIO S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFÁLTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3 | CARAYAO - CLETO ROMERO - COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA | CAAGUAZU - CORDILLERA | CONSORCIO YHAGUY | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO; RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | YGUAZÚ- RUTA VII – - MCAL. LÓPEZ | CAAGUAZU - ALTO PARANA | CONSORCIO YGUAZU | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 - RIO YGUAZU | YGUAZU | CAAGUAZU | CONSORCIO YGAUZU | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA | J. E. ESTIGARRIBIA | CAAGUAZU - CAAZAPA | CONSORCIO VIAL DEL ESTE | | 100% | - |

| "Constr.Pavim. Naranjal - San Cristobal - Ruta 6" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-49 | A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LOS DISTINTOS TRAMOS DE LA RUTA PY 02 DURANTE EL PERIODO 2020.<br>- PRELIMINARES<br>- MOVIMIENTOS DE SUELO<br>- PAVIMENTOS<br>- DRENAJE<br>- ESTRUCTURAS<br>- SEÑAL, BALIZA Y BARRERAS<br>- OBRAS COMPLEMENTARIAS<br>- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS | DESDE EL KM 39+000 AL KM 183+050 (YPACARAI A CAAGUAZÚ) | PARAGUARÍ, CORDILLERA Y CAAGUAZÚ | SOE RUTAS DEL ESTE S.A. | 17 INFORMES | 38,79% | OBRA EN EJECUCION |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:21:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:22:11 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:04:32 -03'00'

| "Construccion de Pavimento Sobre empedrado en la Region Centro" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-001-51 | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA | EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA | CORDILLERA | ECOMIPA S.A | 100,00% | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO ITA - NUEVA ITALIA | ITA - NUEVA ITALIA | CENTRAL | DC INGENIERIA S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2 - TRAMO: ISLA PUCU - 1° DE MARZO Y RAMAL CIA. SAN JUAN - MOMPOX | ISLA PUCU - CIA. SAN ISIDRO - CIA. SAN JUAN - MOMPOX | ITAPUA | CONCERT MIX S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 4 - TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA – PASO YOBAI.2. TRAMO VALLE PE – TEBICUARYMI. | | PARAGUARI - GUAIRA | CONSORCIO TEBICUARYMI | | 100% | - |
| | PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 1. DISTRITO SAN LORENZO | SAN LORENZO | CENTRAL | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A | | 100% | - |
| | PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 2. DISTRITO LUQUE | LUQUE | CENTRAL | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A | | 100% | - |
| | PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 3. DISTRITO CAPIATA | CAPIATA | CENTRAL | ECOMIPA S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/2015) | MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - LUQUE - SAN LORENZO | CENTRAL | CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 2 (LLAMADO MOPC 38/2015) | FERNANDO DE LA MORA | CENTRAL | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 3 (LLAMADO MOPC 38/2015) | LAMBARE - VILLA ELISA - ÑEMBY - SAN ANTONIO | CENTRAL | CONSORCIO PAVIMENTADOS CENTRAL | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 4 (LLAMADO MOPC 38/2015) | CAPIATA - J. AUGUSTO SALDIVAR - ITAGUA - AREGUA - YPACARAI - GUARAMBARE | CENTRAL | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (Ecomipa) | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 145/2014) | YPANE – VILLETA - FERNANDO DE LA MORA - VILLA ELISA - SAN LORENZO - ÑEMBY - SAN ANTONIO – YPANÉ – GUARAMBARÉ - ITA | CENTRAL | CONSRCIO ACARAY S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE Nº 2 (LLAMADO MOPC 145/2014) | CARAGUATAY - VAPOR CUE | CORDILLERA | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE N° 3 (LLAMADO MOPC 145/2014) | 1RO. DE MARZO - TOBATI | CORDILLERA | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (Ecomipa) | | 100% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:22:01 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:21:25 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:06:06 -03'00'

| "Construccion de Pavimento Sobre empedrado en la Region Centro" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-51 | PAVIMENTACION ASFALTCIA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 2: CORDILLERA PARAGUARI | - | CORDILLERA - PARAGUARI | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 100% | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 3: CENTRAL | - | CENTRAL | CONSORCIO VIAL NACIONAL | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 4: CENTRAL / ASUNCION | - | CENTRAL | CHAVES CONSTRUCCIONES S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 1: DEPARTAMENTO CENTRAL (LLAMADO MOPC 88/2014) | SAN LORENZO – CAPIATA – PIRAYU – AZCURRA – YPANE - GUARAMBARE | CENTRAL - CORDILLERA - PARAGUARI | DC INGENIEIRIA S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 2: DEPARTAMENTO CENTRAL Y CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014) | PEDROZO– AZCURRA- SANTA ELENA– CARAGUATAY - PIRIBEBUY - ITACURUBI | CENTRAL - CORDILLERA | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 3: DEPARTAMENTO DE CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014) | PEDROZO– AZCURRA- SANTA ELENA– CARAGUATAY - PIRIBEBUY - ITACURUBI | CORDILLERA | EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (Ecomipa) | | 100% | - |

| "Mej. Conserv. Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta 6" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-53 | OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 | | GUAIRÁ, CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA | TOCSA S.A. | 1 KILOMETRO | 21,11% | CONTRATO EN EJECUCIÓN. |
| | SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 | | GUAIRÁ, CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA | CONSORCIO ETL | | 0,00 | - |

| "Hab. Mant. de la Ruta 1 tramo Carapegua - San Juan Bautista" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-55 | LLAMADO MOPC LPI Nº 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA- CONTRATO DE PRESTAMOS FONPLATA PAR 24/2017 | QUIINDY - VILLA FLORIDA | PARAGUARI - MISIONES | CONSORCIO CONTEC | 36 KILOMETROS | 10,30% | EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE DIO LA ORDEN DE INICIO FÍSICO DE LA OBRA, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, SELLADO DE FISURAS Y LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO. |

| "Mejoramiento Caminos Departamento Itapua" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-65 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO | MARIA AUXILIADORA - NATALIO | ITAPUA | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 12 KILOMETROS | 67,18% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA | ITAPUA POTY | ITAPUA | CONCRET MIX S.A. | | 74,35% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2 | EDELIRA | ITAPUA | LOS TRIGALES S.A. | | 86,60% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA | NATALIO - PUERTO LA PALOMA | ITAPUA | CONSORCIO TEMBEY (Sotec S.A. (Lider) - CONSTRUCTORA RIO PARANA) | | 84,26% | - |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:22:24 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:20:33 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:07:50 -03'00'

| "Mantenimiento Ruta N° 9 y Rafael Franco" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-58 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 | VILLA HAYES | PTE. HAYES | OCHO A S.A. | 150 KILOMETROS | 107,00% | SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TRAMOS AFECTADOS EN LA LEY DE EMERGENCIA Nº 6194/2018, CUYOS TRABAJOS TUVIERON AVANCES ADELANTADOS POR LA EMERGENCIA DE LOS TRAMOS DADO QUE SON PUNTOS ESPECÍFICOS DE TRÁNSITO DE CAMIONES PESADOS Y TRANSPORTADORAS DE GRANOS, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR LA CANTIDAD DE CUADRILLAS |
| | | POZO COLORADO | BOQUERON | PRODUPAR S.R.L. | | | |
| | | CONCEPCION | CONCEPCION | ARQ. ANA LUCI PORRO | | | |
| | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 | VILLA HAYES | PTE. HAYES | AUTOMAQ S.A.E.C.A. | | | |

| "Hab. y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepcion" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-001-56 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. | POZO COLORADO - CONCEPCION | VILLA HAYES | CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (Rovella Carranza Suc Py - Concret Mix S.A.) | 16 KILOMETROS | 2,50% | - |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260. | POZO COLORADO - CONCEPCION | VILLA HAYES | CONSTRUCTORA SANCHEZ TRIPOLONI LTDA. | | 0,00% | CUENTA CON ORDEN DE INICIO FÍSICO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222. | POZO COLORADO - CONCEPCION | VILLA HAYES | CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.) | | 6,90% | - |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. | POZO COLORADO - CONCEPCION | VILLA HAYES | CONSORCIO CREMA POZO COLORADO - LOTE Nº 1 | 16 KILOMETROS | 3,00% | - |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260. | POZO COLORADO - CONCEPCION | VILLA HAYES | CONSORCIO CAEM CSI ICASA - LOTE Nº 2 | | 3,50% | - |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222. | POZO COLORADO - CONCEPCION | VILLA HAYES | CONSORCIO INCONPAR INGSER - LOTE Nº 3 | | 3,50% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:22:45 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:19:34 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:10:32 -03'00'

| "Hab. y Mant. Ruta Nacional N°9 y Acceso a Colonia Menonita" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-57 | LOTE 5: PROG.326+000-PROG.390+000=64 km / 354339 / SGMINISTRON°391 / 27-08-19 / LI12013-19-176627 / Resolución N° 1823 | | PTO. PINASCO - VILLA HAYES | CONCRETMIX S.A. | 2 KILOMETROS | 46,85% | AVANCE DE CAPA DE RODADURA 15,81 KM |
| | LOTE 6: PROG.390+000-PROG.450+000=60 km/ 354339 / SGMINISTRON°422 / 06-09-19 / LI12013-19-177826 / Resolución N° 1823 | | PTE. HAYES Y BOQUERON | CONSORCIO BOQUERON | | 37,24% | |
| | LOTE 8: ACCESOS = 78 Km /368798 / SGMINISTRON° 506 / 31-10-2019 / LI-12013-19-179950 / Resolución N° 2511 | | PTE. HAYES Y BOQUERON | ROVELLA CARRANZA S.A. Suc.Py | | 32,72% | AVANCE DE CAPA DE RODADURA EN EL ACCESO DE LOMA PLATA 16,67 KM |
| | TRAMO 4, LOTE 7 PROG.450+000-PROG.525+000=75Km/ 370320 / SG MINISTRO N° 14 /11/02/20 / LI-12013-20-186721 / Resolución N° 79 | | BOQUERON | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOCIADOS/32 (EDB / Constructora Asunción S.A.) | | 5,13% | ORDEN DE INICIO DE OBRAS 13/11/2020 |
| | TRAMO 1, LOTE 1 PROG.50+000-PROG.112+000=62 km / 382545/ SG MINISTRO N° 417 /26/10/2020 / LI-12013-20-192447/ Resolución N° 1497 | | PTE. HAYES | CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. | | 0,00% | - |
| | TRAMO 1, LOTE 2 PROG.112+000-PROG.173+000=61 km / 382545/ SG MINISTRO N° 421/ 27/10/2020/ LI-12013-20-192447/ Resolución N° 1497 | | PTE. HAYES | CONSORCIO RUTA 9 TRANSCHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.) | | 0,00% | - |
| | TRAMO 2, LOTE 3 PROG.173+000-PROG.250+000=77 km/ 382545/ SG MINISTRO N° 423/ 28/10/2020/ LI-12013-20-193500/ Resolución N° 1497 | | PTE. HAYES | CONSORCIO AVANZA CHACO | | 0,00% | - |
| | TRAMO 2, LOTE 4 PROG.250+000-PROG.326+000=76 km/ / 382545/ SG MINISTRO N° 416 20/10/2020/ LI-12013-20-192446/ Resolución N° 1497 | | PTE. HAYES | TOCSA S.A. | | 0,00% | - |

| "CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-60 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPÁ, OBRA 3: ÑUMI - CAAZAPÁ | ÑUMI - CAAZAPA | GUAIRA - CAAZAPA | PROEL INGENIERIA S.A | 53 KILOMETROS | 100,00% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL | CARLOS ANTONIO LOPEZ | ITAPUA | CONSORCIO RIO PARANA | | 100,00% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A PUERTO TROCIUK | SAN JUAN DEL PARANA | ITAPUA | CONSORCIO NAVARROS & ASOCIADOS | | 100,00% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO. | CAAPUCU - QUYQUYHO | PARAGUARI | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | | 100,00% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 4 - TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE. | SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE | ITAPUA | CONSTRUPAR S.A. | | 100,00% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA. | RAUL PEÑA | ALTO PARANA | CONSORCIO ORIENTAL | | 0,00 | EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA. | SAN IGNACIO - SANTA RITA | MISIONES | MM S.A | | 100% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU. | SAN PEDRO DEL PARANA | ITAPUA | CONSORCIO CARAGUATAY (Sotec SA - Constructora Parana SA) | | 100% | - |

| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-001-62 | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: TAVA'I - MARIA AUXILIADORA | TAVA'I - MARIA AUXILIADORA | CAAZAPA - ITAPUA | LOS TRIGALES SA. | 1 KILOMETRO | 96,76% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:23:06 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:18:47 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:12:08 -03'00'

| "Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro " | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-61 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA | GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA | SAN PEDRO | ING. CARLOS GUEYRAUD | 19 KILOMETROS | 70,38% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CIRCUNVALACION SAN PEDRO YCUAMANDIYU | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ | SAN PEDRO | CONSORCIO LOPEZ COMERCIAL S.A. & ASOC. (Lopez Comercial S.A. - Aponte Latorre S.A.) | | 50,17% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE | LIBERACIÓN - CHORÉ | SAN PEDRO | 14 DE JULIO S.A. | | 66,32% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE | SANTA CLARA | SAN PEDRO | CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION & ASOCIADOS (Edb Construcciones - Constructora Asuncion S.A) | | 33,27% | - |
| | CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA | ANTQUERA | SAN PEDRO | CDD CONSTRUCCIONES S.A | | 23,84% | - |

| "Mejoramiento Caminos Departamento Central" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-66 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO AVENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1 | SAN LORENZO | CENTRAL | TECNOLOGIA DEL SUR S.A. | 1 KILOMETRO | 73,40% | - |
| | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | CENTRAL | ARENALES S.A. | | 45,24% | - |
| | DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ | | CENTRAL | TECNOLOGIA DEL SUR S.A. | | 100,00% | - |
| | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2 | SAN LORENZO | CENTRAL | CONSORCIO CPV (Vial Sur S.A - Caldetec Ingenieria SRL - Puntual Construcciones de Luis Boveda) | | 19,62% | - |
| | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3 | SAN LORENZO | CENTRAL | TECNOLOGIA DEL SUR S.A. | | 24,39% | - |

| "Mejoramiento Caminos Departamento de Paraguari" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-67 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: PIRAYU - PARAGUARI | PIRAYU - PARAGUARI | PARAGUARI | LOS TRIGALES S.A. | 1 KILOMETRO | 100,00% | - |

| "Mejoramiento Caminos Departamento de Guaira" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-68 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA | MAURICIO JOSE TRAOCHE - CERRO PUNTA | GUAIRA | CONSORCIO YBYTYRUZU( Sotec S.A. - Constructora Rio Parana S.A.) | 19 KILOMETROS | 27,76% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE) | VILLARRICA - ITAPE | GUAIRA | TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. | | 70,39% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ | BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ | GUAIRA | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | | 68,66% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE | VILLARRICA - ITAPE | GUAIRA | EDIVI S.A. | | 91,69% | - |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI | ITURBE - VALLEPE | GUAIRA | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | | 78,11% | - |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:23:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:18:01 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:13:55 -03'00'

| "Mejoramiento Caminos Departamento de Alto Parana" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-70 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO | SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU | ALTO PARANA | CONSTRUCTORA ACARAY S.A. | 2 KILOMETROS | 68,09% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 5 – TRAMO: SANTA ROSA DEL MONDAY - LINEA ANDE | | ALTO PARANA | B&B S.A | | 95,15% | - |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY | | ALTO PARANA | CONSTRUCTORA ACARAY S.A. | | 38,87% | - |

| "AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-76 | LLAMADO MOPC N° 14/2020 LPI DE EMPRESAS ONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCON | VILLA HAYES | PTE. HAYES | CONS. PUERTO FALCON | 5 KILOMETROS | 0,00% | CON RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 1795 /2020 |

| "Mejoramiento Caminos Departamento de Caaguazu" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-69 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN | ITACURUBI - CERRO PUNTA - CORA GUAZU - SAN MIGUEL | GUAIRA - CAAGUAZU | DC INGENIERIA S.A | 1 KILOMETRO | 31,60% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO) | | CAAGUAZU | CONSORCIO CAAGUAZU II (Constructora Isacio Vallejos - Hugo Oscar Navarro) | | 1,00% | - |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000) | | CAAGUAZU | COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A | | 79,87% | - |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290) | | CAAGUAZU | CONSORCIO YHACA (Los Trigales S.A - Black S.A) | | 47,69% | - |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA | | CAAGUAZU | LOS TRIGALES S.A. | | 1,00% | - |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS | | CAAGUAZU | LOPEZ COMERCIAL S.A. | | 0,99% | - |

| "Mejoramiento Caminos Departamento de Misiones" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-71 | PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA | SAN MIGUEL | MISIONES | T & C S.A. | 2 KILOMETROS | 48,99% | - |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA | SANTA MARIA | MISIONES | TR CONSTRUCCIONES S.A | | 50,81% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000 | YABEBYRY | MISIONES | CONSTRUPAR S.A | | 93,28% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390} | YABEBYRY | MISIONES | MM S.A | | 94,63% | - |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:23:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:17:00 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:16:49 -03'00'

| "Mejoramiento Caminos Departamento de Canindeyu" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-72 | LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500) | | CANIDEYU | CONSORCIO TRES PALMAS | 1 KILOMETRO | 27,39% | - |
| | LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150) | | CANIDEYU | B&B S.A | | 7,00% | - |

| "Mejoramiento Caminos Departamento de Concepción" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-73 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS | | CONCEPCION | COVIPA S.A. | 8 KILOMETROS | 33,99% | - |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA Nº 5 | | CONCEPCION | CONSORCIO VAIL ITAPUA (Miguel Angel Chavez H. - Iniciativas Constructivas S.A) | | 40,98% | - |

| "SP Prog. Nac. Cam. Rur 2º E. Fase II BID 2163/ BL-OFID" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-01 | LLAMADO N° 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. EMP. V041714 (PIKYSYRY) - SAN MARCOS - CIERVO CUÁ. | PASO YOBAI | GUAIRA | CONSORCIO VIAL CE2 | 106,72% | 100,39% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. EMP. V041714 (PIKYSYRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN. | | | | | | |
| | LLAMADO N° 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. CRUCE EMP. V041714 (PIKYSYRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN. | | | | | | |
| | LLAMADO N° 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. CRUCE EMP. V041714 (PIKYSYRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN. | | | | | | |
| | LLAMADO N° 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. SANTA MARÍA - 4 BOCAS | SAN JUAN BAUTISTA | MISIONES | CONSORCIO CHAVES HAUSMAN & ASOC | 117,76% | 113,64% | CON RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO N° 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. RUTA 1 - TRISTAN ZALAZAR. | | | | | | |
| | LLAMADO N° 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. SANTA ROSA - SAN JUAN BERCHMAN - CERRO COSTA. | SANTA ROSA | | | | | |
| | LLAMADO N° 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. LORETO - JHUGUAI POI - PASO BARRETO | LORETO | CONCEPCION | VIALTEC S.A. | 174,38% | 161,72% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. COL.J.S. MIRANDA - PASO BARRETO | PASO BARRETO | CONCEPCION | COVIPA S.A. | 125,37% | 124,21% | CON RECEPCION PROVISORIA, EN PROCESO DE RECEPCION DEFENITIVA |

| "Construccion Pav. Asfalt. S/ Empedrado en Region Centro Este" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-001-80 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 5: GUAIRÁ Y CAAGUAZÚ | - | CORDILLERA - PARAGUARI GUAIRA - CAAGUAZU | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 1 KILOMETRO | 100,00% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 3 - TRAMO: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA Y ACCESO LA PASTORA (RAMAL 1 Y RAMAL 2) | CORONEL OVIEDO - LA PASTORA | CORDILLERA | CONSTRUPAR S.A | | 100,00% | - |
| | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 - TRAMO: SANTA CATALINA – ALEMÁN CUE - Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO | CARAYAO | CAAGUAZU | COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | | 13,61% | - |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:24:12 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:16:15 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:18:29 -03'00'

| "SP Prog. Nac. Cam. Rur 2° E. Fase II BID 2163/ BL-OFID" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-01 | LLAMADO N° 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. COE PORA - COL. PRIMAVERA | CONCEPCION | CONCEPCION | CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR | 136,63% | 136,63% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. RUTA V - POTRERITO | CONCEPCION | | | | | |
| | LLAMADO N° 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. PUENTE: COE. PORA - COL. PRIMAVERA ( PUENTE DE HºAº) LONGITUD 15 MTS Y ANCHO 10 MTS | CONCEPCION | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. RUTA I - AGUAIY - TAJY LOMA | PARAGUARI | PARAGUARI | CONSORCIO VIAL PARAGUARI | 102,10% | 100,07% | CON RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. CARAPEGUA - AGUAIY | PARAGUARI | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. CARAPEGUA - AGUAIY OESTE | PARAGUARI | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PARAGUARI - ÑUATI SUR | PARAGUARI | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. YAGUARON - GUARAPI SUR | PARAGUARI | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. ROQUE GONZALEZ - SIMBRON | PARAGUARI | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. RUTA I - ÑUATI GUAZU ESTE - JUGUA POI (ÑUATI OESTE) | PARAGUARI | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA - COCUERE GUAZU SUR - FELIX PEREZ CARDOZO - COCUERE GUAZU | VILLARRICA | GUAIRA | 14 DE JULIO S.A. | 100,00% | 78,52% | CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA ESTE - POTRERITO | VILLARRICA | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA - CAROVENI SUR | VILLARRICA | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA ESTE - MBOPICUA ESTE | VILLARRICA | | | | | |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:24:34 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:15:32 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:22:04 -03'00'

| "SP Prog. Nac. Cam. Rur 2° E. Fase II BID 2163/ BL-OFID" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-01 | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA NORTE - COCUERE GUAZU | VILLARRICA | GUAIRA | 14 DE JULIO S.A. | 100,00% | 78,52% | CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA NORTE - TUNU TUMI | VILLARRICA | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARIICA SURESTE - EMP. V040107 | VILLARRICA | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA SUR - PUNTA CUPE - RUTA 8 | VILLARRICA | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA SUR - EMP. V040119 (CÑIA LUCA MI) | VILLARRICA | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. TARAÑNADY - RESISTENCIA - SAN IGNACIO | MISIONES | MISIONES | CONSORCIO AGUATY | 115,95% | 115,62% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - YSYPO - RUTA 1 | MISIONES | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - ISLA TOBATI | MISIONES | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - ITA YURU | MISIONES | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN IGNACIO - COL. URUGUARA | MISIONES | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. TAÑARANDY - RUTA 1 | MISIONES | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. STA. MARIA DE LOURDES - SAN JUAN BAUTISTA | MISIONES | | | | | |
| | LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PUENTE DE HºAº SOBRE ARROYO ÑANGAPE L=45MTS | MISIONES | | | | | |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:24:55 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:14:45 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:23:59 -03'00'

| "SP Prog. Nac. Cam. Rur 2° E. Fase II BID 2163/ BL-OFID" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-002-01 | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. A° CURUCAU | YBYCUI | PARAGUARI | ARENALES S.A. | 112,58% | 107,91% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. A° PASO BRIZUELA | YBYCUI | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. A LIV - A° PASO BRIZUELA | YBYCUI | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - PASO SABRA - CABALLERO PUNTA. A° PASO SABRA. | YBYCUI | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA IRALA QUIINDY. A° MARTINEZ | QUIINDY - CAAPUCU | PARAGUARI | ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN | 100,00% | 100,00% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA GAONA - BO MARIA AUXILIADORA. A° S/N | QUIINDY - CAAPUCU | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA IRALA - YBYCUI. A° S/N | QUIINDY - CAAPUCU | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAAPUCU KM 130 - COSTA IRALA. A° ITAPÉ | QUIINDY - CAAPUCU | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAAPUCU KM 130 - COSTA IRALA. A° CURUCAU. A° CURUCAU | QUIINDY - CAAPUCU | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. ACAHAY - COSTA IRALA. A° CANGUERY | MBUYAPEY | PARAGUARI | ING. ENRIQUE PARISI | 131,39% | 131,39% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. MBUYAPEY - ITURBE. A° ÑOAI 2 | | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI. A° DESGRACIA CUE | BORJA - COLONIA INDEPENDENCIA - YATAITY - DR. BOTRELL | VILLARRICA | EDIVI SA. | 100,00% | 90,46% | CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAPITAN MOLAS - MBUYAPEY. A° CRISTAL | | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YATAITY - POTRERO BENEGAS. A° GUAI GUY | | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. NATALICIO TALAVERA - DR BOTRELL. RIO TEBICUARYMI | | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CERRO PUNTA - PRIMAVERA. RIO TEBICUARYMI | MAURICIO JOSE TROCHE | GUAIRA | INGAER SA. | 92,76% | 90,08% | CON RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CERRO PUNTA - PRIMAVERA. ÀLIV. RIO TEBICUARYMI | | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PASO YOBAI - REPATRIACION. A° GASORY | | | | | | |
| | LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. MAURICIO J. TROCHA - PASO YOBAI. A° KAAMINDY | | | | | | |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:25:20 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:14:02 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:26:49 -03'00'

| "SP Prog. Nac. Cam. Rur 2º E. Fase II BID 2163/ BL-OFID" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-002-01 | LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PASO YOBAI - ARROYO MOROTI. RIO TEBICUARYMI | PASO YOBAI - COLONIA INDEPENDENCIA | VILLARRICA | SOTEC SA. | 171,68% | 168,03% | CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PLANCHADA - PASO YOBAI. RIO TEBICUARYMI | | | | | | |
| | LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COL. INDEPENDENCIA - CÑIA PIREKA. Aº CAPIÍ | | | | | | |
| | LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COL. INDEPENDENCIA - CÑIA PIREKA. Aº GUAZU | | | | | | |
| | LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YABEBYRY - LAURELES. ARROYO S/N | YABEBYRY - STA. ROSA | MISIONES | ING. CARLOS V. GUEYRAUD | 145,73% | 139,93% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YABEBYRY - LAURELES. ARROYO S/N | | | | | | |
| | LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YCUA SATI - ZAPATERO CUE. ARROYO S/N | | | | | | |
| | LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. FATIMA 1 - STA. TERESA. ARROYO MONTUOSO | | | | | | |
| | LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 1.07 - GRAL DELGADO - SAN DIONICIO - CRISTO REY - POTRERO YBATE | GRAL DELGADO SAN COSME Y DAMIAN | ITAPUA | SOTEC SA. | 130,49% | 131,19% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 2.06 - IRUÑA - EMP RUTA FRUTIKA - M. OTAÑO | CARLOS A. LOPEZ IRUÑA | | | 127,41% | 123,21% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 3.06 - SUPERCARRETERA - ASENTAMIENTO SANTA MARIA - SECCION 1 | MINGA PORA | ALTO PARANA | COVIPA S.A. | 121,88% | 115,29% | CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 3.06 - ASENTAMIENTO SANTA MARIA - RANCHO ALEGRE SECCION 2 | ITA KYRY | | | 118,93% | 117,54% | CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 5.02.1 - RUTA 10 - GUADALUPE | SALTO DEL GUAIRA | SALTO DEL GUAIRA | CONSORCIO VICTORIA | 115,74% | 118,79% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 5.02.2 - COLONIA GUADALUPE - CAMINO 3 | | | | | | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:25:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:13:18 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:28:41 -03'00'

| "Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-2 | LLAMADO MOPC Nº 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ" | GUAYAIBI - SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU - SAN ESTANILAO | SAN PEDRO | CONSTRUCTORA ECO S.A. | 5 ML | 100% | CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO MOPC Nº 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ" | CAPIIBARY | SAN PEDRO | ING. CHAVES HAUSMANN | 5 ML | 100% | EN PROCESO DE APROBACION DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO MOPC Nº 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ" | PEDRO JUAN CABALLERO - CAPITAN BADO - CURUGUATY | AMAMBAY/ CANINDEYU | ING. CHAVES HAUSMANN | 5 ML | 100% | EN PROCESO DE APROBACION DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL | HERNANDARIAS - MINGA GUAZU | ALTO PARANA | SACEEM GRINOR | 5 ML | 100% | EN PROCESO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL | CORPUS CHISTHI - CURUGUATY - YASY CAÑY | CANINDEYU | CONSORCIO SANTA LUCIA | 10 ML | 100% | CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL | SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA - ABAÍ - CECILIO BÁEZ | CAAZAPA/ CAAGUAZU | T&C S.A. | 9 ML | 100% | CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL | CAAZAPA - 3 DE MAYO - SAN JUAN NEPOMUCENO | CAAZAPA | CDD CONSTRUCCIONES | 5 ML | 100% | CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL | VALENZUELA - ATYRA - ITURBE - PEDRO JUAN CABALLERO | COORDILLERA/ GUAIRA/ AMAMBAY | CONTRUCTORA FELDMAN | 20 ML | 100% | SEGÚN LO PROGRAMADO EN SU CURVA DE AVANCE FISICO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA SE LOGRO LLEGAR A LO PLANIFICADO |
| | LLAMADO UEP-MOPC N° 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 3RA TANDA | YATYTAY - EDELIRA - CARLOS ANTONIO LOPEZ -YBYCUI - QUIINDY | ITAPUA/ PARAGUARI | SACEEM S.A. | 18 ML | 100% | EN PROCESO DE APROBACION DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP-MOPC N° 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 3RA TANDA | SAN CARLOS DEL APA - UNION - SAN PEDRO - CAPIIBARY - GRAL. AQUINO | CONCEPCIÓN/ SAN PEDRO | CONSTRUCTORA FELDMANN | 15 ML | 100% | - |
| | LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA | MINGA GUAZÚ - CEDRALES | ALTO PARANA | CONSORCIO MONDAY | 18 ML | 100% | - |
| | LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA | DESVIÓ PIREKA - POTRERO DEL CARMEN - PIRIBEBUY - COMPAÑÍA TAPE GUASU | GUAIRA/ COORDILLERA | ING. CARLOS VICENTE GUEYRAUD | 20 ML | 100% | - |

| "Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | RUTA 4A - TACUARAS RUTA 4A - TACUARAS CAMBA CUÁ - CRUCE BELÉN | ÑEEMBUCU | CONSORCIO EISA - ESTRELLA | 32,4 ML | 117,10% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | LAPACHAL – RUTA VI SANTA LIBRADA – EMPALME 1607 CAMINO 79 - A° CAROMA KM 24 5TA LÍNEA - LÍMITE DISTRITAL BARRIO SAN MIGUEL - YATYTAY | ITAPUA | COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM | 65,5 ML | 115,10% | CONTRATO EN EJECUCION |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:26:06 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:12:37 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:35:59 -03'00'

| "Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-03 | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO | CAAZAPA | TALAVERA Y ORTELLADO S.A. | 0,00 | 100,00% | CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN PABLO - ESTERO YETYTY - VOLENDAM | SAN PABLO - VOLENDAM | SAN PEDRO | CONSORCIO TAPE RORY | 0,48 KILOMETROS | 64,58% | CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINTIVA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. LIMA-QUIINDY | LIMA | SAN PEDRO | CONSORCIO SAN IGNACIO | 6,6 KILOMETROS | 0,00% | A LA ESPERA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO Nº 2, PARA CIERRE DE CONTRATO |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. QUIINDY-NARANJITO | NARANJITO | | | | | |
| | LLAMADO MOPC Nº 28/2017 "REHABILITACIÓN DE TRASMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ". AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA | COLONIA NUEVA DURANGO | CANINDEYU | CONSORCIO DURANGO | 13 KILOMETROS | 111,69% | A LA ESPERA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO Nº 1, PARA CIERRE DE CONTRATO |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD | COLONIA NAVIDAD | SAN PEDRO | CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS | 61 ML | 72,83% | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY PYHAJU-AMISTAD | COLONIA PARAGUAY PYAHU | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY | SANTA ROSA DEL AGUARAY | SAN PEDRO | CONSORCIO SANTA LUCIA I | 52,7 ML | 70,85% | - |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO ZANJITA - SANTA ROSA DEL AGUARAY | SANTA ROSA DEL AGUARAY | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYVYCUA | YRYBYCUA | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYVYCUA | YRYBYCUA | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - 3 DE FEBRERO - CALLE VERDE - YRYBUCUA | 3 DE FEBRERO - YRYBYCUA | | | | | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:26:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:11:56 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:37:46 -03'00'

| "Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA | GRAL. MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA | CAAZAPA | CDD CONSTRUCCIONES S.A. | 24,43 ML | 100,00% | CON RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA | GRAL. MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GALEANO CUE JHUGUAI | GALEANO CUE - JHUGUAI | MISIONES - ÑEEMBUCU | CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS | 44,2 ML | 75,97% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE(PASO ALAMBRE) | PILAR - COSTA PUCU - MEDINA APIPE (Paso Alambre) | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 07-2018 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ" | RUTA 10 - ARAUJO CUE | CANINDEYU | CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT) | 16,50 KILOMETROS | 86,91% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ" | NUEVA GERMANIA - CRUCE 65 | SAN PEDRO | CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.) | 14 KILOMETROS | 46,35% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ" | CRUCE 65 - TACUATI | SAN PEDRO | CIVSA | 2,14 KILOMETROS | 73,83% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ" | LA PALOMA - SANTA CLARA | CANINDEYU | CONSTRUCTORA FELDMANN SA | 1,62 KILOMETROS | 99,38% | EN PROCESO RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT | CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT | CONCEPCION | CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. ) | 57 ML | 86,93% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - COSTA PUCU - MBOCAYATY | COSTA PUCU - MBOCAYATY | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA | CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA | | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | RUTA 5 - LORITO PICADA - SAN FERNANDO CAPITAN BADO - CERRO CUATIA RUTA CAP. BADO - COL. SAN CARLOS CAP. BADO - SAN FERNANDO - EST. LAGUNITA - LIM. DEP. | AMAMBAY | CONSORCIO EISA - ESTRELLA | 109,5 ML | 69,89% | CONTRATO EN EJECUCION |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:27:11 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:11:15 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:39:33 -03'00'

| "Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-03 | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | PRIMAVERA REAL - YRYBUCUÁ RUTA 3 - COLONIA FELICIDAD RUTA 3 - CALLE SANTA LUCÍA SAN VICENTE - VILLA YGATIMI VAQUERIA - BELLA VISTA | SAN PEDRO | CONSORCIO SANTA LUCIA II | 90,5 ML | 85,40% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | VAQUERIA - BELLA VISTA | CAAGUAZU | SOTEC S.A. | 90,5 ML | 125,24% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | | VILLA YGATIMI - SAN MARCOS - CAAGUY PORA - AMERICA CUE - YPAU - ITANARÁ RUTA 10 - YBY PYHAJU 3A LÍNEA ACEPAR VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMAVERA - 8 DE DICIEMBRE VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMAVERA - 8 DE DICIEMBRE | CANINDEYU | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | VILLA YGATIMI - COL 1° DE MAYO - KARUPERA - YVYPYTA CORPUS CHRISTI - CERRO PYTA - FORTUNA - YBYRAROBANA MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN TAYÍ CARÉ – PUERTO ADELA | CANINDEYU | Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN | 55 ML | 49,11% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | NVA LONDRES - LA PASTORA | CAAGUAZU | CARAGUATAY S.A. | 42,9 ML | 136,20% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | | EMPALME RUTA 2 - KAUNDY ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA - ISLA PUCÚ CERRO ROKE - VALENZUELA | CORDILLERA | | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - | SAN BLAS - MBOCAYAI - CAPIIBEBE RAÚL A. OVIEDO - NVA. TOLEDO - SAN FRANCISCO J. ESTIGARRIBIA - CALLE 2 - RAÚL A. OVIEDO COMPAÑÍA SAN MARCOS | CAAGUAZU | CONSORCIO SETA | 62,5 ML | 120,48% | CONTRATO EN EJECUCION |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:27:33 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:10:34 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 11:41:24 -03'00'

| "Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-03 | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. CRUCE PY13-3 DE FEBRERO-COLONIAS UNIDAS | 3 DE FEBRERO | CAAGUAZU | CONSORCIO M&T - LT | 5,49 KILOMETROS | 54,64% | A LA ESPERA DE CONVENIO Nº 2, PARA CIERRE DE CONTRATO |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN | SAN JOAQUIN | CAAGUAZU | TECNOLOGIA DEL SUR S.A. | 3,64 KILOMETROS | 273,35% | CON RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SANTA ROSA DEL MBUTUY-SAN JOAQUIN | SANTA ROSA DEL MBUTUY | | | | | |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. BOQUERÓON-SAN FRANCISCO | BOQUERON | CAAZAPA | EDIVI S.A. | 17,58 KILOMETROS | 93,57% | A LA ESPERA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO Nº 3, PARA CIERRE DE CONTRATO |
| | LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO - BUENA VISTA | SAN FRANCISO | | | | | |

| "Conservacion de Caminos Rurales no Pavimentadas en la Reg. Occidental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-05 | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km) | - | ALTO PARAGUAY | COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO | 400 KILOMETROS | 31% | OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA REGION OCCIDENTAL |
| | LLAMADO MOPC CE Nº 103/2019 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - REGION OCCIDENTAL | - | PDTE HAYES - ALTO PARAGUAY - BOQUERÓN | RMM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - CONSORCIO VIAL CE2 - JONICA S.A. - ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN - MAWES S.A. - CONSTRUPAR S.A. - TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - CONSORCIO TRANSITABILIDAD VIAL | 227 KILOMETROS | 100% | OBRA CONCLUIDA |

| "Construccion de Puentes y Alcantarillas en la Region Occidental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-08 | LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEMANTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL | - | PDTE HAYES - ALTO PARAGUAY - BOQUERÓN | SOTEC S.A. | 22 ML | 84% | CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD |
| | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km) | - | ALTO PARAGUAY | COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO | 610 ML | 24% | OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA REGION OCCIDENTAL |

| "Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Canindeyu" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-13 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 8 Y 9 | La Paloma - Puerto Adela | CANINDEYU | CONSORCIO VIAL CAMINOS DEL NORTE - CONSTRUPAR S.A. | 17 KILOMETROS | 35,29% | OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYU |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:28:18 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:09:52 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:43:15 -03'00'

| "Mejoramiento de 160 km de Caminos Vecinales en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-04 | LLAMADO MOPC Nº 18/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.2" | RUTA 3 - CAÑADA COSTA PUCU - PIRAPOMI | CORDILLERA | CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING. RICARDO MARTINEZ - ING. FERNANDO MORENO | 4,6 KILOMETROS | 47,61% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 18/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.2" | ITAKYRY - COLONIA YKUA PORA - RANCHO ALEGRE | ALTO PARANA | CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA.) | 9,2 KILOMETROS | 37,61% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 29/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ E ITAPÚA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.1" | SAN VICENTE – ITANARÁ | SAN PEDRO - CANINDEYU | ECOMIPA SA | 9,1 KILOMETROS | 12,53% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 29/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ E ITAPÚA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.1" | LA PAZ - JESUS | ITAPUA | Constructora Asuncion S.A. y Asociados/29 (Constructora Asuncion S.A. y EDB Construcciones de Enrique Diaz Benza) | 7,6 KILOMETROS | 30,13% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 29/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ E ITAPÚA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.1" | GENERAL ARTIGAS - FRAM | | Constructora Asuncion S.A. y Asociados/29 (Constructora Asuncion S.A. y EDB Construcciones de Enrique Diaz Benza) | 7,6 KILOMETROS | 43,03% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 24/2018 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L 1092. 1RA TANDA | NATALICIO TALAVERA COLONIA INDEPENDENCIA VILLARICA ACAHAY QUIINDY | PARAGUARI - GUAIRA | VIALTEC S.A. | 49,1 ML | 31,16% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 24/2018 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L 1092. 1RA TANDA | CAPITAN BADO | AMMBAY | SOTEC SA. | 41,8 ML | 5,00% | CONTRATO EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 09/2020 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L 1092. TANDA 2 | QUYQUYHO - MBUYAPEY | PARAGUARI | DC INGENIERIA SA | 9 ML | 0,00% | - |
| | LLAMADO MOPC Nº 09/2020 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L 1092. TANDA 2 | AMAMBAY - SAN PEDRO | AMAMBAY - SAN PEDRO | EDIVI SA. | 11 ML | 0,00% | - |

| "Construccion de Puentes y Alcantarillas en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-07 | LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 1 | - | SAN PEDRO-CANINDEYU | PROEL INGENIERIA | 48 ML | 100% | CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD |
| | LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2 | - | SAN PEDRO-CAAGUAZU-ALTO PARANA-CANINDEYU | SOTEC S.A. | 138 ML | 100% | CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD |
| | LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 3 | - | CONCEPCION-CENTRAL | DC INGENIERIA S.A. | 48 ML | 100% | CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD |
| | LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 4 | - | CAAZAPA-PARAGUARI-BOQUERON | TOCSA S.A. | 90 ML | 100% | CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:28:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:09:10 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:45:08 -03'00'

| "Construccion de Caminos Vecinales rurales no Pavimentadas en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-06 | LLAMADO MOPC Nº 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1, 2 Y 3 | NUEVA DURANGO - MARACANA | SAN PEDRO - CANINDEYU | ECOMIPA S.A. - TECNOEDIL S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 41 KILOMETROS | 129,63% | EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA |
| | LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1 AL 8 | VILLETA - GUARAMBARE - NUEVA ITALIA - YPANE - J.A.SALDIVAR - CAPIATA - AREGUA - ITAUGUA - YPACARAI - ITA | CENTRAL | CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS - CONSORCIO INICIATIVAS MACH - CONSORCIO 14 DE JULIO - PROEL INGENIERIA - LOS TRIGALES S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO CENTRAL - DC INGENIERÍA S.A. | 103 KILOMETROS | 168,93% | TRAMOS ASFALTADOS EN EL DPTO. CENTRAL |
| | LLAMADO MOPC Nº 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN | ARROYITO | CONCEPCION | CONSORCIO ARROYITO | 17,21 KILOMETROS | 100,00% | CAMINOS REHABILITADOS EN EL DPTO. DE CONCEPCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 67/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU, ID 365734. Lote 1 al 5 | PTO. MARTINEZ - IRALA - LIBERACION - CHORE - NUEVA ESPERANZA | CONCEPCION, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU | DC INGENIERIA S.A. - CONSORCIO IRALA POTY - ECOMIPA S.A. - TR CONSTRUCCIONES - EDIVI S.A. | 101 KILOMETROS | 72,27% | TRAMOS ASFALTADOS EN LOS DPTOS. DE CONCEPCION, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU |
| | LLAMADO MOPC Nº 69/2019 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA, LOTE 1 AL 7. | PIRIBEBUY - CAACUPE - EMBOSCADA | CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA | DC INGENIERIA S.A. - JDC CONSTRUCTORA - CARAGUATAY S.A. - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS - CONSORCIO ALC - SOTEC S.A. - PROEL INGENIERIA | 49 KILOMETROS | 72,44% | TRAMOS EMPEDRADOS EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA |

| "Conserv. Caminos Rurales no Pavimentadas en la Reg. Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-09 | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 1 | CONCEPCION | CONCEPCION | BGF S.A. CONSTRUCTORA | 42 KILOMETROS | 48,00% | CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 VIGENTE |
| | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2 | CONCEPCION | CONCEPCION | CONSORCIO CCI (ICSA - CONSTRUMAQ SUR S.R.L. - CAPAR S.A.) | 39,41 KILOMETROS | 55,91% | CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 VIGENTE |
| | LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3 | CONCEPCION | CONCEPCION | CONSORCIO VIAL NACIONAL (INGAER - RMM S.A.) | 30,38 KILOMETROS | 91,67% | CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 VIGENTE |

| "Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Canindeyu" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-14 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 4 | Caazapá | CAAZAPA | CONSORCIO 14 - TECO (TECO S.R.L., 14 DE JULIO S.A.) | 4 KILOMETROS | 75,00% | OBRA EN EJECUCION |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:29:06 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:08:28 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:46:57 -03'00'

| "Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Ñeembucú" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-15 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 7 | Tacuaras - San Juan del Ñeembucú | ÑEEMBUCU | TOCSA S.A. | 10 KILOMETROS | 50,00% | OBRA EN EJECUCION |

| "Const. Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-11 | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 | BELLA VISTA NORTE - PUENTESIÑO | AMAMBAY / CONCEPCCIÓN | CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.(CIVSA) | 30 KILOMETROS | 16,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 | BELLA VISTA NORTE - PUENTESIÑO | AMAMBAY / CONCEPCCIÓN | CONSTRUPAR | 25 KILOMETROS | 19,30% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 | YUTY | CAAZAPA | TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. | 20 KILOMETROS | 26,26% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 | SAN FRANCISCO | CAAZAPA | CONSORCIO SAN JORGE | 25 KILOMETROS | 22,00% | OBRA EN EJECUCION |

| "Mejor.Gestión de los Distritos Departamentales" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-12 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION | - | ALCANCE NACIONAL | DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION | 13.416 KILOMETROS | 100% | 13.416 KM DE CAMINOS DE TODO TIEMPO MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION |

| "Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Paraguari" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-16 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 5 Y 6 | Quiindy - Acahay - Yaguarón | PARAGUARI | CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL - CONSORCIO VIAL ASFALTICA | 6,35 KILOMETROS | 175,43% | OBRA EN EJECUCION |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:29:34 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:07:48 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:48:48 -03'00'

| "Const. Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-11 | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 | COLONIA INDEPENDENCIA - FELIX PEREZ CARDOZO | GUAIRA | CONSORCIO ARRECIFE | 21 KILOMETROS | 6,05% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 | SAN ANTONIO - SAN PATRICIO - SAN IGNACIO | MISIONES | CONSORCIO CAS | 30 KILOMETROS | 5,22% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. | CAPIIBARY | SAN PEDRO | CONSORCIO BRIALES HIDRACO | 30 KILOMETROS | 21,63% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. | CAPIIBARY - PRIMERO DE MARZO - MCAL. LOPEZ'I | SAN PEDRO | CONSORCIO ARROYO GUAZU | 35 KILOMETROS | 24,01% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. | CAPIIBARY - PRIMERO DE MARZO - MCAL. LOPEZ'I | CAAGUAZU | ROVIAL S.A. | 31 KILOMETROS | 22,00% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA | VILLA YGATIMI - YVY PYTA | CANINDEYU | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. | 16 ML | 0,00% | ORDEN DE INICIO EN OCTUBRE DEL 2020. |

| "Const. Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-002-11 | LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA | YASY KAÑY - NUEVA DURANGO | CANINDEYU | DC INGENIERIA | 19 ML | 0,00% | RETRASO EN LA ADJUDICACION |
| | LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA | ABAI | CAAZAPA | CONSORCIO PUENTE | 17 ML | 0,00% | ORDEN DE INIDIO DICIEMBRE 2020. |
| | LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA | CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN | CAAZAPA | CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. | 19 ML | 0,00% | ORDEN DE INIDIO OCTUBRE2020. |
| | LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA | LA COLMENA | PARAGUARI | ING. MIGUEL ANGEL CHAVES | 19 ML | 4,00% | ORDEN DE INIDIO OCTUBRE2020. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:30:01 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:07:08 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:50:53 -03'00'

| "Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. San Pedro" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-002-17 | LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1, 2 Y 3 | San Pedro del Ycuamandiyu - San Vicente - Maracaná | SAN PEDRO | BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO VIAL SAN PEDRO - CONSORCIO RIO TEMBEY | 17,21 KILOMETROS | 40,67% | OBRA EN EJECUCION |

| "SP Proyecto Acueducto" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-003-01 | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA – CHACO CENTRAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AUTOMATIZACIÓN | PUERTO CASADO | ALTO PARAGUAY | CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO | 19,00% | 36,21% | OBRA EN EJECUCION |
| | | LOMA PLATA | BOQUERON | CONSORCIO PS | | | |
| | | CHACO CENTRAL | | CONSORCIO ABH SA – TAIVO SA – CONSTRUCTA SA | | | |

| "SP Prog. Saneam. y Agua Pot. P/ Chaco y Ciud. Interm. RE" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-003-02 | LLAMADO MOPC N° 96/2016 - CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.801 | FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ | BOQUERON - PTE. HAYES | CONSORCIO CHACO | 175 KILOMETROS | 64,76% (113 km) | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, PERO EL CONTRATO CUENTA CON CM N° 5 QUE SE ENCUENTRA EN CURSO. |
| | LLAMADO MOPC N° 11/2019 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID 343.693 | FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ | BOQUERON - PTE. HAYES | CONSORCIO CHACO | | | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO 97/2016 - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.810 | FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ | BOQUERON - PTE. HAYES | CONSORCIO CONSULTECH - AETOS | | | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO |
| | LLAMADO MOPC Nº 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID Nº 325.783 | Caacupé Tobatí San Juan Bautista | Cordillera Misiones | CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY | 52 KILOMETROS | 40% (21,12 km) | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN LUEGO DE QUE EL CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY HAYA CEDIDO SU CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| | LLAMADO UEP MOPC Nº 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674 | HORQUETA | CONCEPCION | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | | | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.678. | HORQUETA | CONCEPCION | CONSORCIO ALCANTARILLADO REGION ORIENTAL | | | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:30:24 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:06:30 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:52:45 -03'00'

| "SP Prog. Saneam. y Agua Pot. P/ Chaco y Ciud. Interm. RE" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Físico %** | **Observación** |
| 2-003-02 | LLAMADO UEP MOPC Nº 03/2019. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID Nº 354.778 | FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ | BOQUERON - PTE. HAYES | GCA S.A. | 2331 UNIDADES | 1026 UNIDADES (44%) | OBRA EN EJECUCION |
| | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL. ID N° 369.498 | CAACUPE - TOBATI - SAN JUAN BAUTISTA | CORDILLERA - MISIONES | CONSORCIO CMR | | | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN INICIANDO EN LAS CIUDADES DE TOBATI Y CAACUPÉ, DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO EMITIDA EN DICIEMBRE DEL 2020 |
| | LLAMADO MOPC Nº 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID Nº 325.783 | CAACUPE - TOBATI - SAN JUAN BAUTISTA | CORDILLERA - MISIONES | CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY | 46% | 3,37% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN LUEGO DE QUE EL CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY HAYA CEDIDO SU CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 |
| | LLAMADO UEP MOPC Nº 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674 | HORQUETA | CONCEPCION | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | | | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC 78/2014. INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | SAN JUAN BAUTISTA | MISIONES | TR CONSTRUCCIONES | | | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS CON RECEPCION DEFINITIVA |
| | LLAMADO MOPC Nº 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.678. | HORQUETA | CONCEPCION | CONSORCIO ALCANTARILLADO REGION ORIENTAL | | | |
| | LLAMADO UEP MOPC Nº 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674 | HORQUETA | CONCEPCION | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | 13% | 4,35% | OBRA EN EJECUCION |
| | LLAMADO MOPC Nº 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.678. | HORQUETA | CONCEPCION | CONSORCIO ALCANTARILLADO REGION ORIENTAL | | | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:30:49 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:05:50 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:54:38 -03'00'

| "Mejor.Servicio de Alc. Sanit. de la Bahia de asuncion - BID 3393/OC/PR" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-003-03 | REDES SECUENDARIAS DE ALCANTARILLADO REHABILITADAS | ASUNCION | CAPITAL | ASI PARAGUAY | 10 KILOMETROS | 57% | LAS REDES SECUNDARIAS ESTÁN PRACTICAMENTE CONCLUIDAS, HABIENDO SUPERADO LA META ANUAL Y LA META GENERAL DEL PRODUCTO/ACTIVIDAD EN UN 107% DE LA CANTIDAD PREVISTA INICIALEMNET, UNA VEZ QUE SE REAJUSTARON LAS CANTIDADES REALES DE PROYECTO |
| | COLECTORES DE ALCANTARULADO DE LAS CUENCAS DE VARADERO Y BELLA VISTA DE ASUNCION REHABILITADOS | ASUNCION | CAPITAL | ASI PARAGUAY | 5 KILOMETROS | 47% | LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO, ESTÁN PRACTICAMENTE CONCLUIDOS, HABIENDO SUPERADO LA META ANUAL Y LA META GENERAL DEL PRODUCTO EN UN 114% DE LA CANTIDAD PREVISTA INICIALMENTE, VARIACIÓN QUE SE DEBE A REAJUSTES DE LONGITUD EFECTUADOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO |

| "Mejor.Servicio de Alc. Sanit. de la Bahia de asuncion - BID 3393/OC/PR" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estructura Programatica** | **Descripción de las Obras y/o actividades** | **Ciudad** | **Departamento** | **Contratista** | **Meta planificada** | **Avance Fisico %** | **Observación** |
| 2-003-03 | PLANTAS DE PRE TRATAMEINTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACION DE BOMBEO CONSTRUIDAS VARADERO | ASUNCION | CAPITAL | ASI PARAGUAY | 40% | 30% | EJECUCIÓN DE LA PTAR VARADERO EN CURSO Y CERCA AU CONCLUSIÓN. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMULADO DE LA ACTIVIDAD, ES DEL 95% |
| | PLANTAS DE PRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACION DE BOMBEO CONSTRUIDAS BELLA VISTA | ASUNCION | CAPITAL | ACCIONA AGUA S.A. | 40% | 23% | EJECUCIÓN DE LA PTAR BELLA VISTA EN CURSO. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMULADO DE LA ACTIVIDAD, ES DEL 27% |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:31:15 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:05:15 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:56:55 -03'00'

| "Mejor.Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Ciudad | Departamento | Contratista | Meta planificada | Avance Fisico % | Observación |
| 2-003-04 | REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO REHABILITADAS | SAN LORENZO | CENTRAL | C.S.S.L. | 6 KILOMETROS | 14% | LAS REDES SECUNDARIAS REHABILITADAS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021. |
| | COLECTORES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD ED SAN LORENZO REHABILITADOS | SAN LORENZO | CENTRAL | C.S.S.L. | 3 KILOMETROS | 16% | LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO REHABILITADOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021. |
| | REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CONSTRUIDAS | SAN LORENZO | CENTRAL | C.S.S.L. | 13 KILOMETROS | 11% | LAS REDES NUEVAS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021. |
| | COLECTORES NUEVOS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CONSTRUIDAS | SAN LORENZO | CENTRAL | C.S.S.L. | 9 KILOMETROS | 26% | LOS COLETORES NUEVOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021. |
| | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUELAES AMPLIADA | SAN LORENZO | CENTRAL | C.S.S.L. | 40% | 30% | EJECUCIÓN DE LA PTAR BELLA VISTA EN CURSO. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMLADO DE LA ACTIVIDAD, ES DEL 37% |

## *Obras viales ejecutadas por la entidad*

| Obras viales ejecutadas - Año 2020 | |
|---|---|
| **Indicadores** | **Año 2020** |
| Rutas asfaltadas (km) | 922 |
| Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km) | 7.936 |
| Pavimento asfáltico sobre empedrado (km) | 24 |
| **Totales** | **8.882** |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:31:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:04:37 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 12:38:03 -03'00'

## *Subsidios al transporte público*

| CALCULO CONFORME RESOLUCIÓN N° 11465 DE ENERO A MAYO | | | |
|---|---|---|---|
| **Pasaje Convencional** | | **Pasaje Diferencial** | |
| Subsidio por pasajero (convencional) | 88 | Subsidio por pasajero (diferencial) | 462 |
| Pasajeros por buses | 638 | Pasajeros por buses | 407 |
| Dias Trabajos | 30 | Dias Trabajos | 30 |
| **Importe por Bus** | 1.684.320 | **Importe por Bus** | 5.641.020 |
| | | | |
| Buses Subsidiados | 3.504 | Buses Subsidiados | 3.690 |
| Total Subsidio Mensual | 1.180.371.456 | Total Subsidio Mensual | 4.163.072.760 |
| Meses Subsidiados | 5 | Meses Subsidiados | 5 |
| **Total** | **5.901.857.280** | **Total** | **20.815.363.800** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ENERO A MAYO - RESOL. 1465** | **26.717.221.080** |

| CALCULO CONFORME RESOLUCIÓN N° 1050 DE JUNIO A DICIEMBRE 2020 | | | |
|---|---|---|---|
| **Pasaje Convencional** | | **Pasaje Diferencial** | |
| Subsidio por pasajero (convencional) | 55 | Subsidio por pasajero (diferencial) | 47 |
| Pasajeros por buses | 638 | Pasajeros por buses | 650 |
| Dias Trabajos | 30 | Dias Trabajos | 30 |
| **Importe por Bus** | 1.052.700 | **Importe por Bus** | 7.020.750 |
| | | | |
| Buses Subsidiados | 4525 | Buses Subsidiados | 4931 |
| Total Subsidio Mensual | 680.495.357 | Total Subsidio Mensual | 4.945.616.893 |
| Meses Subsidiados | 7 | Meses Subsidiados | 7 |
| **Total** | **4.763.467.500** | **Total** | **34.619.318.250** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL JUNIO A DICIEMBRE - RESOL. 1050** | **39.382.785.750** |

| **RESUMEN** | |
|---|---|
| **ENERO A MAYO - RESOL. 1465** | **39.382.785.750** |
| **JUNIO A DICIEMBRE - RESOL. 1050** | **26.717.221.080** |
| **TOTAL EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2020** | **66.100.006.830** |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:32:09 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:04:00 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 12:40:28 -03'00'

# 4 ANEXO I

## Logros Obtenidos por Estructura Programática

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 1-001-02 | "REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA" SUBSIDIO OTORGADOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO" DE PASAJEROS DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, LLEVADO A CABO POR GOBIERNO NACIONAL Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE | CON EL OBJETIVO DE MANTENER EL PRECIO DE PASAJE URBANO CONVENCIONAL EN (GS. 2.300) SE SUBSIDIA AL USURIO 55 GS POR PASAJE COMO TAMBIEN SUBSIDIANDOSE AL USUARIO DEL TRANSPORTE PÚBLIO LA CANIDAD DE GS. 462 GS POR PASAJE QUEDAN ASÍ, GUARANÍES PRECIO DE PASAJE URBANO DIFERENCIAL (GS. 3.400 ) EL CUAL CADA PASAJERO DEBERÁ ABONAR POR EL USUFRUCTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA. EL SUBSIDIO OTORGADO EN RAZÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR REDONDO DE CADA UNIDAD, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL IMPACTO ECONOMICO EN LOS USUARIOS QUIENES UTILIZAN EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA SUS ACTIVIDADES DIARIAS COMO TAMBIEN FOMENTAR LAS REALIZACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TENIENTES AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, UN TOTAL DE CARPETAS 414 DE SOLICITUDES DE SUBSIDIO PROCESADAS PARA LAS 16.650 UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO A LAS QUE FUERON OTORGADAS EL SUBSIDIO. |
| 1-001-03 | "CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA" EN EL PROGRAMA SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD; "CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL ÁREA METROPOLITANA", EL CUAL INCLUYE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, EN LOS LUGARES PROGRAMADOS O ALEATORIOS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS, GARANTÍAS TÉCNICAS, LEGALES Y SEGUROS VIGENTES OBLIGATORIOS PARA LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, EL MONITOREO PERMANENTE DE LA CEDULA DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE MEDIANTE EL INFORME ACTUALIZADO DEL DEPARTAMENTO REGISTRO Y HABILITACIÓN. LA REALIZACIÓN DE CONTROLES EN RUTA, PARA EL RETIRO DE CIRCULACIÓN DE ÓMNIBUS QUE NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD, REMITIDOS POSTERIORMENTE AL CORRALÓN DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE. | INSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE, NOTIFICACIONES A EMPRESAS DE TRANSPORTE SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL VMT, 1.989 EXPEDIENTES PROCESADOS DETINADOS A SUS RESPECTIVAS AREAS PARA EL PROCESAMIENTO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL DEPARTAMENTO REGISTRO Y HABILITACIÓN SE REGISTRAN LA ALTA DE 847 BUSES DIFERENCIALES Y 1.115 BUSES CONVENCIONALES CON LA EXPLOTACIÓN DE 120 ITINERARIOS DENTRO DEL AREA METROPOLITANA USUFRUCTUADAS POR 44 EMPRESAS PERMISIONARIAS Y 2 EMPREAS CANCELADAS PENDIENTES DE CESE DE OPERACIONES, CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE USO PUBLICO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO DEL BILLETAJE ELECTRONICO EL CUAL PRESETA UNA EJECUCIÓN DE AVANCE FISICO DEL 100% DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL VMT, NO OBSTANTE EL 24% DE EJECUCION FISICA EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, COMO EL 59 % EN EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES" PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DEL BILLETAJE ELECTRONICO DE LA PALICACIÓN DE PAGO DEL PASAJE. SE REGISTRAN MEDIANTE EL SISTEMA OPERATIVO SNABE (SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRÓNICO) LA CANTIDAD DE 4.785 PUNTOS DE VENTA DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO: EMPRESA PARAGUAYA DE SERVICIOS S.A. (EPAS S.A.) Y TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. (TDP S.A.) , VIAJES REALIZADOS CON EL MEDIO DE PAGO ELECTRONICO 13.468.638 CON LA DISTRIBUCIÓN DE 620.000 TRAJETAS A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA, CON UN PROMEDIO DE VIAJES REGISTRADOS DE 1.122.386 POR MES, SE REALIZARON VERIFICACIONES ALEATORIAS DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL BILLETAJE ELECTRÓNICO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, EL VMT HA EMITIDO RESOLUCIONES POR LAS CUALES SE ADOPTAN MEDIDAS TEMPORALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVD-19) EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA. |
| 1-001-05 | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO | CONFORME AL PLAN ANUAL DE OPERACIONES, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA ES UN ORGANISMO DE SERVICIO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y HACER CUMPLIR LAS LEYES Y NORMAS DE TRÁNSITO VIGENTES.<br>LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LO CUAL IMPLICARÍA UNA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE MUERTES REGISTRADAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y COSTOS GENERADOS AL ESTADO PARAGUAYO EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A ACCIDENTADOS, ADEMÁS DE CAPACITAR Y CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS A CUMPLIR LAS LEYES DE TRÁNSITO VIGENTES MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CONCLUYENDO, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA, SE PROPONE DÍA A DÍA A SEGUIR MEJORANDO SU GESTIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A SUS PROPIOS COMPROMISOS EN EL AFÁN DE APOYAR A LA INSTITUCIÓN Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.<br>DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, Y CON EL OBJETO DE CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS FIJADOS, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA IMPLEMENTA NUEVOS Y MODERNOS SISTEMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD, ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS OPERATIVOS (UNIFORMADOS) CON EL FIN DE BRINDAR UN MAYOR Y MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL. |
| 1-001-06 | FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO - MARITIMO | SE REALIZARON 954 FISCALIZACIONES IN SITU, ENTRE EMBARCACIONES, PERSONAL NAVEGANTE, Y PUERTOS PRIVADOS DENTRO DEL TERRITORIO PARAGUAYO. |
| 1-001-07 | REGULACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO - MARITIMO | SE ADJUDICO EL LLAMADO 77/2020 "ADQUISICIÓN DE UN GRUPO GENERADOR PARA LA DGMM" ID Nº 384.392. CONTRATO 503/2020. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DGMM, MEDIANTE EL LLAMADO Nº 183/19, ID Nº 372.256. CONTRATO Nº 663/19. SE ADJUDICO EL LLAMADO Nº 121/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DGMM" ID Nº 387.710, CONTRATO Nº 523/2020. |
| 1-001-08 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PÚBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDOS LOSTRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA- 2DA CONVOCATORIA, COMO TAMBIÉN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU Y EL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO PARA LA SALA DE LACTANCIA Y MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC |
| 1-001-09 | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. | SE CONSERVÓ EL FLUJO HIDRICO DEL RIO PILCOMAYO CONSERVADO EN TODA SU EXTENSIÓN, SOBREPASANDO LA LOCALIDAD DE GRAL. DÍAZ, DISTANTE A MAS DE 420 KM DE EXTENSIÓN, DESDE LA EMBOCADURA, O TOMA DE AGUAS, DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO PILCOMAYO, LOGRANDO REGAR EL ESTERO PATIÑO Y CONECTAR AL RÍO PARAGUAY POR EL RIO MONTELINDO. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:32:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:03:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 12:42:58 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 1-001-10 | MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARÍ – BARRIO OBRERO DE ASUNCIÓN – SEGUNDA ETAPA. | LA OBRA HA FINALIZADO SIN INCONVENIENTES Y CON UNA GRAN ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD. SE HA MEJORADO SUSTANCIALMENTE EL ENTORNO DEL ARROYO PARAGUARÍ, ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO SALAMANCA, Y QUE FUERA UTILIZADO COMO PUNTO DE VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA) DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN. LA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES DEL ARROYO HA PERMITIDO A LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN DICHA ZONA A NO TENER QUE PREOCUPARSE DE DESMORONAMIENTOS E INUNDACIONES DURANTE CADA LLUVIA, ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINEROS A LO LARGO DEL ARROYO COMO LA DE LOS PUENTES PEATONALES BRINDAN MAYOR CONEXIÓN, AHORRANDO TIEMPO A LAS PERSONAS. |
| | MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA | SE HA DADO ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA HA PROCEDIDO A LA MOVILIZACIÓN E INSTALADO EL OBRADOR Y LOS TRABAJOS HAN INICIADO SIN INCONVENIENTES Y A BUEN RITMO. SE HA LOGRADO QUE LA OBRA INICIE A LA PAR DE LA FISCALIZACIÓN SIN QUE HAYA ATRASOS DESMEDIDOS PARA SU INICIO, CON LA SUPERVISIÓN DEL MOPC |
| | CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | SE HA DADO ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA HA PROCEDIDO A LA MOVILIZACIÓN E INSTALADO EL OBRADOR Y LOS TRABAJOS HAN INICIADO SIN INCONVENIENTES Y A BUEN RITMO. SE HA LOGRADO QUE LA OBRA INICIE A LA PAR DE LA FISCALIZACIÓN SIN QUE HAYA ATRASOS DESMEDIDOS PARA SU INICIO, CON LA SUPERVISIÓN DEL MOPC. |
| 1-001-13 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA | SE DIO LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN 25,73% DE EJECUCIÓN. ASIMISMO, EL PAGO DE ANTICIPO A LA EMPRESA ENCARGADA DE LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE LA DESCRIPCIÓN |
| 1-001-14 | COSTANERA NORTE 2DA. ETAPA | AVANCES FISICOFINANCIEROS SEGÚN CRONOGRAMAS VIGENTES, CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTOS Y ROTONDAS EN TRAMO CONEXIÓN (CORREDOR VIAL BOTÁNICO) |
| 1-001-15 | DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS HISTORICOS | ACTUALMENTE SE REALIZARON PAGOS FINALES DE VARIOS CONVENIOS ENTRE LOS CUALES ESTAN: - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA FADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE ITA - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA FADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JOAQUÍN – CAAGUAZÚ - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA FADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN DEL FUERTE BORBÓN |
| 1-001-16 | RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES | SE ENCUENTRAN EN PLENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE: - TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS FACHADAS Y CÚPULA DEL PALACIO ALEGRE - RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARÓN SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL DE LA OBRA: - TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLOGICO VIAL DEL MOPC LOS PROCESOS LICITATORIOS SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE A PEDIDO DEL MINISTERIO DE HACIENDA (COVID) SON: - TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO PATRI - 2DA. ETAPA - TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 2DA. ETAPA - TERMINACIÓN DE OBRAS CIVILES DEL AUDITORIO DE LA GUITARRA EN SAN JUAN BAUTISTA – MISIONES - PROVISIÓN Y MONTAJE DE UN ASCENSOR EN EL EDIFICIO DEL MOPC - CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU Y GUASU METROPOLITANO. - OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL DE LUQUE PUESTA EN VALOR DEL ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO OBRA CONCLUIDA |
| 1-001-18 | LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LOS EDIFICIOS DEL COMPLEJO HABITACIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - CONSULTORIA CONCLUIDA - PROYECTO EJECUTIVO ENTREGADO |
| 1-001-19 | CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE COLOCACIÓN DE PISOS COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y REVESTIMIENTOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS, CON UN AVANCE TOTAL DE LA OBRA DE 67% |
| 1-001-20 | CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA | ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE TOTAL DE LA OBRA DE 56% |
| 1-001-21 | 1- RECONVERSIÓN URBANA | EL COMPONENTE, EN GENERAL, TUVO UN AVANCE DEL 78% DE EJECUCION DE OBRAS, AUNQUE NO SE ENCUENTREN CONFORME AL CRONOGRAMA ORIGINAL DEBIDO A FACTORES DE APROBACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS, REFERENTES A PRORROGA DE PLAZOS E INCREMENTOS DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN LOS CONTRATOS ORIGINALES, ADEMAS DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019. REFERENTE AL CENTRO COMUNAL SAN JERONIMO, EL RESULTADO DE LA CONSULTORÍA FUE ENTREGADO A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN, QUIEN TOMO POSESIÓN EFECTIVA DEL EDIFICIO EN MAYO DEL CORRIENTE AÑO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN CULTURAL Y TURISMO. LAS ACTIVIDADES SOLO SE HAN PODIDO REINICIAR EN OCTUBRE DEL CORRIENTE, DEBIDO A LA PANDEMIA. SE CONSIDERA QUE LA MUNICIPALIDAD REQUIERE UN SEGUIMIENTO Y APOYO ADICIONAL PARA QUE SE PUEDA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARA EL CENTRO COMUNITARIO. |
| | 2- BUS DE TRANSITO RÁPIDO - BTR | EL COMPONENTE BTR CUENTA CON UN ARBITRAJE INICIADO POR MOTA ENGIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY CON REFERENCIA AL CONTRATO Nº 100/2016 DEL TRAMO 2 Y 3. EL CONTRATO Nº 100/2016 Y EL CONTRATO Nº 307/2016 SE ENCUENTRAN FINALIZADOS. (CONTRATISTA Y FISCALIZACIÓN RESPECTIVAMENTE). EL TRAMO Nº 1 SE ENCUENTRA CON LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN. |
| 1-001-22 | ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL RÍO PARAGUAY- DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RÍOS NACIONALES | OBRA CULMINADA Y CUENTA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. EN EL AÑO 2020 SE DRAGO 372.878,19 METROS CÚBICOS SUPERANDO LA META PROGRAMADA.LOS PASOS CRITICOS DRAGADOS FUERON LOS SIGUIENTES: RANCHO 12, IPEKUA, ITAPIRÚ, GUYRATI MEDIO, GUYRATI SUPERIOR. LA CANTIDAD DE DRAGADO DEL RIO PARAGUAY DEDE EL INICIO DE LA OBRA ES DE 1.200.000 METROS CÚBICOS. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:33:04 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:02:41 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 12:45:16 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 1-001-23 | PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE: LA DIPE TIENE COMO PRINCIPAL MISIÓN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO EN SU CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS. EN ESTE CONTEXTO, PARAGUAY CUENTA CON DOS LEYES:<br>- LEY Nº 5102/13 "DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO", MÁS CONOCIDA COMO "LEY DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS" (APP)<br>- LEY Nº 5074/13: QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY Nº 1.302/98 "QUE ESTABLECE MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS A LA LEY Nº 1.045/83 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS", MEJOR CONOCIDA COMO "PROYECTOS LLAVE EN MANO".<br>ASÍ TAMBIÉN, DESDE LA DIPE SE HA ADMNISTRADO Y APROBADO EL INFORME FINAL EN EL MARCO DEL LLAMADO "CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA" | ENTRE LOS PRINCIPALES LOGROS EN CUANTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS PROYECTOS: PROYECTO TREN DE CERCANÍA ENTRE LAS CIUDADES DE ASUNCIÓN E YPACARAI.<br>SE HA HECHO UNA COMPILACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES, SISTEMATIZÁNDOLO EN UN DOCUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD A LA VENTANILLA ÚNICA DE APP DE LA STP. ESTE TRABAJO HA SIDO MEDIANTE UNA COORDINACIÓN ENTRE EL MOPC Y FEPASA. POSTERIORMENTE, EL PROYECTO HA SUPERADO CON ÉXITO EL TALLER DE ELEGIBILIDAD EN ETAPA INICIAL PARA SER ELEGIBLE POR LA STP. EL DOCUMENTO CUENTA CON DICTAMEN FAVORABLE DE PRE FACTIBILIDAD TANTO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN. SE HA INICIADO LA FACTIBILIDAD EN CONJUNTO CON FEPASA A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN DE KIND, LA MISMA CONTEMPLA ESTUDIOS COMO: DEMANDA, INGENIERÍA, ECONÓMICO FINANCIERO. DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY 01 EN EL TRAMO CUATRO MOJONES- QUIINDY (108 KM). LA COOPERACIÓN TÉCNICA TRIPARTITA ENTRE MOPC, MH Y EL GIFF (BID Y BM) HA DETERMINADO LA VIABILIDAD DE QUE LA DUPLICACIÓN SEA REALIZADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA. EL GIFF (BID Y BM) SE ENCUENTRA ASESORANDO AL MOPC Y AL MH PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TAL MANERA A DESARROLLAR LAS ALIANZAS PÚBLICAS PRIVADAS.LA DIPE HA ELABORADO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO. EL MISMO SE REALIZARÁ MEDIANTE LA COOPERACIÓN MENCIONADA. |
| | | INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR LA FIRMA SOMARCO LTDA-CHILE "DISEÑO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL DE PASAJEROS, BAJO EL MARCO LEGAL DE LA LEY 5102/2013. ESTA NUEVA MODALIDAD DE TRANSPORTE PUBLICO FLUVIAL DE PASAJEROS, PROPUESTO POR SOMARCO LTDA. CHILE, PERMITIRÁ INTERCONECTAR COMO NO DOS CENTRALES LAS CIUDADES DE ASUNCIÓN, MARIANO ROQUE ALONSO Y SAN ANTONIO. ADEMÁS DE LOS NODOS SECUNDARIOS DE VILLA HAYES, PUERTO BOTÁNICO, PUERTO PABLA Y VILLETA, CONTRIBUYENDO A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LA MOVILIDAD QUE AFECTA DIARIAMENTE A LOS CIUDADANOS QUE VIVEN EN ESTAS CIUDADES Y PUERTOS INTERMEDIOS.<br>"PROPUESTA DE VÍA NAVEGABLE POR EL RÍO PARAGUAY TRAMO NORTE ASUNCIÓN - APA, EN EL MARCO DE LA LEY 5102/2013 "DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO". LA DIPE SE ENCUENTRA ANALIZANDO UNA PROPUESTA DE INICIATIVA PRIVADA DE APP PRESENTADA POR LA FIRMA JAN DE NUL S.A. EL PROYECTO POSEE UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD 110 MILLONES. EL RESUMEN DE LA PROPUESTA PRIVADA DE APP ES LA DE EJECUTAR UNA OBRA DE DRAGADO DE APERTURA DE UN CANAL DE 80 METROS DE SOLERA Y 10 PIES DE PROFUNDIDAD MÁS 2 PIES DE REVANCHA DEL RÍO PARAGUAY EN TRAMO ASUNCIÓN – RÍO APA, ADEMÁS DE LA OPERACIÓN, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DICHA OBRA POR UN PLAZO DE 20 AÑOS, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. LA PROPUESTA DE PRE-FACTIBILIDAD FUE ACEPTADA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE FACTIBILIDAD. |
| | | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL NORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE LIMPIO.<br>RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTA DE INICIATIVA PRIVADA DE APP, LA CUAL FUE RECHAZADA DEBIDO A QUE YA FUE PLANIFICADO POR EL ESTADO PARAGUAYO.<br>CONFORMACIÓN DE MESA INTERINSTITUCIONAL PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO ENTRE ERSSAN, ESSAP, MADES, MOPC (DIPE-DAPSAN). PROYECTO: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PERIFERIA DEL SUR DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN. DECLARACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN MAESTRO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS FASES DEL PLAN EN PROYECTOS BAJO MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO. SOLICITUD DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FASE I A GOBIERNO COREANO, CONSIDERANDO QUE EL PLAN MAESTRO, FUE PRODUCTO DE UNA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. MANIFESTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO, PARA ESTRUCTURAR UNA DE LAS FASES POR INICIATIVA PRIVADA DE APP. |
| 1-001-24 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AVDA. COSTANERA SUR | OBTENER EL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DEL PROYECTO AVDA. COSTANERA SUR |
| | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 492/2020 "AVDA. COSTANERA SUR" | CONTRATAR UNA EMPRESA QUE DISEÑE Y CONSTRUYA VIVIENDAS TEMPORALES DONDE SERÁN REUBICADAS LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO AVDA. COSTANERA SUR, QUE SEGUIDAMENTE SERÁN TRASLADADAS A SUS VIVIENDAS DEFINITIVAS CONSTRUIDAS EN EL MARCO DE OTRO PROGRAMA. |
| | TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR | COMPENSAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POR EL TERRENO CEDIDO MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA AVDA. COSTANERA SUR |
| | CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA | COMPENSAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POR EL TERRENO CEDIDO MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA AVDA. COSTANERA SUR |
| 1-001-26 | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN (CAPITAL) Y CHACO'I (DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES) | APROBACIÓN PARCIAL DE PROYECTOS DE DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. EJECUCIÓN DEL PASO ELEVADO DE HORMIGÓN ARMADO EMPALME RUTA FALCÓN, CON TRABAJOS CULMINADOS DE FUNDACIONES, ESTRIBOS, MONTAJE DE VIGAS LONGITUDINALES, Y LOSA DE TABLERO MESOESTRUCTURA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERRAPLÉN POR REFULADO EN UN VOLUMEN DE 569 084,26 M3. EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE ALCANTARILLAS CELULARES. EJECUCIÓN DE OBRAS DEL VIADUCTO DE ACCESO EN CUANTO A TRABAJOS DE FUNDACIONES, PILAS Y DINTELES. EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y PAGOS INDEMNIZACIONES A AFECTADOS EN LA FRANJA DE DOMINIO. |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:34:30 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:02:02 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 12:47:29 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 1-001-27 | LLAMADO MOPC Nº 193/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA - ID 371819 | SE REALIZARON REUNIONES INFORMATIVAS A LA POBLACION AFECTADA EN LA CIUDAD DE PILAR. FUERON PRESENTADOS LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PASA. SE PRESENTARON LAS CARPETAS DE CATASTRO CORRESPONDIENTES A LOS AFECTADOS. SE REALIZARON REUNIONES DE CARÁCTER TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL DFI. SE REALIZARON REUNIONES INFORMATIVAS CON REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE PILAR Y LA GOBERNACIONERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ. SE REALIZÓ EL MANTENIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE. SE REPARARON LAS CARCAVAS DEL MURO EXISTENTE DEL SECTOR B Y C (25.793,91 M3). FUERON EJECUTADOS 3,8 KM DE MURO DE TERRAPLEN POR REFULADO (UN VOLUMEN DE 2.306.261,24 M3). SE APROBARON VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS POR PARTES COMPONENTES DEL DFI. SE REALIZARON 174,87 METROS DE LIMPIEZA Y RECTIFICACION DEL CAUSE DEL ARROYO SAN LORENZO. FUERON EJECUTADOS 12.382,22 M2 DE PROTECCION DE TALUDES (HIDROSIEMBRA CON GEOMALLA) |
| 1-001-28 | MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS | LAS CALLES ALTERNATIVAS DEL PLAN DE DESVÍOS HAN SIDO MEJORADAS CON LA EJECUCIÓN DE UNA REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO, ESTOS TRABAJOS ABARCARON LA LIMPIEZA DE TODAS LAS CALLES EMPEDRADAS, Y LA REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADOS EN MAL ESTADO. LA LONGITUD TOTAL DE LAS CALLES MEJORADAS CON PAVIMENTACIÓN ES DE 19,8 KM. SE COLOCARON BARANDAS DE PROTECCIÓN TIPO FLEX BEAM Y BARANDAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA SEGURIDAD DE CONDUCTORES Y TRANSEÚNTES EN LAS INMEDIACIONES DE LOS ARROYOS CERCANOS A LAS CALLES ALTERNATIVAS. SE HAN COLOCADO SEÑALES VERTICALES OBLIGATORIAS EN LAS CALLES TRANSVERSALES A LAS VÍAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES DE TRÁNSITO. TODOS ESTOS TRABAJOS HAN SIDO EJECUTADOS EN UN 100%. LOS TRABAJOS SOBRE LA AVENIDA COLONIA ELISA TIENEN UN 70% DE AVANCE |
| 1-001-29 | MEJ. FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEG. VIAL E ILUMINACIÓN | SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE VARIOS POSTES CON SUS RESPECTIVOS ARTEFACTOS DE PANELES SOLARES EN DISTINTOS TRAMOS DEL PAÍS, LOGRANDO ILUMINAR ZONAS IMPORTANTES A LA HORA DEL TRANSITO VEHÍCULAR PESADO EN HORARIOS NOCTURNOS, AMPLIANDO EL RADIO DE COBERTURA DE INSTALACIÓN ADICIONALES EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS. SE MEJORARON ALGUNOS TRAMOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN URGENTE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS. |
| 1-001-30 | DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RÍOS NACIONALES | LA OBRA FUE CULMINADA Y CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA, SE DRAGARON 456.049 METROS CÚBICOS DE DRAGADO Y MANTENIMIENTO DEL RIO PARANÁ ESPECÍFICAMENTE EN LA CIUDAD DE AYOLAS. LOS PASOS CRÍTICOS DE TRABAJO SON LOS SIGUIENTES: PASO VIZCAINO INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR, PASO LORO CUARTO, SAN PABLO, CARPINCHERO, ENTRE RIOS, PASO SANTA ISABEL Y DOS HERMANAS. |
| 1-001-32 | RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO | SE REALIZÓ LA REUBICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA LIBERAR LOS FRENTES DE TRABAJO, SE REALIZARON LOS RETIROS DE A/A, CORTINADOS NO HISTÓRICOS, MUEBLES Y CIELO RASO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA EXTERNA CON UN AVANCE FISICO GENERAL DEL 11% |
| 1-001-33 | CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL ENTRE PAQUE ÑU GUAZU Y COP | EN PLENA EJECUCIÓN CON UN AVANCE GRAL DEL 80%, SE COLOCÓ LA PASARELA PEATONAL Y REALIZAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, EN PLENA ELABORACIÓN DE LAS RAMPAS DE ACCESO |
| 1-001-34 | CONSTRUCCIÓN AVDA. ÑU GUAZU, ASUNCIÓN - LUQUE | INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE FERROCARRILES PARAGUAY S.A. POR EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE AFECTADO (DECRETO 3188/2019) |
| 1-001-36 | PROYECTO PRESIDENTE FRANCO - CEDRALES | DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO DE LA DONACIÓN A FOCEM - URUGUAY |
| 1-001-37 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO ALIMENTADOR DE LA RUTA NACIONAL N° 2, CORREDORES DE INTEGRACIÓN REGIONAL ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA - VALENZUELA - CABALLERO | DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO DE LA DONACIÓN A FOCEM - URUGUAY |
| 1-001-38 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO RUTA NACIONAL Nº 8 - SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE Y RAMAL A ROJAS POTRERO | OBLIGACIÓN DE INTERESES MORATORIOS A CONSORCIO FM |
| 1-001-39 | CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR | CUMPLIMIENTO CON N.O. DEL BID DE LAS CONDICIONES PREVIAS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO, INICIO DE LLAMADOS: I. CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL MASTER PLAN Y DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA URBANA (DNCP ID 384364), II. APOYO TÉCNICO Y LOGISTICO A LAS ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA (DNCP ID 384365), III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (DNCPID 384361), IV. CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA PROGRAMA (DNCP ID 384362), V. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (DNCP ID 384946). PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS INTERINSTITUCIONALES (UEPE COSTANERA SUR, APUF/CAMSAT, MCA, MUVH, UEP VIVIENDAS TACUMBÚ, APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO AL PROGRAMA CONTRATADO E INTEGRADO AL EQUIPO DE TRABAJO (DNCPID 384368), SE MANTIENE UNA COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN FLUÍDA CON LA UEPE COSTANERA SUR, EN RELACIÓN A LOS CRONOGRAMAS DEL PRT Y REFULADO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA VIVIENDAS TACUMBÚ. |
| 2-001-01 | MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN BADO-SANTA ROSA | SE HA REALIZADO LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE CONTROL DE PESO, TRAMO SANTA ROSA – CAP. BADO. EN OPERACIÓN POR EL CONCESIONARIO DE ESTACIONES DE PESAJE, A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2020. |
| 2-001-02 | MEJORAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS URBANAS DE PARAGUARÍ, CARAPEGUÁ, QUIINDY, CAAPUCU | 3 (TRES) OBRAS CONCLUIDAS EN PERIODOS ANTERIORES. |
| 2-001-04 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO, VALLEMÍ KM. 160 - SAN LÁZARO - RIO APA Y ACCESO A TRES CERROS | PERIODO DE RECEPCIÓN PROVISORIA CONCLUIDO SIN CONTRATIEMPOS, GESTIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA |
| | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A CONCEPCIÓN Y VARIANTE CONCEPCIÓN | PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO FINAL, PREPARANDO PAGOS FINALES POR REAJUSTES Y GESTIONES PARA RECEPCIÓN PROVISORIA |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:35:12 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:01:24 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 12:49:40 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 2-001-05 | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N° 8 "DR. BLAS GARAY" TRAMO CAAZAPÁ-YUTY Y ACCESOS. | EL 27 DE FEBRERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN PROVISORIA. |
| | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10. | EL 20 DE ENERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 1. TRAMO: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) | FIRMA DE CONTRATO E INICIO DE OBRAS |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 2. RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN YBY YAÚ (109 KM) | FIRMA DE CONTRATO E INICIO DE OBRAS |
| | REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO: CURUGUATY-SALTOS DEL GUAIRÁ | FIRMA DE CONTRATO E INICIO DE OBRAS |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAÚ-P.J. CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTEY-YBY YAÚ, 32,7 KM | FIRMA DE CONTRATO |
| | APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10 - PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL | CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONSULTORÍA Y LA NO OBJECIÓN DEL BID AL INFORME FINAL |
| | PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY - CAAZAPÁ | FIRMA DE CONTRATO EN FECHA 27/7/2020 E INICIO DE LOS TRABAJOS |
| | FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO VAQUERIA-EMPALME RUTA 10 | NO OBJECIÓN A LA ADJUDICACIONES FECHA 30/11/2020 |
| | FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY-CAAZAPÁ | NO OBJECIÓN A LA ADJUDICACIONES FECHA 30/11/2020 |
| | LLAMADO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA JOYVY EN SANTA LIBRADA, 20 DE JULIO, SAN JORGE ORIGINARIOS Y SAN JORGE YPANARA, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ | ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN EN FECHA 04/12/2020 |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN INERAM (EMERGENCIA COVID 19) | OBRAS EJECUTADAS EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, QUE ES UN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (EMERGENCIA COVID 19) | OBRAS EJECUTADAS EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, QUE ES UN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE |
| 2-001-07 | OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI. | RECEPCIÓN PROVISORIA, SEGÚN ACTA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2020. |
| | MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU. | RECEPCIÓN PROVISORIA, SEGÚN ACTA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020. |
| | REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN9. | CONCLUIDAS LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO (57,9 KM). |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN9. | EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (57,9 KM). |
| | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO - RN 9(C.R.E.M.A.) | EN ETAPA DE FISCALIZACIÓN DE FASE DE MANTENIMIENTO, 8 INFORMES PRESENTADOS. |
| | OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000". | INCIO DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS, NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA. |
| 2-001-08 | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1: NATALIO - 7 DE AGOSTO.. ID: 318719 | AVANCE EJECUTADO SUPERIOR AL ACUMULADO<br>100% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA<br>AVANCE DEL 90% DEL ÍTEM DE CARPETA ASFÁLTICA |
| | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 "7 DE NOVIEMBRE - RIO ÑACUNDAY". ID: 318719 | DE LOS 46,5 KM QUE TIENE EL TRAMO, HAY MÁS DE 28 KM CON CARPETA ASFÁLTICA, CON MÁS DEL 60% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM.<br>LA OBRA NO PRESENTA RETRASO. |
| | LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RIO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES". ID: 318719 | AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ÑACUNDAY |
| 2-001-09 | MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6 | SE ALCANZÓ EL 88% DE EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. SE ADJUDICARON 3 CONTRATOS. SE CONSIGUIÓ IMPLEMENTAR AL 100% EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y DENGUE EN CAMPAMENTOS, OBRADORES Y CANTERA. 92% DE LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DE LA TRAZA PRINCIPAL. 44% DE LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DE LA CIRCUNVALACIÓN. 2 REVISIONES DE CARTERA CON EL BID. 7 OBRAS DE PABELLONES PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 ENTREGADAS EN HOSPITALES DE REFERENCIA. |
| 2-001-10 | MEJORAMIENTO TRAMO- ALBERDI-PILAR | OBRA 2: RÍO TEBICUARY – PILAR Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR: SE REGISTRA UN IMPORTANTE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 76,10% CON UN ADELANDO DE + 5,56 % RESPECTO A LO PROGRAMADO. |
| | | OBRA 1: DESVÍO ALBERDI – RÍO TEBICUARY Y ACCESO A VILLA FRANCA: EN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE DIO LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA. SE EMPEZARON A REALIZAR TRABAJOS DE MOVILIZACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO. |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:35:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:00:48 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 12:51:39 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 2-001-12 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM). | 98,63 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO) |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM) | 30 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO) |
| | FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVCIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI – VILLARRICA (81,5 KM.): TEBICUARY – LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI – PIRIBEBUY – RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.) | 12 INFORMES PRESENTADOS |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM). | 12 INFORMES PRESENTADOS |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA / TEBICUARY - LA COLMENA / PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2". | 69,24 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS. |
| 2-001-13 | HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO | EL 30 DE OCTUBRE DE 2020 SE DIO LA ORDEN DE INICIO FÍSICO DE LA OBRA, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS SECTORES CRÍTICOS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE PUERTO ANTEQUERA. |
| 2-001-14 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2 | 29,9 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO). |
| | FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2 | 12 INFORMES PRESENTADOS |
| | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2 | 16 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS. |
| 2-001-15 | OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR. | EJECUCIÓN DE SELLADOS DE FISURAS, GRIETAS, BACHES SUPERFICIALES Y PROFUNDOS, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CONVENCIONAL Y CON POLÍMERO COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RUTA PY 01 |
| 2-001-16 | OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE. | EN ESPERA DE LA NO OBJECIÓN DEL BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. |
| 2-001-17 | CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN | SE LOGRÓ REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS PAVIMENTADOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN VIAL DE FORMA GRADUAL, CONSISTENTES EN BACHEOS Y CARPETAS ASFÁLTICAS, ESPECIALMENTE EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS POR DONDE TRANSITAN VEHÍCULOS DE GRAN PORTE, CUYA CONSECUENCIA DESENCADENA FISURAS VIALES Y EROSIONES IMPORTANTES APOYADOS POR LA SEQUÍA. SE ALCANZÓ ADEMÁS UNA IMPORTANTE EXTENSIÓN DE TRAMOS SEÑALIZADOS DE FORMA HORIZONTAL A TRAVÉS DE OPERARIOS Y PERSONAL DE PISTA DE LA DIVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN, ATENDIENDO A LA NECESIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS. |
| 2-001-25 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO". (SNIP 761) | MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 148,5 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL) |
| 2-001-26 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR" (SNIP 762) | MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 133,4 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL) |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:36:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 09:00:12 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 12:53:41 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 2-001-28 | Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región SuresteCONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SURESTE | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO TRAMO: ACCESO CASILLA DOS, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (OBRA 13 - GRUPO 3) |
| 2-001-29 | CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO - CPE" | OBRA CONCLUIDA, SE PAGARON COMPROMISOS PENDIENTES. |
| 2-001-30 | CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ALPASA - SAPUCAI. / PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO |
| 2-001-31 | CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL TRAMO OBRA 2: TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA |
| 2-1-00-32 | CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN ESTE | SE REALIZARON GESTIONES Y PAGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES |
| 2-001-33 | CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN NORTE | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL TRAMO: HORQUETA - RÍO YPANÉ |
| 2-001-34 | CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES EN REGIÓN CHACO | OBRA CONCLUIDA, SE PAGARON COMPROMISOS PENDIENTES. |
| 2-001-35 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO TIPO ADOQUIN - REGIÓN SUR | OBRA CONCLUIDA, SE PAGARON COMPROMISOS PENDIENTES. |
| 2-001-36 | CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL: CENTRAL | SE LOGRÓ EL MANTENIMIENTO Y CONTENCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS TÚNELES Y VIADUCTOS CON AVANCES NORMALES DE EJECUCIÓN. SE GESTIONÓ ADEMÁS LAS OPERACIONES PREVIAS PARA CIERRE DE OBRA. |
| 2-001-37 | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y DESAGÜE PLUVIAL EN CENTRAL | OBRA CONCLUIDA, SE PAGARON COMPROMISOS PENDIENTES. |
| 2-001-40 | CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN ESTE | CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO J. EULOGIO ESTIGARRIBIA -CRUCE YJHOVY CENTRAL - RAÚL ARSENIO OVIEDO - EN PROCESO DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA |
| 2-001-41 | CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO - REGIÓN SUR | CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTÍNEZ - PUERTO ITACORA |
| 2-001-43 | CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: GUAYAIBI - CALLE BERTONI. / TRAMO: RUTA N° 3 - TACUATI. / CURUZU DE HIERRO - AZOTEY |
| 2-001-45 | CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE | CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: RUTA Nº 7 - RIO YGUAZU / RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA |
| 2-001-46 | CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO | CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO. / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE Nº 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL. / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE Nº 07 - TRAMO: RAÚL OVIEDO - NUEVA TOLEDO. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: RAÚL OVIEDO - NUEVA TOLEDO. / JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO. / PARAGUARI - ALPASA – SAPUCAI. / ACCESO ARRUA´I. / ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL TRAMO: ATYRA - CANDIA - CAACUPE |
| 2-1-00-47 | CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASFÁLTICA DE TR- CAMINO EN REGIÓN CHACO | SE REGULARIZARON PAGOS PENDIENTES EN CONCEPTO DE CERTIFICACIONES MENSUALES POR LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA NACIONAL N° 9 (VILLA CHOFERES DEL CHACO)" |
| 2-001-48 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: SAN CRISTOBAL – NARANJAL – EMPALME RUTA 6 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRAMOS 3, 4, 5. |
| 2-001-49 | PROYECTO "CONTRATO PPP N° 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02" | SE DETALLA A CONTINUACIÓN EL % DE AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA.<br>TRAMO 0 (YA EJECUTADO) 100%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.1 12,71%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.3 16,11%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.4 24,01%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 3 97,10%<br>VARIANTE DE CORONEL OVIEDO 3,98%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 4.1 90,20%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 4.2 47,50%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.1 83,95%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.2 12,90%<br>CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.3 100,00% |
| 2-001-50 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA | CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TODOS LOS TRAMOS PREVISTOS PARA EL 2020. TRAMOS 2, 3, 4, 5, 16, 17 Y 18 |
| 2-1-00-51 | CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO" | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: COLONIA INDEPENDENCIA – PASO YOBAI.2. TRAMO VALLE PE – TEBICUARYMI. / PAV. ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 3. DISTRITO CAPIATÁ ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS: PAV. ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 1. DISTRITO SAN LORENZO / PAV. ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 2. DISTRITO LUQUE |
| 2-001-53 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 | ADJUDICACIONES:<br>1 CONTRATO EN EJECUCIÓN CON LA EMPRESA TOCSA S.A. POR UN MONTO TOTAL DE GS. 201.818.233.953.-<br>COMPONENTE CATASTRAL: SE HA PROCEDIDO A LA NOTIFICACIÓN AL 100% DE LOS 36 AFECTADOS, A LOS EFECTOS DE LA LIBERACIÓN DE FRENTES PARA EL AVANCE DE OBRA DE EXTENSIÓN DE 50KM DE LAS LOCALIDADES DE GRAL. MORÍNIGO (17) Y GRAL. GARAY (19).<br>COMPONENTE AMBIENTAL: OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. APROBACIÓN DEL PASA. APROBACIÓN DEL PLAN COMUNICACIONAL. APROBACIÓN DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN. DONACIÓN AL CBVP DE LA COMPAÑÍA K-142 DE SAN JUAN NEPOMUCENO. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE COVID-19. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA: A) CANTERA DE PIEDRA Y TRITURADORA DE ROCA. B) CAMPAMENTO, OBRADOR E INSTALACIONES INDUSTRIALES.<br>* "PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA PY 18, TRAMO CRUCE KIMEX - FRUTIKA" APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. |
| | FISCALIZACION DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 | ADJUDICACIONES:<br>* 1 CONTRATO ADJUDICADO CON LA EMPRESA CONSORCIO ETL S.A. POR UN MONTO TOTAL DE GS. 15.123.537.014 .- |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:37:48 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 08:59:36 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 12:55:44 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 2-001-55 | HABILITACIÓN Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA -SJB | EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE DIO LA ORDEN DE INICIO FÍSICO DE LA OBRA, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO Y SELLADO DE FISURAS. SE HA ADELANTADO LA DEMOLICIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE PUESTO DE PEAJE, EN LA CIUDAD DE VILLA FLORIDA. |
| 2-001-56 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. | SIN INCONVENIENTES, EN ETAPA DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO, MOVIMIENTO DE SUELO, AUN NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260. | SIN INCONVENIENTES, EN ETAPA DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO, MOVIMIENTO DE SUELO, AUN NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA. |
| | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222. | SIN INCONVENIENTES, EN ETAPA DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO, MOVIMIENTO DE SUELO, AUN NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA. |
| 2-001-56 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. | 6 INFORMES PRESENTADOS |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260. | 6 INFORMES PRESENTADOS |
| | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222. | 8 INFORMES PRESENTADOS |
| 2-001-57 | PROYECTO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS | ADJUDICACIONES: 5 CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS, 1 CONTRATO DE CONSULTORÍA ADJUDICADO, 3 CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN ADJUDICADOS. COMPONENTE SOCIAL: 38 CONTRATACIONES DE MUJERES EN OFICIOS NO TRADICIONALES. SE DESTACA 1 MUJER INDÍGENA BANDERILLERA. 39 UNIDADES SOCIALES PARA REASENTAMIENTO: 19 POR INDEMNIZACIÓN MONETARIA Y 20 VIVIENDAS RESTITUIDAS. COMPONENTE AMBIENTAL: 2 CONSTRUCCIONES DE PASO DE FAUNA EN EL LOTE 5, 300 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL L5 Y L8, 1 INVENTARIO FORESTAL DEL ÁREA AFECTADA LOTE 5 Y LOTE 6, 138 MIL REPOSICIÓN DE PLANTINES LOTE 5 Y LOTE 6, 1 TDR ELABORADO DE MONITOREO DE LA EFICACIA DE LOS PASOS DE FAUNA. COMPONENTE CATASTRAL: 100% DE LOS 39 OCUPANTES DEL LOTE 5 ESTÁN CONFORMES, 63% DE LOS 32 OCUPANTES DEL LOTE 6 TIENEN CARPETAS CONFORMADAS, 100% DE LOS 7 OCUPANTES DEL LOTE 7 SE ENCUENTRAN CENSADOS. |
| 2-001-58 | MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 9 Y RAFAEL FRANCO | SE LOGRÓ RESTABLECER LA TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS DECLARADOS EN EMERGENCIA, A TRAVÉS DE GRUPOS DE BACHEO Y LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 6.194/2.018, APOYADOS POR MAQUINARIAS DE LAS PLANTAS ASFÁLTICAS ALEDAÑAS. |
| 2-001-60 | CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR | CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: CAAPUCU - QUYQUYHO / SAN PEDRO DEL PARANÁ - SAN SOLANO - FLEITAS CUE. / SAN SOLANO - PINDOYU. |
| 2-001-61 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO | ORDEN DE INICIO A LA OBRA: CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA. / CRUCE LIBERACIÓN - CHORE |
| 2-001-62 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CAAZAPA | INAUGURACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENT. ASFÁLTICA 5TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: TAVA'I - MARIA AUXILIADORA |
| 2-001-63 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CORDILLERA | ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU. / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS |
| 2-001-64 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU | CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM) |
| 2-001-65 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA | CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA |
| 2-001-66 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL | ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO. / DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ. / MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2. / MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3 |
| 2-001-67 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO PARAGUARI | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL TRAMO: PIRAYU - PARAGUARI |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:38:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 08:59:00 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 12:58:14 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 2-001-68 | CONSTRUCCIÓN PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO ESTE | ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI |
| 2-001-69 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU | ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAÚL A. OVIEDO) / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000). / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290). / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS. / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA |
| 2-001-70 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA | ORDEN DE INICIO A LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANÁ - PIKYRY |
| 2-001-71 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES | ORDEN DE INICIO A LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA. / PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000. / PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390 |
| 2-001-72 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU | ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500). / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150) |
| 2-001-73 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION | ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS |
| 2-001-76 | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y DUPLICA. DEL TRAMO RUTA Nº 9 (VISTA ALEGRE) | CON RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 1.795 /2.020 - EMPRESA - CONS. PUERTO FALCON |
| 2-001-80 | CONSTRUCCIÓN PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO ESTE | CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 1 - TRAMO: SANTA CATALINA – ALEMÁN CUE - Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL TRAMO: SANTA CATALINA – ALEMÁN CUE - Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO |
| 2-002-01 | PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2ª ETAPA FASE II BID 2163/OC-PR 2164/BL-PR JICA PG-P16 OFID 1297 | FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS LLAMADOS (RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS): MOPC N° 09/2014: LOTE 1: DPTO. ITAPÚA; LOTE 2: DPTOS. ITAPÚA – ALTO PARANÁ; LOTE 5: DPTO. AMAMBAY; LOTE 3 Y 4: DPTO. ALTO PARANÁ CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS; MOPC N° 62/2014: DPTO. DE CONCEPCIÓN: LOTE 1 Y 2 CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS; LOTE 3: CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS; MOPC 199/2015 DPTO. GUAIRÁ LOTE 1 CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS; MOPC N° 51/2014: DPTO. DE MISIONES LOTE 3: CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRAS Y MOPC N° 81/2012, DPTO. PARAGUARÍ: PAQUETES N° 1, 3, 6 Y 7: CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRAS. |
| 2-002-02 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES | LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO PODEMOS MENCIONAR LA OBTENCIÓN DE ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL EN REMPLAZO DE PUENTES DE MADERA DE APROX. 85 PUENTES DE DIFERENTES DIMENSIONES, CON UN TOTAL APROXIMADO DE 1100 ML DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, FAVORECIENDO ASÍ EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS COMUNID. RURALES AFECTADAS POR LAS OBRAS, FACILITANDO ASÍ SU INTEGRACIÓN A LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS Y EN LOS CRUCES DE CURSOS DE AGUAS. |
| 2-002-03 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084 | IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL PLAN DE GÉNERO EN OFICIOS NO TRADICIONALES. LOS GRUPOS DE OBRAS 2, 3 Y 4, TOTALIZAN 5 LOTES, DISPONEN DE CAMPAMENTOS ADAPTADOS PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES, HAN PRESENTADO LOS MANUALES DE CONVIVENCIAS, HAN REALIZADO CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN, SIENDO CAPACITADAS 141 PERSONAS (75 MUJERES Y 66 VARONES), DE ESA CANTIDAD 21 MUJERES HAN REALIZADO EL PROGRAMA DE PASANTÍA. A LA FECHA EL LLAMADO MOPC N° 154/2015 SE ENCUENTRA CON EL 116,28% DE AVANCE EN LAS OBRAS; EL LLAMADO MOPC N° 28/2017 CON EL 27,67%, EL LLAMADO MOPC N° 42/2017 CON EL 66,29%, Y EL LLAMADO MOPC N° 07/2018 CON EL 21,04% DE AVANCE, CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES. A LA FECHA EL LLAMADO MOPC N° 35/2017 SE ENCUENTRA CON EL 66,10% Y EL LLAMADO MOPC N° 09/2018 CON EL 7,55% DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº. |
| 2-002-04 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1092 | ADJUDICACIÓN, FIRMA DE CONTRATO Y PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LOS LLAMADOS: MOPC N° 18/2018 (2 LOTES) Y MOPC N° 29/2019 (3 LOTES) CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES. LLAMADO MOPC N° 24/2018 (2 PAQUETES) CORRESPONDIENTES AL REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR HºAº. |
| 2-002-05 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL | 125 KM DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS MANTENIDOS |
| 2-002-06 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL | 53,15 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ; 174 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN EL DPTO. CENTRAL; 17 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V - ARROYITO (CALLE 18 SUR) Y RAMALES; 35 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ; 73 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ |
| 2-002-07 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL | 324 ML DE PUENTES DE HºAº Y METÁLICOS CONSTRUIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL |
| 2-002-08 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL | 210 ML DE ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL |
| 2-002-09 | CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL | 2.231 KM DE CAMINOS MANTENIDOS EN LA REGIÓN ORIENTAL Y 70 KM DE CAMINOS MEJORADOS EN ZONAS CRÍTICAS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN |
| 2-002-12 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES | 13.416 KM DE CAMINOS DE TODO TIEMPO MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACIÓN |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:39:06 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 08:58:19 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 13:00:22 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 2-002-11 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL | SE LOGRÓ AL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APROXIMADAMENTE DE 162 KM, DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, AMAMBAY, CAAZAPÁ, CAAGUAZÚ Y SAN PEDRO, LOGRANDO ASÍ INCREMENTAR Y MANTENER EL SERVICIO DE UNA PARTE DE LA RED PRIORITARIA DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL., COMO ASÍ TAMBIÉN SE OBTUVO LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONTRICIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL DE APROXIMADAMENTE 500 ML. |
| 2-002-13 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ | 6 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ. |
| 2-002-14 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ | 3 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CAAZAPÁ. |
| 2-002-15 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ | 5 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE ÑEEMBUCÚ. |
| 2-002-16 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ | 11 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE PARAGUARÍ. |
| 2-002-17 | PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | 7 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO |
| 2-003-01 | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA – CHACO CENTRAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AUTOMATIZACIÓN | PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLANTA HACIA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LOMA PLATA. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LA PLANTA A FIN DE EJECUTAR TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. PRUEBAS DE BOMBEOS EN CONDICIONES DE OPERACIÓN MÍNIMA, COMPROBÁNDOSE EL BUEN FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS. SE EJECUTARON PRUEBAS DE BOMBEO, IMPULSANDO AGUA SATISFACTORIAMENTE. FINALIZARON TRABAJOS DE REPARACIÓN Y ALTEO DEL CAMINO DESDE EL ESTERO YACARÉ HASTA 15 KM ANTES DE LLEGAR A LA PLANTA INCLUYENDO OBRAS DE ALCANTARILLADOS. FINALIZARON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA, INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALOJAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON PANELES SOLARES INCLUYENDO ARQUETAS DE REGISTROS, LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA VÁLVULA SECCIONADORA Y LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA SECCIONADORA Y LAS PERFORACIONES EN LOS PASA MUROS CON INSTALACIÓN DE COLLARINES PARA POSTERIOR MONTAJE DE SENSORES. |
| 2-003-02 | SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS REGIÓN OCCIDENTAL | EN EL 2020, SE AVANZÓ EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANERA NORMAL CON UN AVANCE PRINCIPAL EN OBRAS EN EL COMPONENTE 1 INVERSIONES EN EL CHACO; EN LA ACTIVIDAD 1, LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 5 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADUCTORA DESDE FILADELFIA A MCAL. ESTIGARRIBIA (21% DE AVANCE). SE HA AVANZADO CON LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS ALDEAS INDÍGENAS EN UN 53% Y EN CUANTO A LAS SOLUCIONES SANITARIAS BÁSICAS CUENTAN CON UN AVANCE DEL 80%. PARA EL COMPONENTE 2 (INVERSIONES EN CIUDADES INTERMEDIAS), LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA CUENTAN CON UN AVANCE DEL 13%, EN TANTO AL CONTRATO DEL GRUPO 1 (CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, TOBATI, CAACUPE Y AREGUA) SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN DE OBRAS DESPUÉS DE LA FORMALIZACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONSORCIO CUATRO CIUDADES. COMPONENTE 3, 4, 5 Y 6 SE ENCUENTRAN EN PLENO PROCESO DE EJECUCIÓN ALGUNAS ACTIVIDADES COMO LA CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL GETULIO VARGAS, QUIENES BRINDARÁN UNA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y UNA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO PREVISTO SU INICIO AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2021 Y CON SU CONCLUSIÓN A FINALES DEL 2021. PARA EL COMPONENTE 7 SE HA FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EMPRESA AUDITORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 Y 2021 RESPECTIVAMENTE. EN TANTO QUE LOS TDR PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA FINAL DEL PROGRAMA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AJUSTE PARA LA APROBACIÓN DEL BID. FINALMENTE, EN EL COMPONENTE 8 SE REALIZÓ LA REASIGNACIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS DE ESTE COMPONENTE ENTRE LAS DEMÁS CATEGORÍAS CON EL FIN DE PODER COLABORAR CON EL PLAN DE EMERGENCIA. |
| 2-003-03 | PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, LOTE 1: ASUNCIÓN | COMPONENTE 1: AL TÉRMINO DE LA GESTIÓN 2020, SE OBSERVA UN AVANCE DE 27.45 KMS DE TUBERÍA TENDIDA, LO QUE EQUIVALE DECIR UN LOGRO DEL 122 % POR ENCIMA DE LA META ANUAL ESTABLECIDA EN 22.5 KMS. LA TUBERÍA HA SIDO TENDIDA MEDIANTE LOS DOS MÉTODOS RECONOCIDOS Y APROBADOS POR EL MOPC, (1) EL MÉTODO DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS ABIERTAS CONVENCIONALES Y (2) POR EL MÉTODO SIN ZANJA ABIERTA (RELINING-REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TUBERÍA EXISTENTE), CON LO QUE PRÁCTICAMENTE ESTÁ CONCLUIDO EL TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE REDES EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, CONSIDERÁNDOSE UN LOGRO IMPORTANTE PESE A LAS DIFICULTADES ATRAVESADAS DEBIDO A LA CUARENTENA SANITARIA (COVID-19) DURANTE LA GESTIÓN 2020. DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL, ESTABA PREVISTA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN INMEDIACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO, LO QUE NO ACONTECIÓ DEBIDO A UN RETRASO EN LA INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, SE TIENE PREVISTO CONCLUIR CON ESTE HITO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2021.<br>SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) VARADERO, YA EN SU ETAPA FINAL CON LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OTRAS OBRAS MENORES. UN LOGRO MUY IMPORTANTE PARA LA GESTIÓN FUE EL LANZAMIENTO DEL TUBO DE DESCARGA SUBFLUVIAL HACIA EL RÍO PARAGUYA, LANZADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CON UNA LONGITUD DE 174 MTS EN UN DIÁMETRO DE 800 MM EN PEAD. DE IGUAL FORMA ESTAS OBRAS TIENE PREVISTO SEAN CONCLUIDAS HASTA EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2021.<br>TAMBIÉN SE HAN CONTINUADO CON LAS OBRAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) BELLA VISTA, HABIENDO RECIBIDO UN IMPORTANTE ESTÍMULO PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO, UNA VEZ QUE EL CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 1 HAYA SIDO SUSCRITO ENTRE PARTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2021.02.18 08:39:38 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2021.02.18 08:57:18 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2021.02.18 13:02:29 -03'00'

| Estructura Programatica | Descripción del Proyecto | Principales Logros |
|---|---|---|
| 2-003-04 | PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, LOTE 2 SAN LORENZO | COMPONENTE 2: CORRESPONDIENTE A LAS INTERVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, EL PROYECTO EN SU COMPONENTE GENERAL DE REDES ESTÁ PRÁCTICAMENTE CONCLUIDO, LO QUE EQUIVALE DECIR QUE SE HA ALCANZADO DURANTE LA GESTIÓN 2020 A 18.2 KMS DE TENDIDO DE COLECTORES DE LOS 32.8 KMS PREVISTOS PARA LA GESTIÓN, EQUIVALENTE A UN 56% PARA 2020, HACIENDO UN ACUMULADO GENERAL DE TENDIDO DE TUBERÍAS DE 120.2 KMS DE LOS 133 KMS PREVISTOS POR EL PROYECTO, DE ACUERDO A UNA REFORMULACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, EL ALCANCE GENERAL ALCANZARÁ HASTA LOS 124 KMS APROXIMADAMENTE. LOS MÉTODOS UTILIZADOS FUERON EL DE (1) TENDIDO EN ZANJA ABIERTA PARA LOS COLECTORES Y REDES NUEVAS, Y (2) MEDIANTE EL MÉTODO DEL PIPE-BURSTING PARA LOS TRAMOS DE REHABILITACIÓN, CUYOS RESULTADOS EN GENERAL HAN SIDO ACEPTABLES EN SENTIDO DE QUE EL PERJUICIO PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y POBLACIONAL EN EL MICROCENTRO DE SAN LORENZO HA SIDO BAJO.<br>EL DESEMPEÑO EN LA PTAR SAN LORENZO HA SIDO MÁS QUE REGULAR DURANTE LA GESTIÓN 2020, UNA VEZ QUE SE HA LOGRADO SUSCRIBIR EL C.M. NRO.5 DURANTE EL MES DE MAYO, LO QUE HA PERMITIDO VIABILIZAR EL TRABAJO DEL CONTRATISTA LUEGO DE QUE SE HAYA REAJUSTADO EL DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN MESES ANTERIORES. SE LOGRÓ AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA DE H°A° DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE TRATAMIENTO, INSTALACIONES DE ACCESORIOS INTERNOS ENTRE OTROS. |

# 5 ANEXO II

## Recursos Humanos

| Recursos Humanos | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Mujer** | **Hombre** | **Total** |
| **Total Recursos Humanos Activos (a+b)** | **931** | **2955** | **3886** |
| Recursos Humanos Activos Nombrados [(a)] | 756 | 2496 | 3252 |
| Recursos Humanos Contratados [(b)] | 175 | 459 | 634 |
| Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario) | 341 | 548 | 889 |
| Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento) | 99 | 183 | 282 |
| Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones | 14 | 31 | 45 |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:40:45 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 08:56:40 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 13:04:42 -03'00'

# 6 ANEXO III

## Informaciones de Género

**Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.**

| Cantidad de Funcionarios/as | En Guaraníes | | |
|---|---|---|---|
| | **Total Ejecutado por la Entidad (a)** | ***Ejecución destinada a Género (b)** | **% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad c= b/a*100** |
| 3 | 156.000.000 | 300.000.000 | 192,3 |
| **Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género** | | | |
| Obs.<br>El Total Ejecutado corresponde unicamente al pago de sueldo a los funcionarios que realizan tareas relacionadas Género, ya que no se pudieron realizar actividades como charlas, seminarios y otros, durante el Ejercicio Fiscal 2021, debido a la Declaración de la Pandemia Mundial del Coronavirus. | | | |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:41:21 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 08:56:01 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 13:06:52 -03'00'

# 7 ANEXO IV

## Actividades o acciones realizadas en el marco de la lucha contra el COVID 19.

| Estructura Programatica | Descripción de las Obras y/o actividades | Fuente de Financiamiento | Organismo Financiador | Monto Obligado |
|---|---|---|---|---|
| 2-001-05 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN INERAM (EMERGENCIA COVID 19) | 20 | 401/4 | 2.098.635.399 |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (EMERGENCIA COVID 19) | 20 | 401/4 | 5.487.155.018 |
| 2-001-09 | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 1: SAN IGNACIO | 20 | 401 | 3.165.877.361 |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 2: LAMBARÉ | 20 | 401 | 2.432.983.785 |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 3: ACOSTA ÑU | 20 | 401 | 3.942.618.877 |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 4: LIMPIO | 20 | 401 | 4.178.447.150 |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 5: ALTO PARANÁ | 20 | 401 | 4.074.915.283 |
| | CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 6: PEDRO JUAN CABALLERO | 20 | 401 | 3.185.980.909 |
| | PABELLONES DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA – FASE II | 20 | 401 | 7.694.242.052 |

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:42:07 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 08:43:20 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 13:09:43 -03'00'