BALANCE ANUAL DE GESTION PÚBLICA 2021



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PpR
Presupuesto por Resultados

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS 3
PRESENTACIÓN 4
I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD 5
I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes 5
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 7
I.2 Logros alcanzados por la Entidad 7
II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad 15
- Obras financiadas con Bonos Soberanos. 15
- Avance de Obras por Proyecto 27
- Obras viales ejecutadas por la entidad 56
- Subsidios al transporte público 56

ANEXO I 58
- Logros Obtenidos por Estructura Programática 58

ANEXO II 69
- Recursos Humanos 69

ANEXO III 70
- Informaciones de Género 70

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:29:33 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:03:35 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:11:45 -03'00'

SIGLAS

a) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
b) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
c) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
d) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
e) VMT : Viceministerio de Trasporte
f) KM. : Kilómetros
g) HºAª : Hormigón Armado
h) ML : Metro lineal
i) M^2 : Metros Cuadrados
j) M^3 : Metros Cúbicos
k) USD : Dólares Americanos
l) SIU : Sistema de Información Único (sistemas de agua)
m) RVP : Red Vial Pavimentada.
n) CM : Convenio Modificatorio
o) PTAR: Planta de Tratamientos de Aguas Residuales

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:29:56 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:04:35 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:12:30 -03'00'

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:32:08 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:05:22 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:13:10 -03'00'

I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISION: "Definir, promover, planificar, gestionar, regular y fiscalizar las políticas de obras públicas, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, y de minería y energía.".

VISION: "Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país.".

VALORES: "Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación".

Es importante mencionar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos Nº 1 "Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social" , Nº 2 "Crecimiento Económico Inclusivo" y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, País de Oportunidades, y la Línea Trasversal Nº 2 "Gestión Pública Eficiente y Transparente".

El MOPC, tiene como intervenciones estratégicas; el Programa de Sembrando Oportunidades 2013-2018 (Programa de Lucha contra la Pobreza); el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032; el Plan de Inversión Vial 2013-2023 y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales y en los caminos vecinales, seguridad vial, así también realiza intervenciones en infraestructura de agua y saneamiento como órgano rector, en el área de transporte y de minas y energía.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo.

Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:32:22 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:06:01 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:13:51 -03'00'

En el Año 2021, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha seguido trabajando en la línea de compromiso para con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), potenciando las Inversiones en Infraestructura a efectos de fortalecer la economía a través de la Construcción de Obras Públicas.

En Paraguay actualmente la red vial pavimentada representa el 15,15 % de la red vial inventariada, lo cual indica una insuficiencia, que trae como consecuencia elevados tiempos de traslado y un alto costo de operación vehicular, y de fletes, además se incrementan los índices de accidentabilidad.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.811 km, de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2021 11.941. km (15,15% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, Adoquinado, Empedrados), logrando de esta forma un crecimiento en el orden de 1,30% en relación al año anterior.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2021 con una ejecución presupuestaria de guaraníes seis billones sesenta y siete mil setecientos treinta millones ochocientos veinte y ocho mil novecientos ocho, (Gs. 6.067.730.828.908), esta inversión representa el 77 % del Plan Financiero asignado, continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras. Asimismo, la ejecución presupuestaria en el Nivel 500 Inversiones fue de guaraníes cuatro billones seiscientos diez mil veinte millones, trecientos treinta y seis mil cincuenta. (Gs. 4.610.020.336.050), lo cual representa una ejecución del **74** % del Plan Financiero asignado.
A esto hay que sumar los proyectos ejecutados a través de la modalidad Llave en mano tales como: El corredor Bioceánico: Loma plata- Carmelo Peralta; Costanera Sur y la duplicación de la Ruta PY 02, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), los cuales suman una inversión de guaraníes dos billones ochenta y dos mil setecientos diez y siete millones (Gs. 2.082.717.000.000.)

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:32:39 -03'00'


DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:06:40 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:14:42 -03'00'

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

I.2 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2021 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido guaraníes cuatro billones seiscientos veinte mil millones trescientos treinta y seis mil cincuenta, Gs.4.610.020.336.050. del Presupuesto asignado a esta Cartera, cifra bastante representativa para la inversión en infraestructura en los últimos años, estos datos reflejan el compromiso que tiene la Institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siguiendo así la línea trazada que es la eficiencia y transparencia al administrar los intereses nacionales a cargo de este Ministerio.



Entre los proyectos de inversión que tiene a cargo esta cartera de estado podemos destacar los siguientes:

- **Corredor Vial Botánico.**

Las obras del Corredor Vial Botánico facilitan el tráfico de más de 40 mil vehículos y de 100.000 personas que diariamente transitan por la Avda. Primer Presidente, viniendo desde Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso y desde los barrios periféricos de la capital.

El proyecto de desarrollo urbano es encarado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con recursos propios del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y reúne todas las aprobaciones

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:32:53 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:07:14 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:15:34 -03'00'

correspondientes de la Municipalidad de Asunción, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y los estudios de impacto ambiental requeridos por el Ministerio del Ambiente (MADES).

Este proyecto incluye cuidados ambientales nunca antes aplicados a una obra vial, entre ellos el traslado de árboles con tecnología de punta y el acompañamiento de A todo Pulmón para resguardar todo el proceso. Se suma además la arborización previa a las obras con 2.700 plantines, un diseño para integrar las estructuras al paisaje característico de esta zona y el desarrollo de protocolos culturales y arqueológicos, entre otros.

El Corredor Vial Botánico incluye un tramo de conexión entre la Ruta PY 03 y la Costanera a través de un viaducto de 1.340 metros que atravesará Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig; un paso a desnivel de 460 metros sobre Primer Presidente, y la ampliación a cuatro carriles de la interconexión de la Autopista Ñu Guasú y la Ruta PY 03.

Los nuevos viaductos conectan la Costanera Norte con la avenida Primer Presidente, en su intersección con la avenida Ñu Guazú. En paralelo se realizará el ensanche de la avenida Primer Presidente con rotondas a la altura de las avenidas Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig. Circulando desde la Costanera Norte, el automovilista podrá acceder a la rampa a la altura de la subestación de Puerto Botánico, en la calle Fiebrig. Luego de cruzar Sacramento, el viaducto va a empezar a bajar sobre Primer Presidente.

Esta intervención urbana contempla además otras obras complementarias que beneficiarán a los residentes de los barrios aledaños como la ciclovía Botánico, desagües cloacales, señalizaciones viales de larga duración, bicisendas, pavimentación de calles anexas, mejora del acceso al Jardín Botánico, entre otros.

Actualmente se realiza el montaje de vigas en el tramo 1 del Corredor Vial Botánico, en la zona de empalme con la Costanera Norte. Para estas tareas, se utilizaron dos grúas pesadas y a la fecha se montaron 28 vigas de 24 metros en 4 vanos. Por otro lado, hay que mencionar que se ha finalizado la primera carpeta de asfaltado en la avenida Primer Presidente, así como el viaducto de 460 metros. Ahora las tareas se focalizan en el viaducto más extenso de Asunción, de 1.340 metros, además de las obras de desagüe pluvial y cloacal, veredas y franjas peatonales.

Esta compleja solución vial agilizará la circulación de 100.000 personas que ingresan y salen de la capital por el norte. Integrará a los barrios y la zona colindante con el jardín botánico de Asunción.

- **Puente Héroes del Chaco.**

Este proyecto tiene como principal motor, la unión de las dos grandes regiones que forman parte de nuestro país. Además, tendrá un impacto directo en el desarrollo demográfico y económico de las ciudades José Falcón, Villa Hayes y Nanawa.

Un nuevo puente significa para la Capital de nuestra República una puerta a nuevas oportunidades y desafíos en vista de una patria más unida y conectada.

El tramo objeto de estudio está localizado en el área comprendida entre Asunción y Chaco'í, (distrito de Villa Hayes) y contempla tanto el cruce del Río Paraguay como la conexión con la red vial existente en la Capital y la Ruta a Puerto Falcón.

La obra contará con 2 carriles por sentido, una ciclovía y una vereda peatonal, con un ancho de plataforma de 28,44 m. El plazo de ejecución estimado es de 36 meses. Su puesta en marcha servirá para descongestionar el

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:33:07 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:07:46 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:16:51 -03'00'

Puente Remanso y se estima que estará absorbiendo para el año 2024 un tráfico derivado de 6.526 vehículos y un ahorro de 30 min en el tiempo de viaje.

Se marca así el hito de una gran construcción con mano de obra paraguaya, que brindará empleo aproximadamente a más de 600 personas.

El futuro viaducto de acceso al Puente Héroes del Chaco que unirá Asunción con la Región Occidental, va tomando altura. En este sector se avanza con la construcción de las columnas correspondientes a las estructuras previas al tramo del puente atirantado.

Los trabajos se realizan sin pausa alguna en todos los frentes relacionados a los accesos, tanto de la margen derecha, lado Chaco'i como de la margen izquierda, de la Costanera Norte. Igualmente, continúa la ejecución de pilotes, pilas y dinteles en todo el tramo del futuro viaducto que unirá el puente con la ruta Falcón-Remanso.

Al mismo tiempo, siguen los ajustes de la Planta de Prefabricados para la elaboración de las 590 vigas pretensadas que se utilizarán en los tramos de acceso al Puente Héroes del Chaco.

Este proyecto representa la visión de un país de un Paraguay conectando a la gente y conectado al mundo, debido a que constituye una pieza clave para la conexión con Argentina y Brasil, uniendo Puerto Falcón al Corredor Vial Botánico, Autopista Ñu Guazú, Ruta Luque – San Bernardino y Ruta 2.

- **Corredor Bioceánico.**

La construcción del Corredor Bioceánico tiene un valor estratégico, muy importante para el Paraguay, porque transformará la Región Occidental en un centro logístico internacional al constituirse en el paso más corto entre el puerto chileno sobre el océano pacifico y el puerto brasilero sobre el océano atlántico.

El tramo 1 del Corredor Bioceánico, que abarca la conexión entre las ciudades de Loma Plata (Boquerón) y Carmelo Peralta (Alto Paraguay), tiene 277 kilómetros y se divide en 20 sub tramos.

Actualmente, gracias al avance de los trabajos, hasta el momento se cuenta con 106 kilómetros de ruta asfaltada y señalizada.

Hay que destacar que el Corredor Bioceánico es el proyecto más importante que lleva adelante en el Chaco el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) bajo la modalidad de la Ley 5074 o "llave en mano", con una inversión de USD 445 millones.

Una vez culminada la ruta en todas sus etapas, unirá a los puertos marítimos más importantes tanto del océano Pacífico como del Atlántico y generará otros 2.500 empleos adicionales, así como un sinfín de oportunidades a los poblados del Chaco paraguayo.

- **Duplicación Ruta Transchaco.**

La Ruta Nacional N° 9 "Carlos A. López", conocida como "Transchaco" es la carretera más extensa del país y es la columna vertebral de la economía chaqueña.

Debido a su progresivo deterioro, desde hace décadas se pide una intervención. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comenzó a saldar ese compromiso histórico con los trabajos de nueva calzada, mantenimiento y rehabilitación de 4 tramos, comprendidos en 8 lotes cada uno.

Esta obra está compuesta de 4 tramos, divididos en 8 lotes. Se trata prácticamente de la construcción de una vía nueva que irá paralela a la ya existente, a 12 metros de distancia, de manera a no interrumpir el tránsito. En total, se construirán 553 kilómetros de carretera, desde la localidad de Cerrito hasta Mariscal Estigarribia, abarcando

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:33:21 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:08:21 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:17:34 -03'00'

las vías de entrada a Loma Plata, Neuland y Filadelfia. Son financiadores de esta obra emblemática, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con USD 160 millones y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con USD 400 millones, más una contrapartida local, sumando así una inversión final de UDS 670 millones

La nueva Ruta Transchaco será la primera Carretera Digital, algo sin precedentes en la historia de nuestro país porque no solamente facilitará el transporte de bienes y servicios sino de información a través de una red de fibra óptica de alta velocidad.

A esto se suman los denominados "pasafaunas" que son espacios construidos en ciertos tramos para que los animales silvestres puedan cruzar sin exponerse al tráfico, precautelando así la supervivencia de aquellas especies amenazadas. La concreción de este proyecto repercutirá favorablemente en la estructura económica del país porque se complementa con el Corredor Bioceánico, cuyo primer tramo ya está en construcción, desde Carmelo Peralta a Loma Plata, obra que posicionará a nuestro país como nuevo centro logístico internacional.

- **Duplicación de la Ruta 2.**

La conversión de la carretera existente a una carretera de cuatro carriles, es decir, el paso de la actual ruta a una de doble calzada, se logra mediante la ampliación de la plataforma, o mediante la ejecución de una segunda calzada paralela a la existente incluyendo la adecuación de esta última, según sea el sector.

Para ello, en general, el proyecto considera:

- Desde el desvío de San Bernardino a Coronel Oviedo: La ampliación de la calzada de 1 a 2 carriles por sentido, hasta obtener una plataforma de 21 m de ancho.
- Desde Coronel Oviedo hasta el final del tramo (km 183): Se realiza la duplicación mediante la construcción de una nueva plataforma paralela a la existente.

La construcción tendrá una longitud de 149,5km. Adicionalmente, desde el km 174+900 hasta el Km 179+600 se disponen calles colectoras laterales a ambos lados (de 9,00 m de ancho cada una) acompañadas de veredas peatonales (con una anchura mínima de 2,50 m cada una).

Se han planteado los siguientes enlaces a distinto nivel en las intersecciones con las vías principales:

- Ruta Tobatí en Variante de Caacupé.
- Ruta 8 en Variante de Coronel Oviedo.
- Ruta 13 en Caaguazú.

También se han proyectado, entre otros, los siguientes cruces a distinto nivel:

- Variante de Caacupé, paso inferior carretera de Caacupé a Cabañas.
- Variante de San José, paso superior carretera de San José a Mbocayaty del Yhaguy.
- Caaguazú, paso inferior calle Dr. Walter Insfrán.
- Caaguazú, paso inferior calle Gral. Bernardino Caballero (glorieta).

Asimismo, debido a la necesidad de conectar en el inicio y al final de la mayoría de las variantes con el antiguo trazado de la Ruta PY 02, para dar acceso a las poblaciones colindantes, se generan intersecciones a nivel que deben permitir tantos movimientos como sea posible, para dar adecuado servicio a la comunidad.

Se ha dispuesto la implementación de pasarelas a lo largo de la traza para facilitar el tránsito peatonal entre ambos lados de la carretera.

Los comerciantes fueron reubicados en una zona segura, con mayores comodidades, estacionamiento y en condiciones higiénicas. La conocida como "área de servicio", es exclusiva para la venta de productos y servicios

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:33:35 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:08:55 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:18:19 -03'00'

que apunta a convertirse en un punto turístico de la ciudad por la variedad de ofertas que se tienen para los viajantes. Este sector, ubicado en el Km 173 en la ciudad de Caaguazú y fue creado para dignificar la actividad comercial que antes se tenía en la franja de dominio de la ruta, con el riesgo que esto suponía para las personas. El espacio tiene como objetivo, el ordenamiento urbano, la seguridad de vendedores y transeúntes, así como el fin de la precariedad para los beneficiados.

- **Defensa Costera de Pilar**

La Defensa Costera de Pilar propone dar una solución final a las inundaciones que aquejan a la ciudad por las crecidas del Río Paraguay y del arroyo Ñeembucú y que por muchos años ha sido postergada.

El proyecto se realizará en tres fases:

Fase A: incluye la Defensa Costera, 7 estaciones nuevas de bombeo con reservorios, la mejora de 15 estaciones existentes, un canal de 9 km para el arroyo San Lorenzo, canales de desagüe pluvial de la Terminal, operación y mantenimiento por 3 años de todo el sistema.

Fase B: contempla las obras de desagüe pluvial y sistema de alcantarillado sanitario con Planta de Pre tratamiento de Efluentes.

Fase C: es la obra de la Costanera de casi 5 km, que incluye el Paseo Circunvalatorio Este y Paseo Litoral Ñeembucú, además del Parque Lineal.

En total, esta obra tendrá aproximadamente 15 Km, que tendrá en total 22 estaciones de bombeo con sus reservorios, 9 km canal de desvío del Arroyo San Lorenzo, 6.000 metros lineales de canales de desagüe pluvial, y 2.700 metros de alcantarillas y pre tratamiento de efluentes.

Actualmente están finalizando las tareas de refulado en el sector C, que linda con el río Paraguay y, además, están muy avanzados los trabajos de refulado en el sector B, sobre el arroyo Ñeembucú. Asimismo, los frentes de trabajo activos de drenaje pluvial continúan sostenidamente.

Cerca de 250 personas están trabajando en estas obras, que en su mayoría son de la zona. Desde la contratista, el Consorcio CTC, informaron que, entre los meses de abril y mayo, estarán contratando a más colaboradores.

- **Construcción de Hospital de Coronel Oviedo**

Las obras y el mejoramiento integral del Hospital de Coronel Oviedo se realizarán en dos fases, a fin de optimizar los resultados y lograr beneficios en términos de calidad y economía, actualmente ya se encuentra en ejecución la Construcción del Hospital de Coronel Oviedo, conforme al Convenio de Cooperación y Coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

El establecimiento se construirá sobre una superficie de 20.000 m2 en un predio de aproximadamente 10 hectáreas, ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas en la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.

La Fase 1 de "Diseño y Construcción del Hospital de Coronel Oviedo" está a cargo del MOPC, mientras que la segunda etapa corresponderá a todo lo que sea la parte de equipamiento, su puesta en funcionamiento y mantenimiento. En este caso, el proceso lo llevará adelante el MSPyBS.

El monto del contrato es de guaraníes ciento cincuenta y unos mil doscientos cuarenta y siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (Gs 151.247.999.999), cotización que representa

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:33:49 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:09:30 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:19:01 -03'00'

un ahorro del 38% para el Estado paraguayo si llevamos en cuenta que el precio referencial de este llamado fue fijado en guaraníes doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos quince millones novecientos setenta y seis mil ciento noventa (Gs. 244.815.976.190).

Con este proyecto se apunta a un Hospital Especializado de Alta complejidad - Nivel 4 que brindará acciones y servicios ambulatorios y de hospitalización, en las especialidades básicas y otras especialidades. Contará con servicios de atención crítica, los servicios de apoyo de diagnóstico y tratamientos que respondan a su capacidad resolutiva.

En total serán 186 camas, 20 de ellas para Unidad de Terapia Intensiva e Intermedia (UTI), 40 consultorios, servicios de rehabilitación y diagnósticos, diálisis, quirófano, área para sala de espera, enfermerías, farmacias, SSHH, depósitos, helipuerto, habitaciones para médicos de guardia, sistema de prevención de incendios y de vigilancia, además de otros componentes como estacionamientos, paisajismo, recreación, Planta de Tratamientos de Efluentes, Planta de Tratamiento de Residuos Hospitalarios, Planta Generadora de Oxígeno, etc.

El plazo de ejecución de las obras es de 24 meses y en cuanto al Diseño Ejecutivo, el mismo debe concluir en 60 días y consistir en un hospital de alta complejidad conforme a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el MSPyBS a fin de atender las necesidades actuales y futuras de la población durante un período estimado mínimo de 20 años.

- **Mejoramiento de la Intersección Tres Bocas.**

La Obra abarca una solución vial en las intersecciones de las avenidas Acceso Sur, Américo Picco y Avelino Martínez, en Tres Bocas, así como el mejoramiento de las calles alternativas. El monto del contrato es de guaraníes ciento veinte y un mil ciento sesenta y cinco millones novecientos seis mil trece (Gs121.165.906.013) Las obras son financiadas con un crédito no reembolsable de la República de China-Taiwán.

La reconversión total de la calle Colonia Elisa, una arteria que corre en paralelo a Acceso Sur – Ruta PY01 y a través de Mandyjupecua conecta Tres Bocas con la avenida Von Polesky, que a su vez es una conexión tanto hacia San Antonio, Ñemby, Ypané como hacia Villa Elisa, Lambaré e inclusive Asunción. Para el mejoramiento de esta arteria se utilizó pavimento tanto de hormigón como asfáltico, se construyeron cordones-cuneta, se colocaron muros de gaviones en cauces hídricos e incluso se readecuaron veredas para el desplazamiento de los vecinos. Incluye, además, una alcantarilla celular que redujo, de forma significativa, el impacto de los raudales. Todas estas obras contemplan señalizaciones horizontales y cartelería nueva, además de reductores de velocidad. Con todo esto no solo se generó un alivio para los automovilistas que se desplazan entre los municipios referidos, sino que también resulta útil a los vecinos que ya acceden a sus viviendas de una forma más cómoda. El nuevo asfaltado cruza los barrios Arroyo Seco, Villa Anita y Mbokajaty de Villa Elisa. Una vez que se inicien las obras en Tres Bocas, esta vía se convertirá en una alternativa para vehículos livianos que se movilizan desde y hacia Von Polesky y que quieran acceder a distintos puntos de Villa Elisa.

Actualmente Los trabajos en Tres Bocas prosiguen sin pausas, se ejecutaron obras subterráneas, específicamente la colocación de cañerías de drenaje pluvial de 1.500 milímetros. Estas intervenciones se verifican en las avenidas Avelino Martínez y Acceso Sur. Previamente, los vecinos fueron informados sobre las excavaciones para la ubicación de las estructuras. Las cañerías subterráneas forman parte de las obras de Tres Bocas ya que, en el marco de la construcción del túnel y la rotonda, también se previeron mejoras para los vecinos. Una de ellas es

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:34:03 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:10:05 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:19:43 -03'00'

la reducción del impacto de los raudales, lo cual será posible gracias a la canalización de las aguas. Por otro lado, se realizaron tareas de limpieza de aceras de manera a mejorar la accesibilidad a los barrios aledaños. A esto se suma el despeje de veredas y banquinas para que los transeúntes puedan circular con mayor comodidad. Además, se procede a la excavación para la colocación de los nuevos caños de Essap. Los ductos de agua potable serán renovados por parte de la empresa estatal y también forman parte de los trabajos de adecuación para el túnel y la rotonda. En cuanto a la estructura, el frente de obras prosigue con las tareas de descabezar los pilotes que darán forma próximamente a las bases de la rotonda. Por debajo, se realizará la excavación para que, en un futuro, la conexión de Acceso Sur se realice de forma directa.

- **Mejoramiento Tramo: Alberdi – Pilar.**

Con la finalización de las tareas de extendido de la carpeta asfáltica, el puente de 1.175 metros que el MOPC construye sobre el río Tebicuary, se aproxima cada vez más a su habilitación definitiva, prevista para antes de fin de año.

El puente más largo de todo el departamento de Ñeembucú, que actualmente presenta un avance superior al 97%, compone la Obra 2 de la ruta desvío Alberdi - Pilar, que abarca un tramo 38,440 km desde río Tebicuary hasta la ciudad de Pilar más el acceso a la capital departamental de unos 4,335 km.

En si, son pocas las labores pendientes en la pasarela como es el caso de las terminaciones en juntas de dilatación, señalizaciones horizontales/verticales y la prueba de carga estática, entre los más importantes.

Por décadas la citada ruta fue uno de los tramos más angustiantes para los pobladores de la zona, principalmente en temporada de lluvias y crecidas.

Con la conclusión de las labores en esta ruta y en la citada pasarela, dos regiones históricamente separadas por este caudaloso río finalmente estarán unidas físicamente, dando fin a la travesía de cruzar a la otra orilla en balsa.

Además, la renovada vía garantizará la conectividad de localidades históricamente olvidadas como son Villa Franca, Mburicá, San Juan Bautista del Ñeembucú, Tacuara y Pilar, que a veces incluso debían utilizar rutas de la Argentina para poder movilizarse.

La ruta Desvío Alberdi-Pilar tiene una extensión total de más de 90 km y su ejecución se divide en dos lotes.

La Obra 1, Desvío Alberdi – Río Tebicuary (51,56 km) y Travesía Urbana Villa Franca (2,297 km), tiene un avance superior al 33,5% y es responsable el Consorcio TC Pilar.

Por su lado, el Consorcio Tocsa-Ecomipa, se encarga de la Obra 2 que abarca el trayecto Río Tebicuary – Pilar (38,440 km) y Acceso Ciudad de Pilar (4,335 km).

- **Segundo Puente con el Brasil**

Prosiguen sin pausas las labores de construcción del Puente de la Integración en ambas márgenes del río Paraná, previéndose su inauguración para setiembre del 2022, según informó la Entidad Binacional Itaipu.

En ese sentido, en territorio paraguayo, actualmente las labores avanzan con la colocación de los primeros tirantes que van desde la columna principal hasta la caja de equilibrio.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:34:18 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:10:44 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:20:37 -03'00'

Paralelamente, siguen las tareas en la cámara de tensores de la pila principal, que debe alcanzar los 163 metros de altura este mes, mientras los obreros preparan los carros de avance para el montaje de las dovelas metálicas sobre el río Paraná.

Del lado brasileño ya fue posicionada la tercera dovela en el tramo central del puente, de un total de 37 que deberán ser colocadas. Las mismas son instaladas utilizando un moderno sistema denominado "dispositivo de lanzamiento", proyectado y construido exclusivamente para este fin.

Es importante destacar que, en este último sector mencionado, la torre principal ya fue concluida en su totalidad.

El Puente de la Integración es del tipo atirantado. El tramo central estará compuesto por un tablero soportado – en varios puntos de su extensión – por cabos fijados a la caja de equilibrio. El mástil ("Y" invertida) y los tableros son los que reciben y transmiten las cargas.

La estructura tendrá 760 metros de largo, con columnas principales de 174 metros de altura y con un vano central (espacio que queda entre los dos pilares por donde pasa el cauce de navegación del río) de 470 metros de ancho y más de 60 metros de alto. La inversión de esta obra es de USD 84 millones y está a cargo de ITAIPU Binacional.

- **Ruta de la Leche**

La construcción y mantenimiento de este corredor agroindustrial se divide en tres lotes. El primero lo ejecuta el Consorcio Vías de Occidente. Abarca el Cruce de los Pioneros – Paratodo desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita, totalizando 64,76 km.

Por su parte, el Lote 2 es responsabilidad del Consorcio Chaco Central, integrado por Benito Roggio e Hijos S.A. y LT S.A.

El trayecto va de Cruce de los Pioneros –Paratodo, desde la progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo - Cruce Douglas, a partir de la progresiva 5+100, el acceso Aceval y el tramo Campo Aceval – Cruce Infante Ávalos Sánchez, desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 29+500, sumando así 71,47 km.

Con la pavimentación asfáltica y mejoramiento de la "Ruta de la Leche" – financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- se potenciarán áreas de mucha producción, además se mejorarán accesos a sitios históricos de la guerra del Chaco, lo que favorecerá al turismo.

El aislamiento, la limitada provisión de artículos de primera necesidad, pérdidas en la producción y el desaprovechamiento de la capacidad productiva de la zona en épocas de lluvia, acabarán gracias a este emprendimiento.

Se estima que, durante todo el proceso constructivo, la obra generará más de 1.000 empleos directos en todos sus frentes, dando prioridad a los pobladores locales.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:34:40 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:21:20 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:22:04 -03'00'

II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

Obras financiadas con Bonos Soberanos.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
	TOTAL	**912.054.784.274**		
1-001-02	Contrato S.G. MINISTRO N°670/2019 LLAMADO MOPC Nº 104/2019 "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISCION DE UNA SOLUCION C&M PARA SNBE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA" (ID 368.264) SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRONICO".	116.180.367.733	85,00%	SE ENCUENTRAN EN ESTADO FINALIZADO, PENDIENTE DE PAGO DE CERTIFICADO N°6.
			23,00%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ENTREGA EN UN 77% .
			74,00%	EL SOFTWARE DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO DE BILLETAJE ELECTRONICO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECEPCIÓN DE MODULOS.
1-001-09	ID 369578 - LILAMADO MOPC Nº 164/2019 - EJECUCION DE OBRAS PARA LA AMPLIACION, PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - Lote I. - T Y C S.A.	6.579.477.880	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ID 342874 - LLAMADO MOPC N° 53/2018 - EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION, PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE N° 2. - CONSORCIO RIO PILCOMAYO - Reajuste N° 1 - Contrato Nº 307/18		100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ID 342874 - LLAMADO MOPC N° 53/2018 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEAMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE N° 1. - T Y C - REAJUSTE Nº 1 - CONTRATO Nº 309/18		100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2021 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III - ING. HUGO NAVARRO.		83,97%	EN EJECUCION
1-001-10	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ARROYO FORTÍN – VILLA ELISA Y PROMOCIÓN SOCIAL	964.725.302	98,33%	CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 29 DE MARZO DE 2021. CON EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PAGO DE DEUDAS (CERTIFICADOS NOV/2019 Y DIC/2019)
	MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARÍ – BARRIO OBRERO DE ASUNCIÓN – SEGUNDA ETAPA.	1.869.130.226	100,00%	CON ACTA DE OPERACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA Y PLAZO HASTA FEBRERO/2022 PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN FINAL E INICIO DE LOS TRÁMITES PERTINENTES A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA
	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA	3.766.803.015	82,67%	AL CIERRE DE MEDICIÓN DEL MES DE DICIEMBRE/2021, LA OBRA PRESENTA LA SIGUIENTE SITUACIÓN: UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 82,67% Y UN TEÓRICO ACUMULADO DE 85,75%, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 1.610 METROS LINEALES, EN UNA SUPERFICIE DE 12.727 METROS CUADRADOS. TRABAJOS DE OBRAS CIVILES REALIZADOS EN LOS TRAMOS 1,2 Y 3; SERVICIOS REALIZADOS, SEÑALIZACIÓN, CARTELERÍA; CÁLCULO ESTRUCTURAL; SERVICIOS AMBIENTALES; INSTALACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
	CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	1.485.055.557	71,84%	AL CIERRE DE MEDICIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE/2021, LA OBRA PRESENTA LA SIGUIENTE SITUACIÓN: UNA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL 71,84% Y UN TEÓRICO ACUMULADO DE 75,87%, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE 2.802 METROS LINEALES, EN UNA SUPERFICIE DE 50.219 METROS CUADRADOS. TRABAJOS DE OBRAS CIVILES FINALIZADOS EN LOS TRAMOS 2 Y 3, INCLUYENDO PARQUIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS (PLAZAS) Y CAMINEROS (VEREDAS INCLUSIVAS)
	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO – MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	712.552.200	N/A	

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:34:54 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:22:46 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:23:47 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
1-001-13	LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	10.451.022.473	53,21%	SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS QUE COMPETEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA, INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, DESBOSQUE, DESPEJE Y LIMPIEZA, REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE, CABECERAS PARA ALCANTARILLAS CELULARES, CABLE AISLADO PARA SUBTERRÁNEO 23KV , TERRAPLÉN POR EL MÉTODO DE REFULADO/RAMPA PARA EMBARCACIONES, DRENES VERTICALES PREFABRICADOS/RAMPA PARA EMBARCACIONES, PROTECCIÓN PERMANENTE COLCHÓN RENO (17CM)/RAMPA PARA EMBARCACIONES, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL GEOTÉCNICO (ASENTÍMETRO)/ RAMPA PARA EMBARCACIONES, INSTRUMENTACION Y CONTROL GEOTECNICO (PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO) / RAMPA PARA EMBARCACIONES, ENROCADO, PROTECCION PIE DE TALUD/ RAMPA DE EMBARCACIONES (ECT). - TERRAPLEN POR EL METODO DE REFULADO/ARMADA NACIONAL - DRENES VERTICALES PREFABRICADA/ARMADA NACIONAL, PROTECCION PERMANENTE COLCHÓN RENO (17CM) /ARMADA NACIONAL, INSTRUMENTACION (ASENTIMETRO)/ARMADA NACIONAL, PROTECCION PIE DE TALUD/ARMADA NACIONAL - EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE Y CANALES/ARMADA NACIONAL, ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE Hº A° D=1,00M /ARMADA NACIONAL (ECT).
	LLAMADO MOPC Nº 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA.	1.207.918.428	N/A	SE REALIZARÓN EL PAGO DE CERTIFICADOS DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA.
	LLAMADO MOPC Nº 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION	273.661.601	N/A	SE REALIZARON PAGOS QUE QUEDARON COMO DEUDA DEL 2020.
	LLAMADO MOPC Nº 107/2017. LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION	67.397.498	N/A	SE REALIZARON PAGOS QUE QUEDARON COMO DEUDA DEL 2020.
1-001-14	COSTANERA NORTE 2DA ETAPA	999.059.052	100,00%	PRESENTADO HASTA CERTIFICADO DE OBRAS Nº 65
1-001-16	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC	594.605.901	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO	157.390.000	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-19	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 -CDE	6.068.000.000	90,00%	EN EJECUCION
	FISCALIZACION -CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 - CDE	432.000.000	N/A	EN EJECUCION
1-001-20	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	4.516.000.000	97,00%	EN EJECUCION
	FISCALIZACION -CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	432.000.000	N/A	EN EJECUCION
	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	4.381.173.424	97,00%	EN EJECUCION
	FISCALIZACION -CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	327.040.000	N/A	EN EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:35:09 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:24:32 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:25:18 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
1-001-21	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. ID N° 317.815.	3.200.000.000	93,00%	SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA CONSORCIO TBI.
	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO - AD REFERENDUM AL PGN 2017. ID N° 317.815.	570.231.597	N/A.	SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA EDIFICACIONES.
	DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCION.	208.442.349	N/A.	SE REALIZARON PAGOS DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LOS CERTIFICADOS 11, 12, 14 Y 20 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PREVIA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.
	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y 3.	237.744.044	N/A.	SE REALIZARON PAGOS DE IVA A LA EMPRESA CONSORCIO TYPSA-INCOSA-INGENEG POR CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A LA PORCIÓN DE FONDO LOCAL POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIA NO DEL BANCO.
1-001-24	CONTRATO N° 136/2020 CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA	1.224.820.029	100,00%	SE REALIZO LA COMPENSACION AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN CONVENIO ESPECIFICO
1-001-26	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES)	8.443.252.915	43,25%	EN EJECUCION
1-001-27	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM	10.001.653.344	52,11%	EN EJECUCION
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 03/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020"	12.803.366.748	22,00%	SE REALIZARON TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BARANDAS, INSTALACIÓN DE LOMADAS Y CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN ZONAS ESCOLARES, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS, COLOCACIÓN DE TACHAS, INSTALACION DE LINEAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD, E INSTALACIONES DE MOJONES KILOMETRICOS (SISTEMA DE REFERENCIAMIENTO GEODÉSICO).
1-001-30	LLAMADO MOPC Nº 49/2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY	11.948.004.979	37,00%	SE CUENTA UN CONTRATO DE MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO (CONTRATO ABIERTO) CON TRES CONTRATISTAS. SE POSEE UN 37% DE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO.
	LLAMADO MOPC Nº 130/2017 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA ESTIAJE PERIODO 2017-2018	4.343.593.476	100,00%	OBRA CULMINADA EN EL AÑO 2020 CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA
1-001-32	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	5.000.000.000	42,00%	EN EJECUCION
1-001-34	AVENIDA ÑU GUAZU	6.000.000.000	N/A	PAGO A FEPASA SEGÚN DECRETO N° 5183/21
1-001-40	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL PARA EL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO	2.547.474.286	15,00%	EN CUANTO AL COMPONENTE DE DISEÑO DEL LLAMADO, YA SE CUENTA CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL. EL PRODUCTO 1 INCLUYE LOS SIGUIENTES ÍTEMS DEL PROYECTO (LOS CUALES YA ESTÁN APROBADOS): PROYECTO ARQUITECTÓNICO: EDIFICACIÓN, DISEÑO INTERIOR, DISEÑO EXTERIOR Y MOBILIARIO, ACABADOS DE CIELO RASO, PAREDES Y PISOS, SEGÚN TIPOS DE AMBIENTE, INCLUYENDO ANDENES VEHICULARES, ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y DE ESPERA, OFICINAS, QUIRÓFANOS, SALAS ADMINISTRATIVAS, CONSULTORIOS, SALÓN DE CONVENCIONES, ÁREAS EXTERIORES, CERCA PERIMETRAL, ETC. PLANTA ARQUITECTÓNICA, INCLUYE ESTACIONAMIENTO, PLANOS DE VIALIDAD, PAISAJISMO Y ZONAS EXTERIORES, SECCIONES TRANSVERSALES DE LA VIALIDAD Y PATIOS DE ESTACIONAMIENTO, PERSPECTIVAS, VISTAS AÉREAS E IMÁGENES EN 3D, FACHADAS, CORTES, PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO, ESTUDIO GEOTÉCNICO (STP Y PERFORACIÓN ROTATIVA), DISEÑO DE FUNDACIONES (PLANO DE DETALLE, ARMADURAS, OTROS), DISEÑO ESTRUCTURAL, PILARES, VIGAS, LOSAS, ESCALERAS, ASCENSORES, TANQUES, OTROS (PLANOS DE DETALLES, ARMADURAS, OTROS), PLANOS Y CÓMPUTOS DE MOVIMIENTOS DE SUELO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:35:24 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:25:59 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:26:44 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-001-04	FOCEM - REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN VALLEMI	29.128.684	100,00%	PAGO INTERESES MORATORIOS A EMPRESA PROVEEDORA DE EQUIPOS INFORMATICOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2-001-05	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO RUTA NACIONAL N° 5 "GRAL. BERNARDINO CABALLERO", TRAMO: CONCEPCIÓN – YBY YAÚ (109 KM)	4.709.699.123	46,14% Avance Puesta a Punto 10,53% Avance Mantenimiento	EN EJECUION
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY06, 172 KM: PY06 TRAMO: MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	189.938.247	PUESTA A PUNTO	EN EJECUION
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VAQUERIA-EMPALME RUTA 10	322.699.438	100,00%	OBRA CON RECEPCION DEFINITIVA
2-001-07	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.R.E.M.A.) RUTA NACIONAL N° 09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA, LA PATRIA (57,9 KM)	164.199.995	46,07%	EN ETAPA DE FISCALIZACIÓN DE LA PUESTA A PUNTO
	CONSTRUCCIÓN DE LAS "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000"	1.202.682.456	99,72%	EN ETAPA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). RUTA NACIONAL N° 9. TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (57,9 KM.)	668.892.228	90,71%	EN ETAPA DE FISCALIZACIÓN DE LA PUESTA A PUNTO
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.R.E.M.A.) RUTA NACIONAL N° 09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA, LA PATRIA (57,9 KM)	6.401.293	91,09%	EN ETAPA FINAL DE LA FISCALIZACIÓN
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU	169.110.946	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1 NATALIO - 7 DE AGOSTO". ID: 318719	120.419.770	97,00%	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 7 DE - RÍO ÑACUNDAY". ID: 318719 Y FISCALIZACIÓN	-	99,81%	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES". ID: 318719	956.294.423	99,39%	EN EJECUCION
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PAV. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO CAMPICHUELO	3.273.826.472	4,87%	EN EJECUCION
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PAV. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO DOS FRONTERAS	3.883.665.019	3,43%	EN EJECUCION
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PAV. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO TOROCUA	1.000.000.000	57,51%	EN EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:35:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:27:36 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:28:20 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-001-10	LPN 97/2019 ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR - LOTE 2 - RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM) Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR (4,335 KM)	1.538.038.080	35,00%	APROBACION DE INFORME N° 1 Y 2 -CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONSERVACION E INVERSION
2-001-13	LLAMADO MOPC N°11/2019 EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS RUTA NACIONAL Nº 11 TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	654.551.254	54,00%	PAGO DE CERTIFICADOS DE FISCALIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELS E SERVICIOS TRAMO SANTA ROSA-PUERTO ANTEQUERA EN EL MARCO DEL CONTRATO DEL PRESTAMO PAR 22/2016
2-001-17	LLAMADO MOPC N° 32/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS UBICADAS EN LA REGIÓN ORIENTAL"	9.999.007.071	68,00%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS PAVIMENTADOS EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS, CONSISTENTES EN BACHEOS SUPERFICIALES Y PROFUNDOS, SELLADO DE FISURAS, CARPETAS ASFÁLTICAS, REPARACIÓN DE BANQUINAS, ETC., CON INSUMOS DE CEMENTO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PROVEÍDOS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA.
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO".	13.315.302.722	100,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN SU ETAPA DE MANTENIMIENTO, EN DONDE SE PUEDE DESTACAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE FÍSICO - FINANCIERO ESTABLECIDO.
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR"	3.814.996.064	100,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN SU ETAPA DE MANTENIMIENTO, EN DONDE SE PUEDE DESTACAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE FÍSICO - FINANCIERO ESTABLECIDO.
2-001-41	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA	888.941.144	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-1-00-43	MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5.	368.086.768	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	786.034.275	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-1-00-45	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÃ	6.437.053	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-1-00-46	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO – LIMPIO.	810.577.375	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALITCA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	881.640.858	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-49	PROYECTO "CONTRATO PPP N° 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02"	433.103.747.499	62,12%	PAGOS DE EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES PARA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO Y ASÍ TAMBIÉN PARA LA DOTACIÓN DE PASIVOS FIRMES Y PASIVOS CONTIGENTES DEFINIDOS EN EL CONTRATO PPP N° 01/2017
2-001-58	LLAMADO MOPC N° 03/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA"	4.278.377.859	100,00%	SE REALIZARON TERMINACIONES DE ALGUNOS TRAMOS QUE NO ESTÁN EN EL PAQUETE DE CONCESIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS EN LA LEY DE EMRGENCIA, CON TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE BANQUINAS Y BACHEOS PUNTUALES. SE OBLIGARON FACTURAS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO. SE ENCUENTRAN PENDIENTES REAJUSTES E INTERESES.
2-001-59	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO – BELÉN - CONCEPCIÓN	921.359.914	0,00%	TAREAS INICIADAS CON FISCALIZADORAS. LLAMADO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRA EN PROCESO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:35:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:29:10 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:29:55 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-001-60	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL	894.055.447	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO.	966.236.646	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 4 - TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE.	3.369.206.399	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA.	1.920.088.077	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU.	1.366.939.111	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-61	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CIRCUNVALACION SAN PEDRO YCUAMANDIYU	847.785.029	1,97%	EN EJECUCION
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE	2.962.759.757	29,80%	EN EJECUICON
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO AVENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1	74.896.735	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO	726.646.562	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	801.816.385	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2	1.838.735.426	75,17%	EN EJECUCION
2-001-68	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA	1.500.000.000	47,46%	EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE)	371.594.569	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE	281.889.873	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-70	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY	27.422.410.115	33,64%	EN EJECUCION
2-001-88	OBRA TRAMO SAN JUAN BAUTISTA DE YBYRATY	28.905.213	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y EL CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO LLAMADO Nº 126/2011	-	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
	LLAMADO MOPC Nº 51/2014 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARÍ, GUAIRÁ Y MISIONES - PAQUETE 1, 2 Y 3	-	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
	LLAMADO MOPC Nº 81/2012 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRÁ, MISIONES Y PARAGUARÍ - PAQUETE 1,2,3,4,5,6 Y 7	-	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
	LPI Nº 15/2014 - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA, ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY	-	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
	LLAMADO MOPC Nº 09/2014 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 5	-	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:36:20 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:33:24 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:34:10 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-002-01	LLAMADO MOPC Nº 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 3	-	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CONVENIO PARA CIERRE DE CONTRATO
	LLAMADO MOPC Nº 62/2014 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMIMNOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE 2	65.911.710	100,00%	
	LLAMADO MOPC Nº 51/2014 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARÍ, GUAIRÁ Y MISIONES - PAQUETE 2	146.951.125	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
	LLAMADO MOPC Nº 62/2014 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE 1	22.393.434	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
2-002-02	LLAMADO MOPC Nº 01/2015 LPI CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU - LOTE 1	20.814.546	99,90%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
	LLAMADO MOPC Nº 01/2015 LPI CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU - LOTE 3	33.825.115	83,72%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
	LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA. TANDA - LOTE 2	164.543.645	84,13%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA. TANDA - LOTE 3	29.969.504	85,69%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITVA
	LLAMADO MOPC Nº 100/2015 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº A º EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - PAQUETE Nº 1	18.590.238	100,00%	HAN CONCLUIDO SU SERVICIO CON LA APROBACION DEL INFORME FINAL DE LA FISCALIZACION
	LLAMADO MOPC Nº 100/2015 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº A º EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - PAQUETE Nº 2	92.101.306	100,00%	HAN CONCLUIDO SU SERVICIO CON LA APROBACION DEL INFORME FINAL DE LA FISCALIZACION
	LLAMADO MOPC Nº 100/2015 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº A º EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - PAQUETE Nº 3	41.806.336	100,00%	HAN CONCLUIDO SU SERVICIO CON LA APROBACION DEL INFORME FINAL DE LA FISCALIZACION
	LLAMADO UEP-MOPC N° 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 3ERA TANDA - LOTE 1	62.815.102	87,36%	OBRA CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL" LOTE 1	291.268.063	82,72%	OBRA EN PROCESIO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL" LOTE 2	203.400.144	62,05%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 100/2015 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº A º EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - PAQUETE Nº 1	44.367.688	100,00%	HAN CONCLUIDO SU SERVICIO CON LA APROBACION DEL INFORME FINAL DE LA FISCALIZACION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:36:36 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:34:58 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:35:46 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-002-02	LLAMADO UEP-MOPC N° 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 3ERA TANDA - LOTE 2	-	86,88%	OBRA CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
2-002-03	INDEMNIZACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL TRAMO NUEVA GERMANIA – TACUATI"	42.842.214	100,00%	PAGO DE INDEMNIZACION
2-002-06	LLAMADO MOPC Nº 37/2019 LPN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ. PAQUETE 1	1.485.705.402	62,00%	SE REALIZARON PAGOS A LA CONSULTORA ENCARGADA DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS - PAQ. 1
	LLAMADO MOPC Nº 37/2019 LPN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ. PAQUETE 2	1.355.344.600	73,00%	SE REALIZARON PAGOS A LA CONSULTORA ENCARGADA DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS - PAQ. 2
	LLAMADO MOPC Nº 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 1	6.667.486.984	83,44%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCIÓN
	LLAMADO MOPC Nº 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 2	9.116.790.286	90,29%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE ALTO PARANÁ
	LLAMADO MOPC Nº 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 3	10.070.609.399	92,13%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
	LLAMADO MOPC Nº 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 4	3.083.682.406	98,56%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ
	LLAMADO MOPC Nº 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 5	7.163.573.023	99,62%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ
	LLAMADO MOPC Nº 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1	3.768.547.465	96,90%	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
	LLAMADO MOPC Nº 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 3	6.052.365.426	98,52%	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 LPN OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ) ID 365640. Grupo 1, Lote 1	768.150.498	100,00%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CORDILLERA
	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 LPN OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ) ID 365640. Grupo 1, Lote 2	599.520.992	100,00%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CORDILLERA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:36:55 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:37:22 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:38:31 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-002-06	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 LPN OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ) ID 365640. Grupo 1, Lote 3	1.216.504.585	96,40%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CORDILLERA
	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 LPN OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ) ID 365640. Grupo 1, Lote 4	2.461.343.968	96,13%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 5	2.729.862.552	99,77%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 6	3.625.214.783	100,00%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE GUAIRÁ
	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 7	835.373.029	41,39%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1	295.458.968	100,00%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 2	2.407.859.906	95,48%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 3	4.096.368.748	100,00%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 4	2.413.057.648	98,12%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 5	946.470.861	97,47%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 6	22.318.921	98,64%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 7	686.272.063	98,70%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 8	1.954.223.520	99,69%	OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 97/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU	484.217.493	76,00%	LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN ESTÁN EN EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC Nº 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	8.792.160.179	100,00%	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V EN EL DPTO. DE CONCEPCIÓN
	LLAMADO MOPC Nº 81/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO RUTA V ARROYITO(CALLE18 SUR) - KM 19,1 CON RAMALES, DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	302.193.096	100,00%	SERVICIOS DE FISCALIZACION EN EL DPTO. DE CONCEPCIÓN
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 4	480.949.607	100,00%	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:37:14 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:39:20 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:40:35 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-002-07	LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL	2.903.874.688	84,11%	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
	LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL	2.063.490.688	88,08%	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 1	1.210.905.961	84,11%	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2	1.000.000.000	84,11%	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 3	1.000.000.000	84,11%	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
	PROVISION DE CEMENTO PORTLAND	100.640.000	N/A	PROVISIÓN DE CEMENTO PORTLAND
2-002-08	LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL	3.876.912.906	98,70%	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km)	2.957.069.159	100,00%	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL COMANDO DE INGENIERÍA DEL EJÉRCITO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS
2-002-09	LLAMADO MOPC Nº 103/2019 CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	-	100,00%	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	4.149.930.228	90,00%	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS EN EL DPTO. DE CONCEPCIÓN
2-002-11	LLAMADO MOPC LPI Nº 41/2019 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPÁ, GUAIRÁ Y MISIONES (CAF 10606 - FONPLATA PAR-23). PAQUETE 2.	530.138.128	51,90%	LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION ESTAN EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC LPI Nº 78/2019 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2 (CAF 10606 - FONPLATA PAR-23).	536.806.977	47,00%	LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION ESTAN EN EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:37:32 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:41:42 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:42:33 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-002-12	LLAMADO MOPC N° 100/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC	958.019.659	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS	2.416.042.564	N/A	N/A
	LPN N° 183/2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION	895.601.730	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS	2.668.229.100	N/A	N/A
	LPN N° 183/2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION	762.471.001	N/A	N/A
	LPN N° 61/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS	510.536.670	N/A	N/A
	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES	281.025.780	N/A	N/A
	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES	8.657.482.860	N/A	N/A
	LPN SBE N° 106/2021 ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC	700.000.000	N/A	N/A
	ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC	1.155.075.000	N/A	N/A
	ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC	51.086.000	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC Nº 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC - SEGUNDA CONVOCATORIA	300.000.000	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC Nº 37/2021 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC	1.000.000.000	N/A	N/A
	LPN N° 29/2020 ADQUISICION DE CASETAS PRE FABRICADAS PARA ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES DE CONSUMO PROPIO	1.791.752.000	N/A	N/A
	PAGO DE ALQUILERES	259.899.999	N/A	N/A
	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE PLANTA	2.466.070.546	N/A	N/A
2-002-13	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	2.435.898.551	78,33%	OBRAS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS EN EL DPTO DE CANINDEYÚ

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:37:55 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:43:24 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:44:24 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2021	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-002-14	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	4.194.366.590	100,00%	OBRAS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS EN EL DPTO DE CAAZAPÁ
2-002-15	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	4.348.364.551	71,34%	OBRAS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS EN EL DPTO DE ÑEEMBUCÚ
2-002-16	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	1.740.000.000	94,01%	OBRAS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS EN EL DPTO DE PARAGUARÍ
2-002-17	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	4.080.262.681	63,40%	OBRAS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS EN EL DPTO DE SAN PEDRO
2-003-01	CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA.	1.398.919.497	100,00%	ESTÁN EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL CON LA PUESTA A PUNTO DE TODO EL SISTEMA.
	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA.	-	100,00%	LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, PERO EN EL PROCESO DE PRUEBA DEL MISMO SE ENCONTRARON FALLAS EN EL MISMO POR LO QYE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECISIÓN.
	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA.	-	100,00%	LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, PERO EN EL PROCESO DE PRUEBA DEL MISMO SE ENCONTRARON FALLAS EN EL MISMO POR LO QYE EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECISIÓN.
2-003-02	LLAMADO UEP MOPC Nº 96/2016. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID N° 304.801.	508.131.370	88,85%	LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, PERO EL CONTRATO CUENTA CON CM N° 5 (ADUCTORA FILADELFIA-MCAL. ESTIGARRIBIA) QUE SE ENCUENTRA EN CURSO, CON UN 88,85% DE AVANCE.
	LLAMADO UEP MOPC Nº 03/2019. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID Nº 354.778.	44.205.228	100,00%	LAS OBRAS FUERON TERMINADAS EN MARZO 2021. SE EJECUTARON LAS 1215 UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PREVISTAS.
	LLAMADO UEP MOPC Nº 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674. Contratista: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	39.833.797	40,70%	EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC Nº 11/2019. LPI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID N° 343.693	1.199.219.404	100,00%	FUE SUSCRIPTO UN CM Nº1 QUE AMPLÍA LAS OBRAS DE REDES. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN PRÁCTICAMENTE TERMINADAS.
	CONTRATO SG MINISTRO N° 406/2020. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DPTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.678. Empresa fiscalizadora: CONSORCIO ALCANTARILLADO REGION ORIENTAL	19.138.503	N/A	-
	PAGO DE VIÁTICOS A SUPERVISORES DE OBRAS	248.170.450	N/A	-

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:38:31 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:45:21 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:46:52 -03'00'

Avance de Obras por Proyecto

ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO	ASUNCION	CGI SRL	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	TES INGENIERÍA	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS IGLESIAS DE YAGUARON, STMA TRINIDAD Y ALTOS - 2DA CONVOCATORIA	VARIOS	JARDINAGRO	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	HOLLER INGENIERÍA SRL	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC	ASUNCION	INTECH SRL	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA- 2DA CONVOCATORIA	SAN CARLOS	J&G JULIO GÓMEZ	100,00%	100,00%	CONCLUIDO
ACTIVIDAD "CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-09	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2021 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I.	POZO HONDO	CONSORCIO CANALES DEL CHACO	40,00%	38,84%	EN EJECUCION, LOS TRABAJOS PROSEGUIRAN EN EL 2022
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2021 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II.	MARGARIÑO	CONSORCIO MISTOLAR	40,00%	45,67%	EN EJECUCION, LOS TRABAJOS PROSEGUIRAN EN EL 2022
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2021 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III.	GRAL. DIAZ	ING. HUGO NAVARRO	40,00%	40,00%	EN EJECUCION, LOS TRABAJOS PROSEGUIRAN EN EL 2022
PROYECTO "MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES DE ARROYOS"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-10	MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARÍ – BARRIO OBRERO DE ASUNCIÓN – SEGUNDA ETAPA.	ASUNCIÓN	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E	100,00%	100,00%	OBRA FINALIZADA. CON INFORME DE OPERACIONES PREVIAS AL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, COMO PARTE DE LOS TRÁMITES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PREVISTA PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2022. LA OBRA CONSISTIÓ EN LA PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES DEL ARROYO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y DE MUROS DE PIEDRA BRUTA, LA REMOCIÓN DE RESIDUOS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL DESAGÜE PLUVIAL Y ACCESOS DE LAS CALLES QUE TERMINAN EN EL ARROYO. ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS A LO LARGO DE LAS MÁRGENES Y DE DOS COLECTORES CLOACALES PARA EVITAR DESCARGAS DE EFLUENTES DIRECTAS AL ARROYO.
	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA	LAMBARE	CONSORCIO CTN			LA OBRA CONSISTE EN LA PROTECCIÓN DE MÁRGENES, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y ENTUBAMIENTO DEL ARROYO, CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS A LO LARGO DE LAS MÁRGENES Y DE COLECTORES CLOACALES PARA EVITAR DESCARGAS DIRECTAS AL ARROYO.
	CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	SAN IGNACIO	CONSORCIO DEL SUR			LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL, LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, CALLES ASFALTADAS, PLAZAS, PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN EN LOS TRAMOS INTERVENIDOS.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:39:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:47:48 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:48:49 -03'00'

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA, CENTRO HISTÓRICO Y PARQUE BICENTENARIO"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-13	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	ASUNCION	GINSA S.A.	50,00%	53,21%	SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS QUE COMPETEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA, INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, DESBOSQUE, DESPEJE Y LIMPIEZA, REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE, CABECERAS PARA ALCANTARILLAS CELULARES, CABLE AISLADO PARA SUBTERRÁNEO 23KV , TERRAPLÉN POR EL MÉTODO DE REFULADO/RAMPA PARA EMBARCACIONES, DRENES VERTICALES PREFABRICADOS/RAMPA PARA EMBARCACIONES, PROTECCIÓN PERMANENTE COLCHÓN RENO (17CM)/RAMPA PARA EMBARCACIONES, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL GEOTÉCNICO (ASENTÍMETRO)/ RAMPA PARA EMBARCACIONES, INSTRUMENTACION Y CONTROL GEOTECNICO (PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO) / RAMPA PARA EMBARCACIONES, ENROCADO, PROTECCION PIE DE TALUD/ RAMPA DE EMBARCACIONES (ECT). - TERRAPLEN POR EL METODO DE REFULADO/ARMADA NACIONAL - DRENES VERTICALES PREFABRICADA/ARMADA NACIONAL, PROTECCION PERMANENTE COLCHÓN RENO (17CM) /ARMADA NACIONAL, INSTRUMENTACION (ASENTIMETRO)/ARMADA NACIONAL, PROTECCION PIE DE TALUD/ARMADA NACIONAL - EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE Y CANALES/ARMADA NACIONAL, ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE Hº Aº D=1,00M /ARMADA NACIONAL (ECT).
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-14	COSTANERA NORTE 2DA. ETAPA	ASUNCION	CONSORCIO D-R COSTANERA	100,00%	100,00%	PRESENTADO EL CERTIFICADO N° 65 CON AVANCES DE EJECUCIÓN FÍSICA SEGÚN CONVENIOS MODIFICATORIOS
PROYECTO "DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EDIFICIOS HISTÓRICOS"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-15	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FADA Y MOPC - PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JOAQUÍN DE CAAGUAZÚ Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SU RESTAURACIÓN	CAAGUAZU	FADA-UNA	100,00%	100%	PAGO FINAL
PROYECTO "RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-16	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO	ASUNCION	ING. MARIO LLANO	100,00%	100%	CONCLUIDO
	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC	ITAUGUA	ING. FERNANDO MORENO	100,00%	100%	CONCLUIDO
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-19	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 -CDE	CIUDAD DEL ESTE	CONSORCIO AGB - TOCSA	100,0%	90,0%	EN EJECUCION
	FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 -CDE	CIUDAD DEL ESTE	CIALPA HIDROCONTROL	N/A	N/A	EN EJECUCION
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CIRS DE EMBOSCADA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	APONTE LA TORRE	100,0%	97,0%	EN EJECUCION
	FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	N/A	N/A	EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 -EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO CORDILLERA	100,0%	97,0%	EN EJECUCION
	FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL	N/A	N/A	EN EJECUCION
PROYECTO "REC. Z. CENTRO AS. CENT. OFIC. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-21	DISEÑO Y OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	ASUNCION	CONSORCIO TBI	100,00%	93,00%	EL AVANCE DE LOS EDIFICIOS DE GOBIERNO TIENE UNA PRORROGA DE PLAZO DE EJECUIÓN HASTA ABRIL DEL 2022, DEBIDO AL ATRASO EN LA APROBACION MUNICIPAL DEL EJE CIVICO, DISPUESTO EN EL CMNº 3 Y DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019.
	FISCALIZACIÓN OFICINA DE GOBIERNO	ASUNCION	CONSORCIO EDIFICACIONES	100,00%	67,00%	DEBIDO A LA PRORROGA OTORGADA A LA CONTRATISTA CORRESPONDE LA PRORROGA AL CONTRATO DE LA FISCALIZACION HASTA FEBRERO DEL 2022.
	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCIÓN -1ERA.ETAPA	ASUNCION	GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES REALIZADAS.
	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCIÓN -2DA.ETAPA	ASUNCION	-	N/A	N/A	LA SUSPENSIÓN DEL LLAMADO SE DEBIO AL CRITERIO ESTABLECIDO POR EL PODER EJECUTIVO,CONSIDERANDO EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA SALUD COMO PRIORITARIOS PARA EL PAIS.
	TRAMO 2 Y 3 - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL (PRIMERA ETAPA 11 KM)	ASUNCION / FDO. DE LA MORA / SAN LORENZO	MOTA-ENGIL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	CIERRE DEL CONTRATO CON MOTA	Finalizado	ACTUALMENTE EL TRAMO 1 CUENTA CON DISEÑO, TANTO VIAL COMO URBANÍSTICO; EL PROYECTO CONSISTE EN UN SERVICIO DE TRANSPORTE OFRECIDO POR LAS MISMAS EMPRESAS QUE ACTUALMENTE CIRCULAN SOBRE EL CORREDOR, PERO CON UN AJUSTE DE NORMATIVAS A SER REQUERIDAS POR EL MOPC, INTRODUCIENDO IMPORTANTES MODIFICACIONES AL MODELO ORIGINAL. FUE SUSCRITO EL CONVENIO ESPECIFICO CON LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN. EL CONTRATO DEL TRAMOS 2 Y 3, FUE DADO POR TERMINADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020 A TRAVES DE LA RESOLUCIÓN Nº 244/20. ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN ARBITRAJE INICIADO POR LA EMPRESA MOTA ENGIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY.
	FISCALIZACIÓN SISTEMA TRONCAL Y REDES (11 KM)	ASUNCION / FDO. DE LA MORA / SAN LORENZO	CONSORCIO TYPSA-INCOSA-INGENEG	100,00%	100,00%	EL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DEL TRAMOS 2 Y 3, FUE DADO POR TERMINADO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 A TRAVES DE LA RESOLUCIÓN Nº 2563/20. EL CONTRATO DE LA FISCALIZACIÓN Nº 307/2016 SE ENCUENTRA FINALIZADO.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:39:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:49:44 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:51:55 -03'00'

PROYECTO "REC. Z. CENTRO AS. CENT. OFIC. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-21	TRAMO 1 - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL	ASUNCION	CONSORCIO DC INGENIERÍA-STILER SA	DISEÑO ENTREGADO CONFORME AL CONTRATO ADJUDICADO.	COMPONENTE BTR CANCELADO.	EL COMPONETE BTR FUE CANCELADO A TRAVES DE LA NOTA M.H. N° 1038 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2020. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DEL CONTRATO.
	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	ASUNCION	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A	100,00%	92,67%	EL AVANCE DE LA OBRA TUVO UNA PRÓRROGA DE PLAZO DE 6 MESES, HASTA FEBRERI DEL AÑO 2.022 SE ENCUENTRA EN GESTIÓN EL CMN° 3 POR EL INCREMENTO DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL, Y A LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCION ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019.
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	ASUNCION	CONSORCIO INCOSA - ICASA	100,00%	100,00%	SE OBTUVO LA NO DEL INFORME FINAL, SÓLO QUEDA PENDIENTE LOS PAGOS DE IVA QUE SON CON RECURSOS DE FONDO LOCAL.
PROYECTO "CAPAC. Y MEJOR. FORM. EJ. DE PROYECTOS DE LA DIPE"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-23	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ALCANCE NACIONAL	N/A	100,00%	95,00%	MEDIANTE LA MISMA, LA DIPE HA ESTRUCTURADO PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PRIVADO COMO LOS PROYECTOS DE RUTA PY01 E HIDROVÍA. LOS MISMOS REPRESENTAN PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL PAÍS.
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-24	ELABORACIÓN DEL DISEÑO EJECUTIVO DE LA OBRA, DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES QUE IMPLICA ENTREGAS PARCIALES Y SUS RESPECTIVAS REVISIONES.	ASUNCION	CONSORCIO DEL SUR	100,00%	9,46%	EN EJECUCION
	LLAMADO N° 64/2020. ID: 384450. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 492/2019 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR	ASUNCION	TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A	100,00%	68,23%	EN EJECUCION
	LLAMADO N° 53/2020. ID.: 383647. TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR	ASUNCION	IR CONSTRUCTORA SA	100,00%	89,00%	EN EJECUCION
	CONTRATO N° 136/2020 CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA	ASUNCION	COMINGE	100,00%	100,00%	FINALIZADO
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PARAGUAY: ASUNCIÓN - CHACO-Í"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-26	LLAMADO MOPC N° 156/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES) AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	ASUNCION - CHACO I	CONSORCIO UNION	32,30%	43,25%	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN CON EL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA APROBADO.CULMINACIÓN DE 30 PILOTES DE 2 METROS DE DIÁMETRO DE PROFUNDIDAD ENTRE 45 A 48 METROS DE PROFUNDIDAD DEL APOYO 54, Y EN EL APOYO 55 SE ENCUENTRA EJECUTADO EN UN 50 %, ESTOS SON LOS APOYOS PRINCIPALES DEL PUENTE ATIRANTADO. EL MAYOR AVANCE A LA PLANIFICADO SE DEBE A QUE LA OBRA SED VIO FAVORECIDA POR LAS BUENAS CONDICIONES CLIMATICAS ADEMAS DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA.
PROYECTO "AMPLIACION DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-27	LLAMADO MOPC N° 193/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA - ID 371819	PILAR	CONSORCIO CTC	69,99%	52,11%	EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS: LA META NO FUE ALCANZADA, DEBIDO A QUE SE SUCEDIERON 126 DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS. MIENTRAS QUE EN LO RELACIONADO AL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LAS FASES A, B Y C FUE APROBADO, SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS RELACIONADOS AL CONTRATO DE LA FASE A.
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN TRES BOCAS"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-28	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/SAN LORENZO	TECNOEDIL S.A.	58,47%	58,47%	SE DIO INICIO A LA FASE 2, CON ESO SE INICIA LA EJECUCIÓN DE RUBROS DE LA OBRA PRINCIPAL. LOS PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS SON: DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES; PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO PREEXCAVADOS DE CONCRETO, PILOTES DE HORMIGÓN SECANTES PREEXCAVADOS DE CONCRETO, COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA ; ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA; VIGA DE HORMIGÓN ARMADO CABEZAL DE MUROS DE PILOTES SECANTES; IMPLEMENTACIÓN DEL PGA, SEGURIDAD VIAL, MANEJO DE TRÁNSITO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
	FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/SAN LORENZO	CONSORCIO SDC CONSULTORES	77,21%	77,21%	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, LIBERACIÓN DE ZONA DE OBRAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCE DE OBRA, ETC.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:40:03 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:52:50 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:53:43 -03'00'

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIAL E ILUMINACION"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-29	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS	ALCANCE NACIONAL	CDD CONSTRUCCIONES S.A. CONSORCIO RUTAS SEGURAS CONSORCIO SEÑALIZACIONES DEL PARAGUAY CONSTRUCTORA ALPE S.A.	100,00%	100,00%	SE REALIZARON TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BARANDAS, INSTALACIÓN DE LOMADAS Y CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN ZONAS ESCOLARES, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS, COLOCACIÓN DE TACHAS, INSTALACION DE LINEAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD, E INSTALACIONES DE MOJONES KILOMETRICOS (SISTEMA DE REFERENCIAMIENTO GEODÉSICO). SE ESPERA CUBRIR MAS TRAMOS EN EL SIGUIENTE PERIODO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.
PROYECTO "DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
	LLAMADO MOPC Nº 49/2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY	ALCANCE NACIONAL	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C)	100,00%	27,31%	EL CONTRATISTA EJECUTO 368.655,42 M3 DE CONFORMACIÓN DE CANALES DE NAVEGACIÓN CON UNA META CONTRACTUAL DE 1.350.000 M3, SIENDO INTERVENIDO LOS PASOS CRÍTICOS PUERTO I, ISLA DEL TORO, PEDERNAL Y MONTELINDO. EL CONTRATO ES DE MODALIDAD ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO (CONTRATO ABIERTO).
1-001-30	LLAMADO MOPC Nº 49/2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY	ALCANCE NACIONAL	TERMINAL OCCIDENTAL S.A. (TOSA)	100,00%	29,48%	EL CONTRATISTA EJECUTO 309.556,23 M3 DE CONFORMACIÓN DE CANALES DE NAVEGACIÓN CON UNA META CONTRACTUAL DE 1.050.000 M3, SIENDO INTERVENIDO LOS PASOS CRÍTICOS VUELTA ITA PIRU, GUYRATI, ISLA ROSITA, CANCHA LARGA, JUKERI Y TRAVESÍA QUESO. EL CONTRATO ES DE MODALIDAD ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO (CONTRATO ABIERTO).
	LLAMADO MOPC Nº 49/2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY	ALCANCE NACIONAL	ARTE Y ESTRUCTURA S.A.	100,00%	70,48%	EL CONTRATO ES DE MODALIDAD ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO (CONTRATO ABIERTO). EL CONTRATISTA EJECUTO 422.850,35 M3 DE CONFORMACIÓN DE CANALES DE NAVEGACIÓN CON UNA META CONTRACTUAL DE 600.000 M3, SIENDO INTERVENIDO LOS PASOS CRÍTICOS LA BRETONA, STANLEY, ITAPUCUMI Y PALACIO CUE. EL CONTRATO ES DE MODALIDAD ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO (CONTRATO ABIERTO).
PROYECTO " RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO PALACIO DE GOBIERNO"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-32	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	ASUNCION	CONSORCIO DE RESTAURACION	100,0%	42,8%	EN EJECUCION
PROYECTO " SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-34	AVENIDA ÑU GUAZU	ASUNCION - LUQUE	N/A	N/A	N/A	PAGO DE INDEMNIZACION A FEPASA SEGÚN DECRETO Nº 5183/21
PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-39	ADJUDICACIÓN DE CONSULTORÍAS VITALES PARA LA ACTIVACIÓN EFECTIVA DEL PROGRAMA: CONSULTORÍA DE DESARROLLO DEL MASTER PLAN Y DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR. EN EL MARCO DE PLAN DE REASENTAMIENTO TEMPORAL TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS PARA EL ACOMODO TEMPORAL DE LAS AFECTADAS POR OBRAS DE REFULADO HIDRÁULICO. SE HA LOGRADO EL REASENTAMIENTO TEMPORAL DE 12 FAMILIAS; SE PROCEDIÓ A LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA ÚNICA DE 36 FAMILIAS DEL ÁREA BANCO HOBY; Y LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 10 VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL ACOMODO DEFINITIVO DE IGUAL NÚMERO DE FAMILIAS. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO. ACOMPAÑAMIENTO CERCANO DE LAS OBRAS DEL BARRIO TEMPORAL Y REFULADO HIDRÁULICO, LLEVADO ADELANTE POR LA UEPE COSTANERA SUR (PROYECTO ASOCIADO).	ASUNCION	N/A	3,00%	3,00%	N/A
PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO "						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-40	OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO	CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. - ITASA S.A. - PROEL INGENIERÍA - M.M. S.A.	50,00%	15,00%	EN CUANTO AL COMPONENTE DE DISEÑO DEL LLAMADO, EL CONSORCIO HA PRESENTADO EL PRODUCTO Nº 1, EL CUAL YA CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL MSPYBS. POR ENDE, ACTUALMENTE, EL LLAMADO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO Nº 2, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO EJECUTIVO.
Proyecto " CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN "						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
1-001-42	OBRA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - ENCARNACIÓN	ENCARNACCION	CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR	1,00%	0,00%	LA ORDEN DE INICIO CON NOTA DOP Nº 646/2021 FUE EXPEDIDA EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE MANERA A PROCEDER CON LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE APROBACIÓN DEL PRODUCTO 1 DEL PROYECTO EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL. HAN REALIZADO UN ANÁLISIS EN CUANTO A LAS POSIBLES INUNDACIONES EN LA ZONA QUE IMPEDIRÍAN EL ACCESO AL HOSPITAL. PARA ESTE PROPÓSITO, EL MOPC HA REALIZADO UNA VISITA AL SITIO DE OBRAS Y HA PLANTEADO LAS SOLUCIONES POSIBLES.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:40:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:54:47 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:55:43 -03'00'

PROYECTO " FOCEM - REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN VALLEMI "						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-04	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA CONCEPCIÓN VALLEMI	CONCEPCION	-	100,00%	100,00%	OBRAS FISICAS CULMINADAS EN LOS 5 LOTES. PAGOS DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES.
PROYECTO " MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN "						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-05	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N° 8 "DR. BLAS GARAY" TRAMO CAAZAPÁ-YUTY Y ACCESOS.	CAAZAPA	ILSUNG CONTRUCTION CO. LTD	100,00%	100,00%	EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10.	VAQUERIA	CONCRET MIX & ASOCIADOS (CONCRET MIX S.A. - OCHO A S.A.)	100,00%	100,00%	EL 20 DE ENERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 KM: A) PY06 TRAMO: ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN, 78 KM; B) PY08: TRAMO YUTY-CNEL BOGADO, 66 KM; Y C) ACCESOS YUTY, SAN PEDRO, ARTIGAS , CNEL. BOGADO, 11 KM.	CAPITAN MEZA / NATALIO / ENCARNACION	SERVIAM S.A. SUCURSAL PARAGUAY	N/A	N/A	CONTRATO RESCINDIDO. ACTUALMENTE EN ETAPA DE ARBITRAJE.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY06, 172 KM: PY06 TRAMO: MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	CONSORCIO MONDAY (TECNOEDIL S.A. - PROEL INGENIERIA)	100,00%	100,00%	OBRAS DE PUESTA A PUNTO CONCLUIDAS. ACTUALMENTE EN ETAPA DE MANTENIMIENTO.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY03. 151 KM TRAMO: ROTONDA CALLE 6.000-RUTA 3-AZOTEY	AZOTEY	PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO	100,00%	100,00%	OBRAS DE PUESTA A PUNTO CONCLUIDAS. ACTUALMENTE EN ETAPA DE MANTENIMIENTO.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: RUTA PY10, PUERTO ROSARIO-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY-GRAL AQUINO E ITACURUBÍ DEL ROSARIO (90 KM)	TAPIRACUAY-GRAL AQUINO E ITACURUBÍ DEL ROSARIO	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN Y ASOCIADOS (Constructora Asunción S.A. - EDB Construcciones)	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO DESDE EL 14 DE OCTUBRE DE 2021
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: SUPERCARRETERA ITAIPÚ, CIUDAD DEL ESTE-HERNANDARIAS-CRUCE CAROLINA (173 KM)	CDE - HERNANDARIAS	CONSORCIO SUPER CARRETERA (Concret Mix S.A. - Constructora Acaray S.A.)	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO DESDE EL 10 DE SETIEMBRE DE 2021. CM N°1 AUMENTO DE PLAZO. PASA DE 42 A 44 MESES.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 1. TRAMO: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)	YASY KAÑY-CURUGUATY	Consorcio Rio Ypane	55,00%	50,82%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO. CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO. SE PRORROGAN LAS OBRAS POR 6 MESES. PASA DE 42 A 48 MESES.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 2. RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN YBY YAÚ (109 KM)	CONCEPCIÓN YBY YAÚ	ECOMIPA S.A.	98,00%	93,77%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO
	REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO: CURUGUATY-SALTOS DEL GUAIRÁ	CURUGUATY-SALTOS DEL GUAIRÁ	TECNOEDIL S.A.	53,00%	46,14% Puesta a Punto 10,53% Mantenimiento	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAÚ-P.J. CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTEY-YBY YAÚ, 32,7 KM	YBY YAÚ-PEDRO JUAN CABALLERO-AZOTEY	Consorcio Rovial-Caldetec	46,00%	36,51%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO
	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA COMUNIDAD INDÍGENA JOYVY EN SANTA LIBRADA, 20 DE JULIO, SAN JORGE ORIGINARIOS Y SAN JORGE YPANARA – DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU.	CAAGUAZU	Iniciativas Constructivas S.A..	100,00%	100,00%	OBRAS CULMINADAS. ENTREGA DE 60 VIVIENDAS, 4 CENTROS RELIGIOSOS (OPY), 3 SALONES COMUNITARIOS, 3 COMUNIDADES CON SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, 3 ESCUELAS, 40 PERSONAS CAPACITADAS EN OFICIOS RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE VIVIENDA Y SISTEMA DE AGUA
	IMPLEMENTACIÓN, NORMALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SIAT	-	Universidad Católica	100,00%	100,00%	INFORME FINAL ENTREGADO Y APROBADO POR EL MOPC.
	APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10 - PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	VAQUERIA	Sociedad de Estudios Rurales y Cultura - SER	100,00%	100,00%	TRABAJOS CULMINADOS. INFORME FINAL ENTREGADO Y APROBADO POR EL MOPC Y BID.
	PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY - CAAZAPÁ	YUTY - CAAZAPA	Consorcio TEKOHA	100,00%	100,00%	Trabajos concluidos. Informe final entregado. Pendiente aprobación del BID.
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES ÍNDIGENAS	CAAGUAZU	Beltrom SA	100,00%	100,00%	CUMPLIDO
	AUDITORIA DEL PROGRAMA	-	GESTIÓN EMPRESARIAL	100,00%	100,00%	INFORME DE ESTADOS AUDITADOS PRESENTADO Y APROBADO POR EL BID.
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2030	-	Consorcio CPS-PEYCO	N/A	N/A	CONTRATO FIRMADO EL 08/06/2021. ORDEN DE PROCEDER 09/08/2021.
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONST. VIAL "						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-07	OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000".	ALBERDI	CONSORCIO HEISECKE - TECO	99,72%	99,72%	EN ETAPA FINAL DE LA OBRA
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI	ALBERDI	CONSORCIO SERTEC	N/A	N/A	EN ETAPA FINAL DE LA FISCALIZACION DE LA OBRA
			CONSORCIO ETH	N/A	N/A	EN ETAPA DE CATASTRO DE FASE A
	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM).	CURUGUATY	CONSORCIO VILLA YGATIMI	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA EN FECHA 30/06/2021
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.	CURUGUATY	CONSORCIO CIA-INCOCIV	N/A	N/A	EN ETAPA DE CATASTRO DE FASE A
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BÁSCULA Y CONTROL POLICIAL	CURUGUATY - ALBERDI	-	N/A	N/A	EN ETAPA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO FINAL, LUEGO EL LLAMADO A LICITACIÓN

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:40:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 11:56:41 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 11:57:43 -03'00'

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONST. VIAL "						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-07	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	CONSORCIO RUTA 9	100,00%	100,00%	CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO, DE FECHA 29/09/2021
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	CONSORCIO RUTA 9	50,94%	50,94%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO DE OBRA
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	CONSORCIO D&C	46,07%	46,07%	EN ETAPA DE FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE OBRA
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY	-	N/A	N/A	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACIÓN PARA EL CONTRATISTA
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY	-	N/A	N/A	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN
	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL.	CURUGUATY - ALBERDI	-	N/A	N/A	EN ETAPA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO FINAL, LUEGO EL LLAMADO A LICITACIÓN

PROYECTO "MEJORAMIENTO CORREDORES DE EXPORTACION EN ITAPUA Y ALTO PARANA "						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EPXORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1 NATALIO - 7 DE AGOSTO" ID: 318719	NATALIO - 7 DE AGOSTO	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	96,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EPXORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 7 DE - RÍO ÑACUNDAY". ID: 318719	7 DE AGOSTO - RÍO ÑACUNDAY	ECOMIPA S.A.	100,00%	99,81%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EPXORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES". ID: 318719	RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES	ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.	100,00%	99,39%	OBRA EN EJECUCION
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 1. ID: 371805	CAMBYRETA - CAMPICHUELO	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	30,20%	4,87%	OBRA EN EJECUCION
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 2. ID: 371805	MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LÓPEZ	MM SOCIEDAD ANÓNIMA	8,05%	3,43%	OBRA EN EJECUCION
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 3. ID: 371805	PUERTO TOROCUA	CONSORCIO TECO - LOPEZ COMERCIAL	57,55%	57,51%	OBRA EN EJECUCION

PROYECTO "MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI "						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-09	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6. / 314359 / SGMINISTRON°551 / 23-12-16 / LI-12013-16-134606 / RESOLUCIÓN N° 2124	SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CONSORCIO TAVAI	100,00%	100,00%	CM 3 FIRMADO EN FECHA 20/07/2021. LOS AJUSTES DE CANTIDADES DE ÍTEMS CONTRACTUALES Y SU BALANCEO Y LA EXCLUSIÓN DE ÍTEMS EN EL PRESENTE CONVENIO, IMPLICAN UNA REDUCCIÓN EN EL PRECIO TOTAL.
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO-EMPALME RUTA 6-FASE B	SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CONSORCIO KEC & AII (KOREA EXPRESSWAY CORPORATION - ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERÍA S.R.L.)	100,00%	91,20%	
	CATASTRO DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO-EMPALME RUTA 06-FASE A	SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CONSORCIO KEC & AII (KOREA EXPRESSWAY CORPORATION - ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERÍA S.R.L.)	100,00%	100,00%	CATASTRO DE AFECTADOS POR LA FRANJA DE DOMINIO PÚBLICO CONCLUIDO
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO BID DE LA GPV (ECATEF)	ASUNCION	CONSORCIO TYPSA-NORDA	100,00%	100,00%	
	AUDITORÍA DEL PROGRAMA	ASUNCION	PRICEWATERHOUSECOOPERS	100,00%	100,00%	INFORME DE ESTADOS AUDITADOS PRESENTADO Y APROBADO POR EL BID.

PROYECTO "MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-10	LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI -PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	ALBERDI	CONSORCIO T C PILAR	29,42%	38,79%	LA OBRA PRESENTA UN ADELANTO RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO EJECUTANDOSE LAS TARES DE MOVIMIENTO DE SUELO COMO SER EL TERRAPLEN, TERRAPLEN POR REFULADO, SUB-RASANTE MEJORADA, BASE GRANULAR ESTABILIZADA, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS CELULARES.
	LLAMADO LPI N° 39/2016- DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR.	ALBERDI	CONSORCIO ECOMIPA-TOCSA	100,00%	98,00%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CULMINACIÓN. AL MES DE DCIEMBRE SE TIENE 37,89 KM PAVIMENTADOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:41:01 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 11:58:43 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 11:59:43 -03'00'

PROYECTO "HABILITACION DE LA RED VIAL EN COR. PAR. CAAG. GUAIRA CAAZAPA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-12	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO PARAGUARI	100,00%	94,08%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA FINAL DE PUESTA A PUNTO.
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CONCIV	82,76%	75,37%	PRESENTA UN LEVE RETRASO LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO PARAGUARI	5,91%	5,91%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MANENTENIMIENTO POR CINCO (5) AÑOS.
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CONCIV	3,94%	3,94%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MANENTENIMIENTO POR CINCO (5) AÑOS.
	FISCALIZACIÒN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVCIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI – VILLARRICA (81,5 KM.): TEBICUARY – LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI – PIRIBEBUY – RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.)	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO GRIMAUX ELECTROCONSUL	N/A	N/A	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÒN DE LA OBRA.
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM).	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT	N/A	N/A	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÒN DE LA OBRA.

PROYECTO "HABILITACION DE LA RED VIAL EN DPTO. SAN PEDRO"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-13	. EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	SANTA ROSA	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	56,04%	66,16%	LA EMPRESA CONTRASTISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS OBRAS PUESTA A PUNTO Y DE MANTENIMIENTO. DE ACUERDO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUESTA A PUNTO, EN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES MAYOR AL AVANCE EJECUTADO PROGRAMADO. SOLO EN EL MES DE JUNIO SE PRESENTÓ UN ATRASO DE 2,64 %, EL CUAL FUE SUBSANADO INCORPORANDO MÁS EQUIPOS Y PERSONALES A LA OBRA, LO QUE GENERÓ AL TERMINO DEL AÑO 2021 UNA DIFERENCIA DEL 10,12 % ENTRE EL AVANCE EJECUTADO Y EL AVANCE PROGRAMADO, TOTALIZANDO ASÍ UN TOTAL DE 44,5 KM DE LA NUEVA CARPETA DE RODADURA.

PROYECTO "HABILITACION DE LA RED VIAL PAV. TRAMO VILLETA - ALBERDI"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-14	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2	VILLETA	CONSTRUCTORA HEISECKE	100,00%	100,00%	LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO. CUENTA CON ACTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLETA	CONSTRUCTORA HEISECKE	11,81%	11,81%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MANENTENIMIENTO POR CINCO (5) AÑOS.
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLETA	CONSORCIO ETL DEL SUR	N/A	N/A	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÒN DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÒN DE LA OBRA.

PROYECTO "HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-15	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION	CONSORCIO SANTA ROSA	76,00%	79,00%	LA OBRAS DE PUESTAS A PUNTO OPP YA CUENTA CON EL CERTIF. DE ACEPTACION DE LAS OPP
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION	CONSORCIO SPDYD SERVINGGI SRL – PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV Y DISEÑO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE MÉXICO CV.	12,00%	11,00%	N/A

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:41:19 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:00:50 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:01:54 -03'00'

PROYECTO "HABILITACION DE LA RED VIAL PAV. DPTOS. SAN PEDRO CAAGUAZU CANINDEYU"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-16	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO-CARAYAO- YASY KAÑY-CAPIIBARY- SANTA ROSA DEL MBUTUY	RAMÓN C. ALVAREZ SA	20,24%	0,00%	EN FECHA 24 DE SETIEMBRE SE FORMALIZA LA FIRMA DE CONTRATO Y SE DA ORDEN DE INICIO EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE.
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO-CARAYAO- YASY KAÑY-CAPIIBARY- SANTA ROSA DEL MBUTUY	CONSORCIO TOSTICARELLI Y ASOCIADOS (ITYAC - CIALPA S.A)	8,00%	2,00%	SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO, ASÍ COMO EL PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO Y SOLICITUD DE PEDIDO DE PAGO (INFORME 1 Y 2) POR SERVICIOS PRESTADOS.
PROYECTO "CONSERVACION DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION "						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-17	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS UBICADAS EN LA REGIÓN ORIENTAL	ITAUGUA	ECOMIPA S.A	100,00%	12,00%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CONSISTENTES EN BACHEOS SUPERFICIALES, SELLADO DE FISURAS, CARPETAS ASFÁLTICAS, ETC., A TRAVÉS DE LA RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA LAS PLANTAS ASFÁLTICAS LOS CUALES SON LOS ENCARGADOS DE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA. LOS TRABAJOS TUVIERON UNA DESACELERACIÓN IMPORTANTE DEBIDO A LOS RETRASOS EN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES, CUYAS ENTREGAS DE MATERIAL CONTINUARON DE MANERA INTERMITENTE, POR LO QUE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SUFRÍAN VARIACIONES CONSTANTES. CABE MENCIONAR QUE LAS ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL CIVIL MIGRARON A OTRO PROYECTO DE INVERSIÓN, POR LO QUE LOS KM PREVISTOS A SER ATENDIDOS POR ESTE PROYECTO DISMINUYERON. ASÍ MISMO, ESTABA PREVISTO LA REALIZACIÓN DEL LLAMADO A LICITACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO, LA CUAL QUEDÓ SUSPENDIDA TEMPORALMENTE A RAÍZ DE INSUFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS.
			OSIRIS GROUP S.A.			
		LA PAZ	PUNTUAL CONSTRUCCIONES			
		MARIA AUXILIADORA	PUNTUAL CONSTRUCCIONES			
PROYECTO "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 3 TRAMO KM. 21,8 - 170,3"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL Nº 3 ELIZARDO AQUINO".	LIMPIO / SAN ESTANISLAO	CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA	100%	100,00%	
PROYECTO "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 4 TRAMO KM. 225 - 358,4"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR"	SAN IGNACIO / PILAR	TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)	100%	100,00%	
PROYECTO "CONSTRUCCION PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION SUR"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-41	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU	-	MM S.A.	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA	ITA CORA - MAYOR MARTINEZ	PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	
PROYECTO "CONSTRUCCION PAV. ASFALT. DE TR. CAMINOS REGION NORESTE"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-43	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA	CORONEL OVIEDO - MBOCAYATY - YATAITY DEL GUAIRA - VILLARICA	CONSORCIO VIAL NUEVO HORIZONTE	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5.	YBY YAU - BELLA VISTA NORTE - PEDRO JUAN CABALLERO	CONSORCIO GRAL. AQUINO	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 1: CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANENDIYU	-	14 DE JULIO S.A.	100,00%	100,00%	
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	BELLA VISTA	CONSORCIO NORTE	100,00%	97,00%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA - SE PRESENTARON CONDICIONES FAVORABLES EN ZONA DE OBRA PARA UNA MAYOR EJECUCION, SE APROBACION DE CONVENIO MODIFICATORIO PARA AJUSTE Y CIERRE DE CANTIDADES. SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES E INDEMNIZACIONES A LOS AFECTADOS, QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE	HORQUETA - AZOTEY	ONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 02 - TRAMO: GUAYAIBI - CALLE BERTONI.	GUAYAIBI	EDB CONSTRUCCIONES	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 11 - TRAMO: RUTA Nº 3 - TACUATI.	TACUATI	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTEY	AZOTEY	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	100,00%	100,00%	

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:41:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:02:58 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:04:12 -03'00'

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-45	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÃ	CORPUS CHRISTI - ANAHÍ - PINDOTY PORÃ	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES A FAVOR DE LOS AFECTADOS POR ESTA OBRA, QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CALLE 14 - RÍO MONDAY	MINGA GUAZÚ -CEDRALES	CONSORCIO MONDAY	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY	CAAGUAZU	14 DE JULIO S.A.	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3	CARAYAO -CLETO ROMERO - COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA	CONSORCIO YHAGUY	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO; RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	YGUAZÚ- RUTA VII – MCAL. LÓPEZ	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 - RIO YGUAZU	YGUAZU	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA	J. E. ESTIGARRIBIA	CONSORCIO VIAL DEL ESTE	100,00%	100,00%	

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-46	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO – LIMPIO.	MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CONSORCIO DR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: YBYCUÍ - COL. GOIBURÚ - MBUYAPEY	YBYCUÍ - MBUYAPEY	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I	ITA	14 DE JULIO S.A.	100,00%	100,00%	
	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 2: VILLARRICA - ÑUMI	VILLARRICA - ÑUMI	CONSORCIO YUTY	100,00%	100,00%	
	BACHEO Y RESTITUCIÓN DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y AVENIDA SUDAMERICANA	LUQUE	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	100,00%	100,00%	
	CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO	ASUNCION	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	100,00%	
	REHABILITACION DEL ACCESO A VILLETA - ALBERDI (KM0 - KM 16)	VILLETA - ALBERDI	CONSORCIO VILLETANO	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL TRAMO: ATYRA - CANDIA - CAACUPE	ATYRA - CANDIA - CAACUPE	ECOMPIA S.A.	100,00%	100,00%	
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL PARQUE GUASU METROPOLITANO	LUQIE	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A	100,00%	100,00%	
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA	NANAWA	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALITCA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL.	ITURBE - MACIEL	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 07 - TRAMO: RAUL OVIEDO - NUEVA TOLEDO.	RAUL ARSENIO OVIEDO - NUEVA TOLEDO	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 08 - TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO.	JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 10: TRAMO PARAGUARI - ALPASA – SAPUCAI	PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI	LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:41:57 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:05:18 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:06:23 -03'00'

PROYECTO "AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-49	A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LOS DISTINTOS TRAMOS DE LA RUTA PY 02 DURANTE EL PERIODO 2021: PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE SUELO, PAVIMENTOS, DRENAJE, ESTRUCTURAS, SEÑAL, BALIZA Y BARRERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS	DESDE EL KM 39+000 AL KM 183+050 (YPACARAI A CAAGUAZÚ)	SOE RUTAS DEL ESTE S.A.	73,96%	64,74%	CABE MENCIONAR QUE EL % DE AVANCE FÍSICO, CORRESPONDE AL ÚLTIMO REPORTE ENVIADO POR LA CONTRATISTA, DICHOS % SON CERTIFICADOS, PERO DICHA CERTIFICACIÓN NO OTORGA GARANTÍA DE COBRO PARA EL PRIVADO, DEBIDO A LA MODALIDAD DEL CONTRATO, QUE ES LA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA.
PROYECTO "MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-50	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA EN LOS TRAMOS 2, 3, 4, 5	LOMA PLATA	CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO	100,00%	86,26%	TRAMOS 2,3,4,5,6,7,8,Y 9 CONCLUIDOS, EL TRAMO 10 TIENE 86,26% DE AVANCE
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA EN LOS TRAMOS 16, 17 Y 18	CARMELO PERALTA	CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO	100,00%	70,43%	EN EJECUCIÓN
PROYECTO "MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU - EMPALME RUTA 10"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-52	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM. DE LA RUTA Nº 13; DESDE CAAGUAZÚ HASTA EMPALME CON LA RUTA Nº 10.	CAAGUAZU - VAQUERIA - VAQUERIA - EMPALME RUTA Nº 10	CONSORCIO VAQUERIA (PROEL INGENIERIA / ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.)	100,00%	100,00%	CONTRATO EN EJECUCIÓN. EN FECHA 20/01/2021 EL BID REMITE NOTA CPR/C/2021/150 NO OBJECIÓN A ADJUDICACIÓN CONSORCIO VAQUERIA. CERTIFICADO DE PUESTA A PUNTO N° 5 MES DE NOVIEMBRE 2021.
PROYECTO "MEJ. CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-53	OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6.	GUAIRÁ, CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA	TOCSA S.A.	12,00 Km	54,17%	CONTRATO EN EJECUCIÓN. EN FECHA 28/10/2019 EL BID REMITE NOTA CPR/C/2019/1607 NO OBJECIÓN A ADJUDICACIÓN TOCSA S.A. CERTIFICADO DE PUESTA A PUNTO Nº 19 MES DE DICIEMBRE 2021.
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA Nº 6.	GUAIRÁ, CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA	CONSORCIO ETL	N/A	N/A	CONTRATO EN EJECUCIÓN. EN FECHA 11/05/2020 EL BID REMITE NOTA CPR/C/2020/665 NO OBJECIÓN A ADJUDICACIÓN CONSORCIO ETL. FISCALIZADOR GMANS – CREMA. ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO (OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS).
PROYECTO "HAB. MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SAN JUAN BAUTISTA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-55	LLAMADO MOPC LPI Nº 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA - SAN JUAN BAUTISTA - CONTRATO DE PRESTAMOS FONPLATA PAR 24/2017	QUIINDY-VILLA FLORIDA	CONSORCIO CONTEC	54,94%	48,32%	EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTA UN RETRASO RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO, DEBIDO A PROBLEMAS DE RENDIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA, EL CUAL FUE SUBSANADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CON LA INSTALACIÓN DE OTRA PLANTA ASFÁLTICA QUE TRABAJA EN PARALELO CON LA PLANTA ASFÁLTICA INSTALADA INICIALMENTE. PARA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2022 SE ESTARÍA RECUPERANDO LOS ATRASOS AL INCOPORARA MAYOR CANTIDAD DE EQUIPOS Y PERSONAL A LA OBRA. A FIN DEL AÑO 2021 SE TIENE 43 KM CON BASE ASFÁLTICA TEMINADA EN CALZADA Y BANQUINA.
PROYECTO "HAB. Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-56	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (Rovella Carranza Suc Py - Concret Mix S.A.)	74,31%	65,09%	LA OBRA PRESENTA RETRASO POR INCONVENIENTE EN LA PROVISIÓN DE AGUA.
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSTRUCTORA SANCHEZ TRIPOLONI LTDA.	50,12%	31,40%	LA OBRA PRESENTA RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (CM 1).
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)	71,22%	49,37%	LA OBRA PRESENTA RETRASO POR INCONVENIENTE EN LA PROVISIÓN DE AGUA.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:42:31 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:07:39 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:08:47 -03'00'

PROYECTO "HAB. Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-56	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (Rovella Carranza Suc Py - Concret Mix S.A.)	0,00%	3,15%	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSTRUCTORA SANCHEZ TRIPOLONI LTDA.	0,00%	1,57%	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)	0,00%	3,15%	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO CREMA POZO COLORADO - LOTE N° 1	N/A	N/A	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN.
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO CAEM CSI ICASA - LOTE N° 2	N/A	N/A	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN.
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO INCONPAR INGSER - LOTE N° 3	N/A	N/A	SIN INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN.

PROYECTO "HAB. Y MANT. RUTA NACIONAL N°9 Y ACCESO A COLONIA MENONITA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-57	LOTE 5: PROG.326+000-PROG.390+000=64 km / 354339 / SGMINISTRON°391 / 27-08-19 / LI12013-19-176627 / Resolución N° 1823	PTO. PINASCO, VILLA HAYES	CONCRETMIX S.A.	100,00%	99,87%	AVANCE DE CAPA DE RODADURA 62,09 KM
	LOTE 6: PROG.390+000-PROG.450+000=60 km/ 354339 / SGMINISTRON°422 / 06-09-19 / LI12013-19-177826 / Resolución N° 1823	PTO. PINASCO, VILLA HAYES	CONSORCIO BOQUERON	100,00%	100%	AVANCE DE CAPA DE RODADURA 70 KM
	LOTE 8: ACCESOS = 78 Km /368798 / SGMINISTRON° 506 / 31-10-2019 / LI-12013-19-179950 / Resolución N° 2511	PTO. PINASCO, VILLA HAYES	ROVELLA CARRANZA S.A. Suc.Py	100,00%	87,05%	AVANCE DE CAPA DE RODADURA EN EL ACCESO DE LOMA PLATA 18,42 KM. AVANCE DE CAPA DE RODADURA EN EL ACCESO DE FILADELFIA 13,12 KM. AVANCE DE CAPA DE RODADURA EN EL ACCESO DE NEULAND 19,16 KM.
	TRAMO 4, LOTE 7 PROG.450+000-PROG.525+000=75Km/ 370320 / SG MINISTRO N° 14 /11/02/20 / LI-12013-20-186721 / Resolución N° 79	BOQUERON	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOCIADOS/32 (EDB / Constructora Asunción S.A.)	100,00%	42,06%	AÚN NO DISPONE DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.
	TRAMO 1, LOTE 1 PROG.50+000-PROG.112+000=62 km / 382545/ SG MINISTRO N° 417 /26/10/2020 / LI-12013-20-192447/ Resolución N° 1497	PTE. HAYES	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	22,86%	AÚN NO DISPONE DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.
	TRAMO 1, LOTE 2 PROG.112+000-PROG.173+000=61 km / 382545/ SG MINISTRO N° 421/ 27/10/2020/ LI-12013-20-192447/ Resolución N° 1497	PTE. HAYES	CONSORCIO RUTA 9 TRANSCHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.)	100,00%	40,76%	AÚN NO DISPONE DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.
	TRAMO 2, LOTE 3 PROG.173+000-PROG.250+000=77 km/ 382545/ SG MINISTRO N° 423/ 28/10/2020/ LI-12013-20-193500/ Resolución N° 1497	PTE. HAYES	CONSORCIO AVANZA CHACO	100,00%	16,25%	AÚN NO DISPONE DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.
	TRAMO 2, LOTE 4 PROG.250+000-PROG.326+000=76 km/ / 382545/ SG MINISTRO N° 416 20/10/2020/ LI-12013-20-192446/ Resolución N° 1497	PTE. HAYES	TOCSA S.A.	100,00%	11,56%	AÚN NO DISPONE DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.

PROYECTO "MEJORAMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-58	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018	VILLA HAYES	OCHO A S.A.	100,00%	100,00%	SE REALIZARON TERMINACIONES DE ALGUNOS TRAMOS QUE NO ESTÁN EN EL PAQUETE DE CONCESIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS EN LA LEY DE EMERGENCIA, CON TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE BANQUINAS Y BACHEOS PUNTUALES. SE OBLIGARON FACTURAS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO EN PERIODOS ANTERIORES. SE ENCUENTRAN PENDIENTES REAJUSTES E INTERESES.
		POZO COLORADO	PRODUPAR S.R.L.			
		CONCEPCION	ARQ. ANA LUCI PORRO			

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:42:53 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:09:52 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:11:14 -03'00'

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-59	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO – BELÉN - CONCEPCIÓN	SAN PEDRO – BELÉN - CONCEPCIÓN	-	N/A	N/A	TAREAS INICIADAS CON FISCALIZADORAS. LLAMADO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRA EN PROCESO
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-60	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPÁ, OBRA 3: ÑUMI - CAAZAPÁ	ÑUMI - CAAZAPA	PROEL INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL	CARLOS ANTONIO LOPEZ	CONSORCIO RIO PARANA	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A PUERTO TROCIUK	SAN JUAN DEL PARANA	CONSORCIO NAVARROS & ASOCIADOS	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO.	CAAPUCU - QUYQUYHO	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 4 - TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE.	SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA.	RAUL PEÑA	CONSORCIO ORIENTAL	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA.	SAN IGNACIO - SANTA RITA	MM S.A	100,00%	100,00%	
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU.	SAN PEDRO DEL PARANA	CONSORCIO CARAGUATAY (SOTEC SA - CONSTRUCTORA PARANA SA)	100,00%	100,00%	
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-61	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CIRCUNVALACION SAN PEDRO YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ	CONSORCIO LOPEZ COMERCIAL S.A. & ASOC. (LOPEZ COMERCIAL S.A. - APONTE LATORRE S.A.)	14,91%	1,97%	EN EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL, CUENTA CON UN CONVENIO MODIFICATORIO PARA AJUSTE Y CIERRE DE CANTIDADES EN PROCESO DE APROBACION. SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A MOVIMIENTO DE SUELO, PROTECCION DE TALUD, TRASLADO DE CAÑERIAS, LOSA DE HORMIGON PARA ACCESO A DOMICILIOS ETC
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE	SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION & ASOCIADOS (EDB CONSTRUCCIONES - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A)	29,80%	29,80%	EN EJECUCION - FACTORES CLIMÁTICOS FAVORABLES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS ZONA DE OBRAS, SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES AL PAQUETE ESTRUCTURAL Y PROTECCION DE TALUD.
	CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA	ANTEQUERA	CDD CONSTRUCCIONES S.A	65,17%	65,17%	EN EJECUCION - FACTORES CLIMÁTICOS FAVORABLES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LOS ZONA DE OBRAS, SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A MOVIMIENTO DE SUELO, PAQUETE ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ARTE
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAZAPA"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-62	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: TAVA'I - MARIA AUXILIADORA	TAVA'I - MARIA AUXILIADORA	LOS TRIGALES S.A.	37,61%	0,22%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CORDILLERA"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-63	CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI	EUSEBIO AYALA -TOBATI	TOCSA S.A.	9,04%	9,04%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU	ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU	CONSORCIO VIAL PARAGUARI	18,98%	18,98%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS	ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	10,20%	10,20%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-001-64	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM)	VILLA OLIVA - ALBERDI	TECO S.R.L. CONSTRUCTORA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA 2020
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ	PILAR – GENERAL DÍAZ	MM S.A	17,00%	15,50%	EN EJECUCION - SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A PAQUETE ESTRUCTURAL, TRASLADO DE ALAMBRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:43:13 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:12:40 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:13:48 -03'00'

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ITAPUA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-65	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO	MARÍA AUXILIADORA - NATALIO	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	12,47%	13,65%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA	ITAPUA POTY	CONCRET MIX S.A	27,00%	25,62%	EN EJECUCION - SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A MOVIMIENTO DE SUELO, PAQUETE ESTRUCTURAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE.
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2	EDELIRA	LOS TRIGALES S.A.	2,00%	2,00%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA	NATALIO - PUERTO LA PALOMA	CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A. (LIDER) - CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ)	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO AVENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1	SAN LORENZO	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	0,00%	0,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO		ARENALES S.A.	58,25%	57,35%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA Nº 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2	SAN LORENZO	CONSORCIO CPV (VIAL SUR S.A - CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTUAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA)	79,64%	75,17%	EN EJECUCION - SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A MOVIMIENTO DE SUELO, PAQUETE ESTRUCTURAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS DE ARTE.
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3	SAN LORENZO	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	57,61%	70,53%	EN EJECUCION - FACTORES CLIMÁTICOS FAVORABLES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA, APROBACION DE CONVENIO MODIFICATORIO EN MENOR TIEMPO PARA AJUSTE DE CANTIDADES - SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A PAQUETE ESTRUCTURAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE ARTE
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO GUAIRA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-68	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA	MAURICIO JOSÉ TROCHE - CERRO PUNTA	CONSORCIO YBYTYRUZU (SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.)	51,04%	47,46%	EN EJECUCION - DEMORA EN LA APROBACION DE CONVENIO PARA CIERRE DE CANTIDADES. SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A BACHEO, PAQUETE ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ARTE.
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE)	VILLARRICA - ITAPE	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ	BOQUERÓN - ITAPÉ - CORONEL MARTÍNEZ	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE		EDIVI S.A.	16,27%	16,27%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI		CONSTRUCTORA FELDMAN S.A.	3,30%	3,30%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:43:33 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:14:58 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:16:08 -03'00'

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-69	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN	ITACURUBI, CERRO PUNTA, CORA GUAZÚ, SAN MIGUEL	DC NGENIERIA S.A.	49,10%	45,58%	EN EJECUCION - SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A MOVIMIENTO DE SUELO, PAQUETE ESTRUCTURAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS DE ARTE.
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO)		CONSORCIO CAAGUAZU II (CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS - HUGO OSCAR NAVARRO)	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000)		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	18,00%	15,43%	EN EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL. SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES AL PAQUETE ESTRUCTURAL.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290)		CONSORCIO YHACA (LOS TRIGALES S.A - BLACK S.A)	28,97%	28,97%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA		LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS		LOPEZ COMERCIAL S.A.	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ALTO PARANA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-70	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO	SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 5 – TRAMO: SANTA ROSA DEL MONDAY - LINEA ANDE		B&B S.A	3,00%	3,00%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY		CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	35,00%	33,64%	EN EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL. SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A MOVIMIENTO DE SUELO, PAQUETE ESTRUCTURAL Y PROTECCION DE TALUD.
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO MISIONES"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-71	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA	SAN MIGUEL	T & C S.A.	100,00%	100,00%	OBRAS CONCLUIDAS, SE HAN EFECTUADOS PAGOS A LA CONTRATISTA EN CONCEPTO DE CERT. PENDIENTES QUE NO FUERON CANCELADOS EN PERIODOS ANTERIORES DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD, SE ACLARA QUE AÚN SE CUENTA CON PAGOS PENDIENTES TALES COMO; REAJUSTES, INT.MORATORIOS.ETC. HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA		TR CONSTRUCCIONES S.A	57,38%	56,39%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000		CONSTRUPAR S.A.	6,02%	6,02%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390		MM S.A	5,37%	5,37%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CANINDEYU"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-72	LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500)		CONSORCIO TRES PALMAS	79,11%	65,02%	EN EJECUCION - BAJA EJECUCION DEBIDO A INCONVENIENTES EN LA TRAZA DEL PROYECTO, APROBACION DE CONVENIO MODIFICATORIO, ESCASEZ DE CEMENTO ETC. SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A LIMPIEZA Y DESBROCE, MOVIMIENTO DE SUELO, PAQUETE ESTRUCTURAL, OBRAS DE ARTE Y PROTECCION DE TALUD.
	LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150)		B&B S.A	90,09%	36,90%	EN EJECUCION - BAJA EJECUCION DEBIDO A INCONVENIENTES EN LA TRAZA DEL PROYECTO, APROBACION DE CONVENIO MODIFICATORIO. SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A PAQUETE ESTRUCTURAL, OBRAS DE ARTE Y PROTECCION DE TALUD.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:43:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:17:26 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:18:51 -03'00'

PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CONCEPCION"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-73	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA N° 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS		COVIPA S.A.	65,60%	58,05%	EN EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL. SE EJECUTARON ITEMS CORRESPONDIENTES A BACHEO, PAQUETE ESTRUCTURAL, LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE Y PROTECCION DE TALUD.
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA Nº 5		CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ H. - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A)	49,33%	49,33%	CULMINACION DE LOS TRABAJOS EN LA ZONA DE OBRA.
PROYECTO "Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-75	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	PTE. FRANCO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	0,00%	0,00%	CON ORDEN DE INICIO FISICO DE FECHA 10/12/2021
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	PTE. FRANCO	CONSORCIO INCONPAR - INGSER	N/A	N/A	EN ESTAPA DE REVISIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE Nº 1: 0+000-19+100	PTE. FRANCO	CONSORCIO CT VIAL	0,00%	0,00%	PENDIENTE A LA ORDEN DE INICIO FISICO, POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE DISEÑO FIANL DE INGENIERÍA
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE Nº 1: 0+000-19+100	PTE. FRANCO	CONSORCIO ANGIRU	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE Nº 2: 19+100-30+870	PTE. FRANCO	CONSORCIO MEDITERRANEO	0,00%	0,00%	PENDIENTE A LA ORDEN DE INICIO FISICO, POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE DISEÑO FIANL DE INGENIERÍA
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE Nº 2: 19+100-30+870	PTE. FRANCO	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS PARAGUAYAS	N/A	N/A	EN ESTAPA DE REVISIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY	PTE. FRANCO	-	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACIÓN PARA EL CONTRATISTA
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY	PTE. FRANCO	-	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN
PROYECTO "AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO - RUTA N° 9 - PUERTO FALCON"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-76	LLAMADO MOPC N° 14/2020 LPI DE EMPRESAS ONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCON	VILLA HAYES	CONS. PUERTO FALCON	3,57%	4,20%	EN 01/11/2021 SE HA DADO LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA, EL CUAL AL MES DE DICIEMBRE PRESENTA UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO SUPERIOR AL PROGRAMADO, REALIZANDO TRABAJO DE DESPEJE, DESBROSE Y LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, PEDRAPLEN.
PROYECTO "MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-78	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CRUCE PIONEROS-PARATODO, INCLUIDOS LOS ACCESOS A SANTA CECILIA Y LOLITA		CONSORCIO VÍAS DE OCCIDENTE	1,00%	1,00%	FIRMA DE CONTRATO EL 07/07/2021. ORDEN DE INICIO EL 1/12/2021.
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CRUCE PIONEROS-PARATODO DESDE PROGRESIVA 48+400 INCLUIDO EL TRAMO PARATODO-CRUCE DOUGLAS DESDE PROGRESIVA 0+000 HASTA PROGRESIVA 5+100, ACCESO A CAMPO ACEVAL Y EL TRAMO ACEVAL-CRUCE INFANTE INFANTE ÁVALOS SÁNCHEZ		CONSORCIO CHACO CENTRAL	1,00%	1,00%	FIRMA DE CONTRATO EL 07/07/2021. ORDEN DE INICIO EL 15/11/2021
	HABILITACIÓN (OBRAS BÁSICAS)Y MANTENIMIENTO TRAMO PARATODO-CRUCE DOUGLAS DESDE PROGRESIVA 5+100 TRAMO CAMPO ACEVAL-CRUCE INFANTE AVALOS SÁNCHEZ DESDE PROGRESIVA 29+500		TECNOLOGIA DEL SUR	1,00%	1,00%	FIRMA DE CONTRATO EL 02/08/2021. PENDIENTE LA ORDEN DE INICIO
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-001-79	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 1A VILLA DEL ROSARIO-VOLENDAM (INCLUIDO LOS ACCESOS A VOLENDAM Y PUERTO MBOPICUA)		ENRIQUE DIAZ BENZA CANO	1,00%	1,00%	FIRMA DE CONTRATO EL 14/12/2021
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 1B-LOTE 2: VOLENDAM-SAN PABLO (HASTA LA CABECERA SUR DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JEJUI E INCLUYE MEJORAMIENTO ACCESO A SAN PABLO)		CONSORCIO ICE	1,00%	1,00%	ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 2687 DEL 10/12/2021. PENDIENTE LA FIRMA DE CONTRATO.
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 2-SAN PABLO (CABECERA NORTE PUENTE SOBRE EL RÍO JEJUI)-CRUCE RUTA 11		PROEL INGENIERIA	1,00%	1,00%	FIRMA DE CONTRATO EL 15/12/2021

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:44:18 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:20:05 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:21:23 -03'00'

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2ª E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-002-01	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. EMP. V041714 (PIKYSYRY) - SAN MARCOS - CIERVO CUÁ.	PASO YOBAI	CONSORCIO VIAL CE2	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. EMP. V041714 (PIKYSYRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN.					
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. CRUCE EMP. V041714 (PIKYSYRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN.					
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. CRUCE EMP. V041714 (PIKYSYRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN.					
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. SANTA MARÍA - 4 BOCAS	SAN JUAN BAUTISTA	CONSORCIO CHAVES HAUSMAN & ASOC	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. RUTA 1 - TRISTAN ZALAZAR.					
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. SANTA ROSA - SAN JUAN BERCHMAN - CERRO COSTA.	SANTA ROSA				
	LLAMADO Nº 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. LORETO - JHUGUAI POI - PASO BARRETO	LORETO	VIALTEC S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. COL.J.S. MIRANDA - PASO BARRETO	PASO BARRETO	COVIPA S.A.	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. COE PORA - COL. PRIMAVERA	CONCEPCION	CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. RUTA V - POTRERITO	CONCEPCION				
	LLAMADO Nº 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. PUENTE: COE. PORA - COL. PRIMAVERA (PUENTE DE HºAº) LONGITUD 15 MTS Y ANCHO 10 MTS	CONCEPCION				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. RUTA I - AGUAIY - TAJY LOMA	PARAGUARI	CONSORCIO VIAL PARAGUARI	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. CARAPEGUA - AGUAIY	PARAGUARI				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. CARAPEGUA - AGUAIY OESTE	PARAGUARI				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PARAGUARI - ÑUATI SUR	PARAGUARI				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. YAGUARON - GUARAPI SUR	PARAGUARI				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:44:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:22:54 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:24:08 -03'00'

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2ª E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-002-01	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. ROQUE GONZALEZ - SIMBRON	PARAGUARI	CONSORCIO VIAL PARAGUARI	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. RUTA 1 - ÑUATI GUAZU ESTE – JUGUA POI (ÑUATI OESTE)	PARAGUARI				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA - COCUERE GUAZU SUR - FELIX PEREZ CARDOZO - COCUERE GUAZU	VILLARRICA	14 DE JULIO S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA ESTE - POTRERITO	VILLARRICA				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA - CAROVENI SUR	VILLARRICA				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA ESTE - MBOPICUA ESTE	VILLARRICA				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA NORTE - COCUERE GUAZU	VILLARRICA				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA NORTE - TUNU TUMI	VILLARRICA				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARIICA SURESTE - EMP. V040107	VILLARRICA				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA SUR - PUNTA CUPE - RUTA 8	VILLARRICA				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA SUR - EMP. V040119 (CÑIA LUCA MI)	VILLARRICA				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. TARAÑNADY - RESISTENCIA - SAN IGNACIO	MISIONES	CONSORCIO AGUATY	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - YSYPO - RUTA 1	MISIONES				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - ISLA TOBATI	MISIONES				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - ITA YURU	MISIONES				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN IGNACIO - COL. URUGUARA	MISIONES				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:45:08 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:25:36 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:26:50 -03'00'

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2º E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-01	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. TAÑARANDY - RUTA 1	MISIONES	CONSORCIO AGUATY	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. STA. MARIA DE LOURDES - SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES				
	LLAMADO Nº 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PUENTE DE H°A° SOBRE ARROYO ÑANGAPE L=45MTS	MISIONES				
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. A° CURUCAU	YBYCUI	ARENALES S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. A° PASO BRIZUELA	YBYCUI				
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. ALIV - A° PASO BRIZUELA	YBYCUI				
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - PASO SABRA - CABALLERO PUNTA. A° PASO SABRA.	YBYCUI				
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA IRALA QUIINDY. A° MARTINEZ	QUIINDY - CAAPUCU	ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ HAUSMAN	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA GAONA - BO MARIA AUXILIADORA. A° S/N	QUIINDY - CAAPUCU				
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA IRALA - YBYCUI. A° S/N	QUIINDY - CAAPUCU				
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAAPUCU KM 130 - COSTA IRALA. A° ITAPÉ	QUIINDY - CAAPUCU				
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAAPUCU KM 130 - COSTA IRALA. A° CURUCAU. A° CURUCAU	QUIINDY - CAAPUCU				
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. ACAHAY - COSTA IRALA. A° CANGUERY	MBUYAPEY	ING. ENRIQUE PARISI	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. MBUYAPEY - ITURBE. A° ÑOAI 2					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI. A° DESGRACIA CUE	BORJA - COLONIA INDEPENDENCIA - YATAITY - DR. BOTRELL	EDIVI SA.	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAPITAN MOLAS - MBUYAPEY. A° CRISTAL					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YATAITY - POTRERO BENEGAS. A° GUAI GUY					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. NATALICIO TALAVERA - DR BOTRELL. RIO TEBICUARYMI					

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:45:31 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:28:24 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:29:40 -03'00'

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2ª E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-002-01	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CERRO PUNTA - PRIMAVERA. RIO TEBICUARYMI	MAURICIO JOSE TROCHE	INGAER S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CERRO PUNTA - PRIMAVERA. ÂLIV. RIO TEBICUARYMI					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PASO YOBAI - REPATRIACION. A° GASORY					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. MAURICIO J. TROCHA - PASO YOBAI. A° KAAMINDY					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PASO YOBAI - ARROYO MOROTI. RIO TEBICUARYMI	PASO YOBAY - COLONIA INDEPENDENCIA	SOTEC SA.	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PLANCHADA - PASO YOBAI. RIO TEBICUARYMI					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COL. INDEPENDENCIA - CÑIA PIREKA. A° CAPÍ					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COL. INDEPENDENCIA - CÑIA PIREKA. A° GUAZU					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YABEBYRY - LAURELES. ARROYO S/N	YABEBYRY - STA. ROSA	ING. CARLOS V. GUEYRAUD	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YABEBYRY - LAURELES. ARROYO S/N					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YCUA SATI - ZAPATERO CUE. ARROYO S/N					
	LLAMADO N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. FATIMA 1 - STA. TERESA. ARROYO MONTUOSO					
	LLAMADO N° 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 1.07 - GRAL DELGADO - SAN DIONICIO - CRISTO REY - POTRERO YBATE	GRAL DELGADO SAN COSME Y DAMIAN	SOTEC SA.	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 2.06 - IRUÑA - EMP RUTA FRUTIKA - M. OTAÑO	CARLOS A. LOPEZ IRUÑA		100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 3.06 - SUPERCARRETERA - ASENTAMIENTO SANTA MARIA - SECCION 1	MINGA PORA	COVIPA S.A.	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITVA Y CONVENIO PARA CIERRE DE CONTRATO
	LLAMADO N° 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 3.06 - ASENTAMIENTO SANTA MARIA - RANCHO ALEGRE SECCION 2	ITA KYRA		100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITVA Y CONVENIO PARA CIERRE DE CONTRATO
	LLAMADO N° 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 5.02.1 - RUTA 10 - GUADALUPE	SALTO DEL GUAIRA	CONSORCIO VICTORIA	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 5.02.2 - COLONIA GUADALUPE - CAMINO 3					
	LLAMADO N° 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 5.02.2 - COLONIA GUADALUPE - CAMINO 3	AMAMBAY	CONSORCIO DEL NORTE (JONICA S.A, ING. RICARDO AREVALO)	100,00%	100,00%	CON RECEPCION PROVISORIA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:45:52 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:30:57 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:32:13 -03'00'

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-2	LLAMADO MOPC Nº 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ"	GUAYAIBI - SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU - SAN ESTANILAO	CONSTRUCTORA ECO S.A.	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC Nº 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ"	CAPIIBARY	ING. CHAVES HAUSMANN	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC Nº 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ"	PEDRO JUAN CABALLERO - CAPITAN BADO - CURUGUATY	ING. CHAVES HAUSMANN	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	HERNANDARIAS - MINGA GUAZU	SACEEM GRINOR	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CORPUS CHISTHI - CURUGUATY - YASY CAÑY	CONSORCIO SANTA LUCIA	100,00%	84%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA - ABAÍ - CECILIO BÁEZ	T&C S.A.	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CAAZAPA - 3 DE MAYO - SAN JUAN NEPOMUCENO	CDD CONSTRUCCIONES	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC Nº 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	VALENZUELA - ATYRA - ITURBE - PEDRO JUAN CABALLERO	CONTRUCTORA FELDMAN	100,00%	86,52%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP-MOPC Nº 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 3RA TANDA	YATYTAY - EDELIRA - CARLOS ANTONIO LOPEZ - YBYCUI - QUIINDY	SACEEM S.A.	100,00%	87,36%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP-MOPC Nº 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 3RA TANDA	SAN CARLOS DEL APA - UNION - SAN PEDRO - CAPIIBARY - GRAL. AQUINO	CONSTRUCTORA FELDMANN	100,00%	86,88%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC Nº 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA	MINGA GUAZÚ - CEDRALES	CONSORCIO MONDAY	100,00%	82,72%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC Nº 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA	DESVIÓ PIREKA- POTRERO DEL CARMEN - PIRIBEBUY - COMPAÑÍA TAPE GUASU	ING. CARLOS VICENTE GUEYRAUD	62,00%	62,05%	CONTRATO EN EJECUCION

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2º E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-03	LLAMADO Nº 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. CRUCE PY13-3 DE FEBRERO-COLONIAS UNIDAS	3 DE FEBRERO	CONSORCIO M&T - LT	5,81%	5,81%	C.M.Nº 02 VIGENTE, EN PROCESO LA RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO Nº 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN	SAN JOAQUIN	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SANTA ROSA DEL MBUTUY-SAN JOAQUIN	SANTA ROSA DEL MBUTUY				
	LLAMADO Nº 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. BOQUERÓN-SAN FRANCISCO	BOQUERON	EDIVI S.A.	2,79%	2,79%	CM Nº 3 VIGENTE, EN PROCESO LA RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO Nº 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO - BUENA VISTA	SAN FRANCISCO				
	LLAMADO Nº 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO	TALAVERA Y ORTELLADO S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN PABLO - ESTERO YETYTY - VOLENDAM	SAN PABLO - VOLENDAM	CONSORCIO TAPE RORY	0,64%	0,64%	CON RECEPCION PROVISORIA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:46:14 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:33:31 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:34:49 -03'00'

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2º E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. LIMA-QUIINDY	LIMA	CONSORCIO SAN IGNACIO	27,39%	27,39%	CM Nº 2 VIGENTE, EN PROCESO LA RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. QUIINDY-NARANJITO	NARANJITO				
	LLAMADO MOPC Nº 28/2017 "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ". AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	COLONIA NUEVA DURANGO	CONSORCIO DURANGO	28,75%	28,75%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	NUEVA GERMANIA - CRUCE 65	CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.)	25,88%	19,33%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	CRUCE 65 - TACUATI	CIVSA	100,00%	100,00%	CON RECEPCION PROVISORIA, EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	LA PALOMA - SANTA CLARA	CONSTRUCTORA FELDMANN SA	100,00%	100,00%	CON RECEPCION PROVISORIA, EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	RUTA 10 - ARAUJO CUE	CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT)	34,95%	34,95%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD	COLONIA NAVIDAD	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	2,74%	2,74%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY PYHAJU-AMISTAD	COLONIA PARAGUAY PYHAJU				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	78,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO ZANJITA - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYVYCUA	YRYBYCUA				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYVYCUA	YRYBYCUA				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - 3 DE FEBRERO - CALLE VERDE - YRYBUCUA	3 DE FEBRERO - YRYBYCUA				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - NUEVA LONDRES	NUEVA LONDRES	SOTEC S.A.	100,00%	80,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - LA NOVIA ESPINILLO	ESPINILLO - NUEVA LONDRES				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA	SAN JOSE DE LOS ARROYOS - YHACA				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:46:36 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:36:14 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:37:56 -03'00'

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2º E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SANTA TERESA - PASO CADENA	MCAL. LÓPEZ, SANTA TERESA, PASO CADENA	SOTEC S.A.	100,00%	80,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SANTA TERESA - PASO CADENA	SANTA TERESA, PASO CADENA				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - COLONIA CAATIMIRI - ARROYO GUAZÚ	COLONIA CAATIMIRI. ITAKYRY	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRU,COLONIA ALEGRE				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUÉ	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - TAVAI ÑU CAÑY	TAVAI ÑU CAÑY				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPÁ				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GALEANO CUE JHUGUAI	GALEANO CUÉ, JHUGUAI	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	89,00%	56,00%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE(PASO ALAMBRE)	PILAR COSTA PUCU, MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE)				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE CIERRE
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - COSTA PUCU - MBOCAYATY	COSTA PUCU - MBOCAYATY				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA	CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 5 - LORITO PICADA - SAN FERNANDO	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	60,00%	55,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAPITAN BADO - CERRO CUATIA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA CAP. BADO - COL. SAN CARLOS				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAP. BADO - SAN FERNANDO - EST. LAGUNITA - LIM DEP				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:47:01 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:39:21 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:40:41 -03'00'

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2º E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	PRIMAVERA REAL - YRYBUCUÁ	CONSORCIO SANTA LUCIA II	67,00%	55,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CRUCE LIBERACIÓN - COLONIA LUZ BELLA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 3 - CALLE SANTA LUCÍA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN VICENTE - VILLA YGATIMI				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VAQUERIA - BELLA VISTA	SOTEC S.A.	88,00%	81,20%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMI - SAN MARCOS - CAAGUY PORA - AMERICA CUE - YPAU - ITANARÁ				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 10 - YBY PYHAJU				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	3A LÍNEA ACEPAR				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 10 - YBY PYHAJU				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMÍ - ITANARAMI - KOE PORA - ASENT. PRIMAVERA - 8 DE DICIEMBRE				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMÍ - ITANARAMI - KOE PORA - ASENT. PRIMAVERA - 8 DE DICIEMBRE				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLGA YGATIMI - COL 1RO DE MAYO - YBYPYTA	ING. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	82,00%	78,30%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLGA YGATIMI - COL 1RO DE MAYO - YBYPYTA	CARAGUATAY S.A.	84,00%	77,40%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:47:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:42:06 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:43:29 -03'00'

PROYECTO "PROG. NAC. CAM. RUR 2º E. FASE II BID 2163/ BL-OFID"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN BLAS - MBOCAYAI - CAPIIBEBE	CONSORCIO SETA	95,00%	92,30%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RAÚL A. OVIEDO - NVA. TOLEDO - SAN FRANCISCO				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	J. E.ESTIGARRIBIA - CALLE 2 - RAÚL A. OVIEDO				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	COMPAÑÍA SAN MARCOS				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 4A - TACUARAS	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	89,00%	85,70%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAMBA CUÁ - CRUCE BELÉN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CALLE 9 - SAN CARLOS	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	97,00%	CM Nº 2 VIGENTE, EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN ANTONIO DE PADUA - SAN JOSE				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SANTA LIBRADA – EMPALME 1607				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAMINO 79 - A° CAROMA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KM 24 5TA LÍNEA - LÍMITE DISTRITAL				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	BARRIO SAN MIGUEL - YATYTAY				

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE 160 KM DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	SAN VICENTE – ITANARÁ	ECOMIPA SA	80,00%	65,00%	CONTRATO EN EJECUCION
		LA PAZ - JESUS	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA)	76,00%	72,00%	CONTRATO EN EJECUCION
		GRAL. ARTIGAS - FRAM	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA)	78,00%	75,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO N° UEP MOPC 18/2018-CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA - DISTRITOS DE ITAKYRY Y ARROYOS Y ESTEROS - GRUPO 1.2	RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS)	CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING. RICARDO MARTINEZ - ING. FERNANDO MORENO	56,00%	50,00%	CONTRATO EN EJECUCION
		ITAKYRY - RANCHO ALEGRE	CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA.)	77,00%	72,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	QUIINDY - LAGUNA PYTA OESTE - ACAHAY	VIALTEC S.A.	89,00%	78,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	NATALICO TALAVERA - EMPALME				
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	YROYSA-4TA.LINEA ESTE				
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	RUTA 8 – LEMOS				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:47:49 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 12:44:52 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 12:46:16 -03'00'

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE 160 KM DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR HºAº -TANDA 1	KARAPAI - CRUCE PANADEROS	SOTEC S.A.	87,00%	85,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR HºAº (325 ML) -TANDA 2- LOTE 1	QUYQUYHO - MBUYAPEY	DC INGENIERÍA	80,00%	76,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR HºAº (325 ML) -TANDA 2- LOTE 1	CRUCE LAMBA-COL. HECTOR L. VERA				
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR HºAº (325 ML) -TANDA 2- LOTE	SAN VICENTE - ITANARA - CRESCENCIO GONZALEZ - Aº PUENDY- PTO PANADERO - KARAPAI	EDIVISA	79,00%	66,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR HºAº (325 ML) -TANDA 2- LOTE	RUTA 3-(CALLE 10.000)-CURURUO - EMP.S. ISIDRO-TAJYCARE				
PROYECTO "CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. OCCIDENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-05	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km)	ALTO PARAGUAY	COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO	100,00%	90,00%	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL
PROYECTO "CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES RURALES NO PAVIMENTADAS EN LA REGION ORIENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-06	LLAMADO MOPC Nº 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1, 2 Y 3	NUEVA DURANGO - MARACANÁ	ECOMIPA S.A. - TECNOEDIL S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC Nº 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1 AL 8	VILLETA, GUARAMBARE, NUEVA ITALIA,YPANE, J.A.SALDIVAR, CAPIATA, AREGUA, ITAUGUA, YPACARAI, ITÁ	CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS - CONSORCIO INICIATIVAS MACH - CONSORCIO 14 DE JULIO - PROEL INGENIERIA - LOS TRIGALES S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO CENTRAL - DC INGENIERÍA S.A.	100,00%	100,00%	TRAMOS ASFALTADOS EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC Nº 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	ARROYITO	CONSORCIO ARROYITO	100,00%	100,00%	CAMINOS REHABILITADOS EN EL DPTO. DE CONCEPCIÓN
	LLAMADO MOPC Nº 67/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU, ID 365734. Lote 1 al 5	PTO. MARTÍNEZ DE IRALA, LIBERACIÓN, CHORÉ, NUEVA ESPERANZA	DC INGENIERIA S.A. - CONSORCIO IRALA POTY - ECOMIPA S.A. - TR CONSTRUCCIONES - EDIVI S.A.	100,00%	92,48%	TRAMOS ASFALTADOS EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ
	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA, LOTE 1 AL 7.	PIRIBEBUY, CAACUPÉ, EMBOSCADA	DC INGENIERIA S.A. - JDC CONSTRUCTORA - CARAGUATAY S.A. - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS - CONSORCIO ALC - SOTEC S.A. - PROEL INGENIERIA	100,00%	85,54%	TRAMOS EMPEDRADOS EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGION ORIENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-07	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 1	SAN PEDRO-CANINDEYU	PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2	SAN PEDRO-CAAGUAZU-ALTO PARANA- CANINDEYU	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 3	CONCEPCION-CENTRAL	DC INGENIERIA S.A.	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 4	CAAZAPA-PARAGUARI-BOQUERON	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGION OCCIDENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-08	LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEMANTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL	PDTE HAYES - ALTO PARAGUAY - BOQUERÓN	SOTEC S.A.	100,00%	98,37%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km)	ALTO PARAGUAY	COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO	100,00%	90,00%	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA REGION OCCIDENTAL

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:48:14 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:47:43 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:49:11 -03'00'

PROYECTO "CONSERV. CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADAS EN LA REG. ORIENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-09	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 1	CONCEPCION	BGF S.A. CONSTRUCTORA	100,00%	99,27%	CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 VIGENTE
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2	CONCEPCION	CONSORCIO CCI (ICSA - CONSTRUMAQ SUR S.R.L. - CAPAR S.A.)	100,00%	93,00%	CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 EN ESTUDIO
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3	CONCEPCION	CONSORCIO VIAL NACIONAL (INGAER - RMM S.A.)	100,00%	94,62%	CM N° 01 VIGENTE CON PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA

PROYECTO "CONST. CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCIÓN 1 - PROG. 0.00 A 35 + 000	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.(CIVSA)	100,00%	57,83%	CONTRATO EN EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCIÓN 2 - PROG. 35 + 000 A 67 + 480	CONSTRUPAR	100,00%	55,11%	CONTRATO EN EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	YUTY - ACCESO (CRUCE ALPA)	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	82,49%	CM N° 2 VIGENTE . EN PROCESO RECEPCIÓN PROVISORIA.
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	ACCESO (CRUCE ALPA) - SAN FRANCISCO	CONSORCIO SAN JORGE	100,00%	78,54%	CM1 25/02/2022 PRORROGA POR LLUVIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	COLONIA INDEPENDENCIA - RIO TEBICUARYMI - FELIX PEREZ	CONSORCIO ARRECIFE	100,00%	56,01%	OBRAS EN EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	RUTA 1 - POTRERO SAN ANTONIO SAN PATRICIO - SANTIAGO PASO NARANJAL - ESTANCIA POMBERO EMP. V080331 - SAN IGNACIO	CONSORCIO CAS	100,00%	50,88%	OBRAS EN EJECUCIÓN- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
	LLAMADO MOPC Nº 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CALLE 3 DE NOVIEMBRE - CAPIBIARY	CONSORCIO BRIALES HIDRACO	100,00%	85,26%	NOTA Nº 3881/2021- 11/01/2022-PRORROGA POR LLUVIA LOTE 1
	LLAMADO MOPC Nº 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCION I:TRAZA PRINCIPAAL 0+000 A 15+000 CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-ACCESO CALLE 26 DE FEBRERO 0 + 000 A 1 + 952 CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-ACCESO CALLE PABLO CUÉ 0 + 000 A 1 + 530	CONSORCIO ARROYO GUAZU	100,00%	77,53%	CM 1-19/04/2022 OBRAS EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 15 + 000 A 29 + 290 CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 0 + 000 A 1 + 838	ROVIAL S.A.	100,00%	59,98%	CM1 -1/03/2022 OBRAS EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	COLONIA (ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI	FELDMANN	N/A	N/A	PROCESO DE ADJUDICACION SE LLEGA A FIRMA DE CONTRATO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	COLONIA(ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI	COVIPA	N/A	N/A	PROCESO DE ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO, SE LLEGA AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO FINANCIERO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	AVAI - GRAL MORINIGO	EDIVISA	N/A	N/A	PROCESOS DE ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO, SE LLEGA AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO FINANCIERO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:48:37 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:51:07 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:52:37 -03'00'

PROYECTO "CONST. CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	CRUCE ALPA- LIMA	TECSUL	N/A	N/A	PROCESOS DE ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO, SE LLEGA AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO FINANCIERO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	CRUCE ALPA- LIMA	CALDETEC INGENIERIA S.A.	N/A	N/A	PROCESOS DE ADJUDICACION SE LLEGA A FIRMA DE CONTRATO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	FASSARDI- KAGUARE I	CONSORIO TECO-CONTRUMAX	N/A	N/A	PROCESOS DE ADJUDICACION SE LLEGA A FIRMA DE CONTRATO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387	VILLA YGATIMI - COL. 1º DE MAYO - KARUPERA -	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	48,41%	OBRAS EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387	POZUELO - COL. TAMBEY; YASY CAÑY - MANDUARA. NVA DURANGO (LUZ BELLA) KATUETE - PUERTO ADELA	DC INGENIERIA	100,00%	11,78%	OBRAS EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387	ENRAMADITA - TORO BLANCO VALLE I -ABAI - TARUMA - TUNA TRAMO SAN RAFAEL - EMPALME KM 127	CONSORCIO PUENTE 1RA. TANDA	100,00%	5,63%	OBRAS EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387	CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN. CAAZAPÁ - COL. COSME	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	47,61%	OBRAS EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387	CRUCE TUYU JHU - ALPASA (A° CAAÑABE) LA COLMENA - CESAR BARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA-CESAR BARRIENTOS - MINAS CUE	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES	100,00%	24,99%	OBRAS EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	COLONIA EX COMBATIENTE-CAMINO 78-ARROYO GUAZU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	N/A	N/A	PROCESOS DE ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO, SE LLEGA AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO FINANCIERO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	CAMPITO- CAMPO AZUL-AROYO MBAYA	SOTEC	N/A	N/A	PROCESOS DE ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO, SE LLEGA AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO FINANCIERO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	PUERTO TRIUNFO YATAYTY-ARROYO PAI CURUSU	CONSTRUMAQ SUR S.R.L.	N/A	N/A	PROCESOS DE ADJUDICACION Y FIRMA DE CONTRATO, SE LLEGA AL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO FINANCIERO EN LOS MESES FINALESDEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854		CONSORCIO YGUAZU	N/A	N/A	PROCESO DE LLAMADOS , SE LLEGO A LA ADJUDICACION EN LOS MESES FINALES DEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854		CONSORCIO PUENTES PY	N/A	N/A	PROCESO DE LLAMADOS , SE LLEGO A LA ADJUDICACION EN LOS MESES FINALES DEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	COLONIA YGUAZU-MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ-RIO YGUAZU	CONSTRUPAR S.A.	N/A	N/A	PROCESO DE LLAMADOS , SE LLEGO A LA ADJUDICACION EN LOS MESES FINALES DEL EJERCICIO 2021
	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	TIRI CAÑADA-YUTY-RIO TEBICUARY	CONSORCIO FELTEX	N/A	N/A	PROCESO DE LLAMADOS , SE LLEGO A LA ADJUDICACION EN LOS MESES FINALES DEL EJERCICIO 2021
PROYECTO "MEJOR.GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-12	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	ALCANCE NACIONAL	DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION	100,00%	100,00%	13.416 KM DE CAMINOS DE TODO TIEMPO MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC.PAV. Y NO PAV.DPTO.CANINDEYU"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-13	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 8 Y 9	LA PALOMA - PUERTO ADELA	CONSORCIO VIAL CAMINOS DEL NORTE - CONSTRUPAR S.A.	100,00%	78,33%	OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYU
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-14	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 4	CAAZAPA	CONSORCIO 14 - TECO (TECO S.R.L., 14 DE JULIO S.A.)	100,00%	100,00%	OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CAAZAPÁ

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:49:01 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:54:06 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:55:35 -03'00'

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV. Y NO PAV.DPTO ÑEEMBUCU"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-15	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 7	TACUARAS - SAN JUAN DEL ÑEEMBUCÚ	TOCSA S.A.	100,00%	71,34%	OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE ÑEEMBUCÚ
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. PARAGUARI"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-16	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 5 Y 6	QUIINDY - ACAHAY - YAGUARÓN	CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL - CONSORCIO VIAL ASFALTICA	100,00%	94,91%	OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE PARAGUARI
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV.Y NO PAV.DPTO SAN PEDRO"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-002-17	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1, 2 Y 3	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU - SAN VICENTE - MARACANÁ	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO VIAL SAN PEDRO - CONSORCIO RIO TEMBEY	100,00%	63,40%	OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
PROYECTO "SP PROYECTO ACUEDUCTO"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-003-01	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA – CHACO CENTRAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AUTOMATIZACIÓN	PUERTO CASADO LOMA PLATA CHACO CENTRAL	CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO CONSORCIO PS CONSORCIO ABH SA – TAIVO SA – CONSTRUCTA SA	17,19%	17,19%	SE REALIZÓ LA TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 25 PUESTOS DE MONITOREO A LO LARGO DEL ACUEDUCTO. SE REALIZÓ ADEMÁS MANTENIMIENTO DEL ALTEO DE TERRAPLÉN, LO CUAL PERMITIÓ EL ACCESO EN TODO TIEMPO AL TRAZADO DEL ACUEDUCTO Y MEDIANTE LA ACCESIBILIDAD SE PUEDE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AL ACUEDUCTO, LOGRANDO DE ESTA MANERA SU FUNCIONAMIENTO CONSTANTE.
PROYECTO "SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/ CHACO Y CIUD. INTERM. RE"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 96/2016 - CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.801	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	Consorcio Chaco	100,00%	100,00%	LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, PERO EL CONTRATO CUENTA CON CM N° 5 (ADUCTORA FILADELFIA-MCAL. ESTIGARRIBIA) QUE SE ENCUENTRA EN CURSO, CON UN 88,85% DE AVANCE.
	LLAMADO MOPC N° 11/2019 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID 343.693	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	Consorcio Chaco			FUE SUSCRIPTO UN CM N°1 QUE AMPLÍA LAS OBRAS DE REDES. LAS OBRAS SE ENCUENTRAN PRÁCTICAMENTE TERMINADAS.
	LLAMADO 97/2016 - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.810	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	Consorcio Consultech-Aetos			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS.
	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID N° 325.783	CAACUPÉ TOBATÍ SAN JUAN BAUTISTA	Consorcio Aguas del Paraguay	100,00%	76,00%	EL PROCESO DE CESIÓN DE CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES FUE CULMINADO EN ENERO 2021. SAN JUAN BAUTISTA: LAS OBRAS DE REDES SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE DEL 68%. CAACUPÉ: LAS REDES TIENEN UN AVANCE DEL 29%. POR OTRO LADO, LAS OBRAS DE LA PTAR FUERON DEMORADAS DEBIDO A UN AJUSTE DE DISEÑO Y A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE ACCESO AL SITIO DE OBRAS, SIN EL CUAL LAS MAQUINARIAS NO PODÍAN INGRESAR. LAS OBRAS REINICIARON EL 13/12/2021. TOBATÍ: LAS REDES CUENTAN CON UN 25% DE EJECUCIÓN, MIENTRAS QUE LAS OBRAS DE LA PTAR FUERON DEMORADAS POR UN AJUSTE EN EL DISEÑO, QUE SERÁ FORMALIZADO MEDIANTE UN CONVENIO MODIFICATORIO, PREVISTO SER SUSCRIPTO EN ENERO 2022.
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674	HORQUETA	Sociedad Constructora Chaco S.A.			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN SIENDO EJECUTADAS.
	LLAMADO MOPC N° 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.678.	HORQUETA	Consorcio Alcantarillado Región Región Oriental			
	LLAMADO UEP MOPC N° 03/2019. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID N° 354.778	TTE. IRALA FERNÁNDEZ LOMA PLATA FILADELFIA MCAL. ESTIGARRIBIA	GCA S.A.	100,00%	100,00%	LAS OBRAS FUERON TERMINADAS EN MARZO 2021. SE EJECUTARON LAS 1215 UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PREVISTAS.
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL. ID N° 369.498	CAACUPÉ TOBATÍ SAN JUAN BAUTISTA HORQUETA	Consorcio CMR			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:49:30 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 12:57:07 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 12:58:36 -03'00'

PROYECTO "SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/ CHACO Y CIUD. INTERM. RE"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-003-02	LLAMADO MOPC Nº 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID Nº 325.783	CAACUPÉ TOBATÍ SAN JUAN BAUTISTA	Consorcio Aguas del Paraguay	100,00%	95,00%	EL PROCESO DE CESION DE CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES FUE CULMINADO EN ENERO 2021. SAN JUAN BAUTISTA: LAS OBRAS DE REDES SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, CON UN AVANCE DEL 68%. CAACUPÉ: LAS REDES TIENEN UN AVANCE DEL 29%. POR OTRO LADO, LAS OBRAS DE LA PTAR FUERON DEMORADAS DEBIDO A UN AJUSTE DE DISEÑO Y A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE ACCESO AL SITIO DE OBRAS, SIN EL CUAL LAS MAQUINARIAS NO PODÍAN INGRESAR. LAS OBRAS REINICIARON EL 13/12/2021. TOBATÍ: LAS REDES CUENTAN CON UN 25% DE EJECUCIÓN, MIENTRAS QUE LAS OBRAS DE LA PTAR FUERON DEMORADAS POR UN AJUSTE EN EL DISEÑO, QUE SERÁ FORMALIZADO MEDIANTE UN CONVENIO MODIFICATORIO, PREVISTO SER SUSCRIPTO EN ENERO 2022.
	LLAMADO UEP MOPC Nº 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.674	HORQUETA	Sociedad Constructora Chaco S.A.			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
	LLAMADO MOPC 78/2014. INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	TR Construcciones			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y CON RECEPCIÓN DEFINITIVA.
	LLAMADO MOPC Nº 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.678.	HORQUETA	Consorcio Alcantarillado Región Región Oriental			
	LLAMADO UEP MOPC Nº 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.674	HORQUETA	Sociedad Constructora Chaco S.A.	44%	22,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN.
	LLAMADO MOPC Nº 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID Nº 343.678.	HORQUETA	Consorcio Alcantarillado Región Región Oriental			N/A

PROYECTO "MEJOR.SERVICIO DE ALC. SANIT. DE LA BAHIA DE ASUNCION - BID 3393/OC/PR"						
Estructura Programatica	**Obras y/o actividades**	**Ciudad**	**Contratista**	**Meta planificada**	**Avance Fisico %**	**Observación**
2-003-03	REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO REHABILITADAS	ASUNCION	ASI PARAGUAY	6%	6%	PARA LA GESTIÓN 2021 NO SE HA REGISTRADO AVANCE FÍSICO, NO SIENDO NECESARIAS MÁS EXTENSIONES DE ACUERDO A CRITERIO TÉCNICO. SIN EMBARGO, EN SUMA GLOBAL LA INTERVENCIÓN EN REDES SECUNDARIAS REHABILITADAS HA SIDO CONCLUIDA AL 100%. EN TOTAL, SE HAN REHABILITADO UN TOTAL DE 8,2 KM DE REDES, APROXIMADAMENTE: CON ZANJA ABIERTA: 4,9 KM RELINING: 1,3 KM MICROTÚNEL: 2 KM PUENTE TUBO: 0,03 KM
	COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LAS CUENCAS DE VARADERO Y BELLA VISTA DE ASUNCIÓN REHABILITADOS	ASUNCION	ASI PARAGUAY	5%	8%	PARA LA GESTIÓN 2021 SE HA SUPERADO LA META. CONSIGUIENTEMENTE LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO HAN SIDO CONCLUIDOS EN SU 100%. SE HAN REHABILITADO UN TOTAL DE 51,1 KM DE COLECTORES, APROXIMADAMENTE: CON ZANJA ABIERTA: 14 KM RELINING 37 KM IMPULSIÓN EBPG (FD) 0,173 KM.
	PLANTAS DE PRE-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACIÓN DE BOMBEOS CONSTRUÍDAS VARADERO	ASUNCION	ASI PARAGUAY	100,00%	100,00%	LAS OBRAS DE LA PTAR VARADERO SE ENCUENTRAN FINALIZADAS Y TODOS LOS EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO. FUE INAUGURADA EL 22 DE MARZO DE 2021. SE COMPLETÓ LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, CON TODAS LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS. EL 10/11/2021, SE ENTREGÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE LAS OBRAS A LAS ESSAP. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE OPERACIÓN ASISTIDA DESDE 1/3/2021 POR 12 MESES.
	PLANTAS DE PRE-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACIÓN DE BOMBEOS CONSTRUÍDAS BELLA VISTA	ASUNCION	ACCIONA AGUA S.A.	100,00%	67,94%	EJECUCIÓN DE LA PTAR BELLA VISTA EN CURSO. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMULADO DE LA ACTIVIDAD ES DEL 67,94%. SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN EL REGISTRO 23, QUE HARÁ LA CONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE BELLA VISTA, LOMBARDO E ITAY A LA PTAR. ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CON RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, Y SUS RESPECTIVOS MONTAJES (DESFASE DE APROXIMADAMENTE 8 MESES).

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:49:56 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:00:06 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:01:38 -03'00'

PROYECTO "MEJOR.ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"						
Estructura Programatica	Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
2-003-04	REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO REHABILITADAS	SAN LORENZO	C.S.S.L.	100%	100%	PARA LA GESTIÓN 2021, SIN EMBARGO, LAS REDES SECUNDARIAS REHABILITADAS EN EL GLOBAL FUERON CULMINADAS EN EL 100%.
	COLECTORES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CERTIFICADO DE OBRAS REHABILITADOS	SAN LORENZO	C.S.S.L.	100,00%	95,28%	PARA LA GESTIÓN 2021, LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO REHABILITADOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, CON UN AVANCE DEL 95,28%, QUE EQUIVALE A 126 KM DE 132 KM PREVISTOS, APROXIMADAMENTE, DE LOS CUALES 103 KM FUERON EJECUTADOS CON EXCAVACIÓN DE ZANJA ABIERTA Y 23 KM CON PIPE BURSTING (RUPTURA Y REEMPLAZO DE TUBERÍAS).
	REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CONSTRUÍDAS	SAN LORENZO	C.S.S.L.	100,00%	100,00%	PARA LA GESTIÓN 2021, SE DA POR CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS REHABILITADAS AL 100%.
	COLECTORES NUEVOS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CONSTRUÍDOS	SAN LORENZO	C.S.S.L.	100,00%	95,28%	PARA LA GESTIÓN 2021, LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO REHABILITADOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, CON UN AVANCE DEL 95,28%.
	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADA	SAN LORENZO	C.S.S.L.	100,00%	84,63%	EJECUCIÓN DE LA PTAR SAN LORENZO EN CURSO. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMULADO DE LA ACTIVIDAD, ES DEL 84,63%. SE TIENE RETRASO EN EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS, DEBIDO A LA TARDÍA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS (DESFASE EN LAS OBRAS DE APROXIMADAMENTE 9 MESES).

Obras viales ejecutadas por la entidad

Obras viales ejecutadas - Año 2021	
Indicadores	**Año 2021**
Rutas asfaltadas (km)	958,72
Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km)	834,72
Pavimento asfáltico sobre empedrado (km)	127,9
Totales	**1921,34**

Subsidios al transporte público

"Regulación de Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana", llevado a cabo por el gobierno nacional y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, dicha normativa mantiene el régimen de subsidio, fijando los montos subsidiados en guaraníes cincuenta y cinco (Gs. 55) para el servicio convencional y de guaraníes cuarenta y siete (Gs. 47) para el servicio diferencial otorgado por la cantidad de buses operativos con ITV aprobado mediante solicitudes de pago ingresados por las empresas de transporte de enero a marzo del corriente. Mediante el Decreto N°4145/2015 *"Por la cual se establece un régimen de subsidio a las empresas de transporte del área metropolitana"* con los montos a ser subsidiados para el servicio diferencial por bus de guaraníes siete millones veinte mil setecientos cincuenta (Gs 7.020.750) por la cantidad de 3.209 (tres mil doscientos nueve) buses diferenciales y por cada bus convencional operativo de guaraníes un millón cincuenta y dos mil setecientos (Gs 1.052.700). por la cantidad

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:50:24 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 13:03:12 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 13:04:49 -03'00'

de 2.888 (dos mil ochocientos ochenta y ocho) ejecutándose la cantidad de guaraníes veinticinco mil quinientos sesenta y nueve millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta (Gs. 25.569.784.350).

Posteriormente entra en vigencia la Resolución N°1050 de fecha 14 de julio de 2020 *"Por la cual se establecen nuevos montos del subsidio para las empresas de transporte de pasajeros del área metropolitana de Asunción y se abroga la Resolución MOPC N° 1465/2019"* fijando los montos subsidiados en guaraníes ochenta y ocho (Gs. 88) para el servicio convencional y de guaraníes cuatrocientos sesenta y dos (Gs. 462) para el servicio diferencial. Con los montos a ser subsidiados para el servicio diferencial por bus de guaraníes cinco millones seiscientos cuarenta y un mil veinte (Gs 5.641.020) por la cantidad de 117 (ciento diecisiete) buses diferenciales y por cada bus convencional operativo de un millón seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte (Gs. 1.684.320) por la cantidad de 26 (veintiséis). Ejecutándose la cantidad de guaraníes setecientos tres millones setecientos noventa y un mil seiscientos sesenta (Gs. 703.791.660), en la misma descripción se refleja el pago de la diferencia de un bus diferencial conforme dictamen jurídico VMT de guaraníes tres millones seiscientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta (Gs. 3.662.250).

En fecha 23 de abril de 2021 se firma el Decreto N° 5156 *"Por el cual se establece un régimen transitorio de subsidio a las empresas de transporte público de pasajeros permisionarias del Gabinete del Viceministerio de Transporte dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en carácter temporal y excepcional, por los meses de abril y mayo de 2021"* promedio de 42 empresas de transporte público permisionarias del Viceministerio de Transporte. subsidiando a un total de 2.794 buses operativos, diferenciales y convencionales con la tarifa establecida de guaraníes dos mil setenta y cinco (Gs 2.075) aplicados al consumo del combustible de ambos servicios se otorga la cantidad de guaraníes diez mil ochocientos catorce millones quinientos quince mil novecientos treinta y cinco (Gs. 10.814.515.935). En desacuerdo con lo dispuesto, los importes otorgados bajo esta modalidad serán deducibles (montos a ser descontados en los siguientes pagos de subsidio) en los meses posteriores al régimen a las empresas que reúnan las condiciones legales, técnicas y administrativas para la continuidad de los pagos de subsidio al transporte público.

En el mes de julio, se pone en vigencia el régimen de subsidio bajo el Decreto N° 5658 de fecha 12 de julio de 2021 *"Por el cual se establece un régimen de subsidio para el transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción y se derogan los Decretos N° 4145 del 30 de setiembre de 2015; Decreto N°3390 del 24 de febrero de 2020; y, Decreto N° 4783 del 25 de enero de 2021"*.

El Decreto N° 5659 de fecha 12 de julio de 2021 "Por el cual se establecen de las tarifas, se mantienen los montos de pasaje del servicio de transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción y se determinan los montos para el régimen del subsidio establecido por el Decreto N°5658/2021"… el mismo Decreto en su art. 4° establece los montos a ser tenidos en cuenta para el régimen de subsidio establecido por Decreto N°5658/2021, de la siguiente manera: en guaraníes novecientos sesenta y cuatro (Gs. 964)para el servicio convencional para la cantidad de 604 buses operativos subsidiados con 4.393.091 validaciones y en guaraníes ochocientos ochenta y ocho (Gs. 888) para el servicio diferencial para la cantidad de 685 buses operativos subsidiados con 4.450.699 validaciones, por boleto de pasaje (datos operativos de mes de marzo). Siendo así el análisis en cuanto a números

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:50:50 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 13:06:25 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 13:07:59 -03'00'

arrojados para la tarifa técnica, quedando de esta manera en guaraníes mil trescientos dos (Gs. 1.302) para el servicio convencional para la cantidad de 610 buses operativos subsidiados con 3.723.083 validaciones y en guaraníes Gs 1.302 para el servicio diferencial para la cantidad de 707 buses operativos subsidiados con 3.998.418 validaciones, por boleto de pasaje datos operativos de mes de abril.

En fecha 31 de agosto se firma el Decreto N° 5925 *"Por el cual se establecen los reajustes de las tarifas, se mantienen los montos del pasaje del servicio de transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción y se determinan los montos para el régimen del subsidio establecido por el Decreto N°5658/2021"*.." el mismo Decreto en su art. 4° establece los montos a ser tenidos en cuenta para el régimen de subsidio establecido por Decreto N°5658/2021. Se establece de la siguiente manera en Gs. 1.038 para el servicio convencional para la cantidad de 652 buses operativos subsidiados con 3.992.044 validaciones y en guaraníes mil seiscientos setenta y uno (Gs. 1.671) para el servicio diferencial para la cantidad de 776 buses operativos subsidiados con 4.252.291 validaciones, por boleto de pasaje datos operativos de mes de mayo. Siendo así el análisis en cuanto a números arrojados para la tarifa técnica, quedando de esta manera en guaraníes mil cientos treinta y nueve (Gs. 1.139) para el servicio convencional para la cantidad de 689 buses operativos subsidiados con 4.446.075 validaciones y en guaraníes mil seiscientos ochenta y siete (Gs 1.687) para el servicio diferencial para la cantidad de 751 buses operativos subsidiados con 4.486.999 validaciones, por boleto de pasaje datos operativos de mes de junio.

ANEXO I

Logros Obtenidos por Estructura Programática

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-02	"REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE TRANSPORTE"	SE DESTACA DENTRO DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL EJERCICIO 2021, LA APLICACIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA TARIFA TÉCNICA PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO A LAS UNIDADES OPERATIVAS UTILIZANDO DATOS PRECISOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, INFORMACIÓN PROVEIDA POR EL CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO DE BILLETAJE ELECTRONICO COMO AVANCE EN LA TRANSPARENCIA SIENDO ESTOS DATOS FIDEDIGNOS Y OPRTUNOS DE LOS DATOS UTILIZADOS PARA EL CALCULO DE LA TARIFA, EN VIRTUD A UNA EJECUCIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DEL ESTADO FOMENTANDO A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA, POR ENDE DEL SERVICIO PRESTADO, MANTENCIÓN DEL PRECIO DEL PASAJE DURANTE TODO EL EJERCIO, MINIMIZANDO ASÍ EL IMPACTO ECONOMICO EN EL USURIO. SE HAN SUPERADO LO ESTABLECIDO COMO FISICA Y FINANCIERA POR MOTIVOS DE LOS AJUSTE DE TARIFA, LOS CUALES REFLEJARON UNA MAYOR INVERSIÓN A LO PROYECTADO.
1-001-03	"CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE TRANSPORTE".	LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS SON CONTAR CON UNA MAYOR INFORMACIÓN DE DATOS OPERATIVOS RELEVANTES EN TIEMPO REAL DE LA TOTALIDAD DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PERMISIONARIAS POR EL VICEMINISETRIO DE TRANSPORTE IDENTIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVCIO AL USUARIO BRINDANDO MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD, TRABAJANDO DE MANERA ARTICULADA CON INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL AMBITO DE SEGURIDAD Y AVANCES TECNOLOGICOS. RESALTANDO EL PROTAGONISMO DEL CENTRO DE CONTROL DE MONITOREO DE BILLETAJE ELECTRONICO QUE ATRA VES DE LOS VALIDADORES INSTALADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ES POSIBLE MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO. COMPLEMENTADO CON LOS TRABAJOS DE CAMPO MEDIANTE 2.961 CONTROLES Y VERIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES REALIZADAS POR EL FUNCIONARIOS DEL VMT.
1-001-04	FISCALIZACION DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS	75 FISCALIZACIONES A EMPRESAS VIALERAS Y MINERAS CON PERMISOS, CONCESIONES Y DISPOSICIONES
1-001-05	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO	LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LO CUAL IMPLICARA UNA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE MUERTES REGISTRADAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y COSTOS GENERADOS AL ESTADO PARAGUAYO EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A ACCIDENTADOS, ADEMÁS DE CAPACITAR Y CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS A CUMPLIR LAS LEYES DE TRÁNSITO VIGENTES MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CONCLUYENDO, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA, SE PROPONE DÍA A DÍA A SEGUIR MEJORANDO SU GESTIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A SUS PROPIOS COMPROMISOS EN EL AFÁN DE APOYAR A LA INSTITUCIÓN Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, Y CON EL OBJETO DE CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS FIJADOS, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA IMPLEMENTA NUEVOS Y MODERNOS SISTEMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD, ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS OPERATIVOS (UNIFORMADOS) CON EL FIN DE BRINDAR UN MAYOR Y MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL.
1-001-06	FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO - MARITIMO	CON LAS FISCALIZACIONES IN SITU QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE, SE HA LOGRADO QUE VARIAS EMBARCACIONES Y SUS OPERANTES REALICEN LOS TRÁMITES REQUERIDOS, A FIN DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS PARA UNA NAVEGACIÓN SEGURA Y SALVAGUARDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS Y PASAJEROS. SE PROCEDIÓ A LA DEPURACIÓN DE LAS EMBARCACIONES REGISTRADAS, DEL PERIODO 2010 AL 2021 LAS DUPLICADAS Y TRIPLICADAS, Y LAS QUE HAN CAMBIADO DE BANDERA O AQUELLAS QUE HAN SIDO INCORPORADAS. FUE ADJUDICADO EL LLAMADO MOPC N° 73/2021, CONTRATO MOPC N° 400 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021 "ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA LA DIRECCIÓN DE LA MARINA MERCANTE; ESTA ADQUISICIÓN ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA DIRECCIÓN YA QUE LAS FISCALIZACIONES SE VEÍAN AFECTADAS POR NO CONTAR CON VEHÍCULOS EN BUEN ESTADO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:51:16 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 13:09:36 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 13:11:12 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-07	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO - MARITIMO	COMO INSTITUCIÓN CONTROLADORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RESERVA DE CARGAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CARGAS, REALIZA EL CONTROL Y LA CERTIFICACIÓN DE CARGAS DE LAS MERCADERÍAS A SER TRANSPORTADAS VÍA FLUVIAL, SEA EN IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN. LOS SISTEMAS INFORMÁTICO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN (VUE) Y VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN (VUE) SIGNIFICAN UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS INGRESOS, TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS Y FACILIDAD.LA INSTITUCIÓN PERCIBE TASAS POR REGISTRO Y HABILITACIÓN DE EMBARCACIONES, REGISTRO DE PERSONAL NAVEGANTE, DE ARMADORES, AGENCIAS MARÍTIMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CARGA (WAIVERS). LA RECAUDACIÓN, DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SUPERO AL DEL AÑO ANTERIOR
1-001-08	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, PARQUES Y MONUMENTO	SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, GENERADORES, FUMIGACION Y DETECTOR DE HUMO Y CALOR.
1-001-09	CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO	MANTENIMIENTO DE LA EMBOCADURA, PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO A TERRITORIO NACIONAL POR ADMINISTRACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y DE ACCESOS A ZONA DE OBRAS. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA POBLACIONES EN RIESGO DE SER INUNDADOS. LIMPIEZA DE PALEOCAUCES EN TERRITORIO PARAGUAYO, A FIN DE PERMITIR EL LIBRE ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS AL ESTERO PATIÑO Y MONTELINDO. INGRESO DE LAS AGUAS A TERRITORIO NACIONAL, DESDE LA TOMA DE AGUAS "CANAL MEYER" HASTA EL ESTERO PATIÑO Y EL MONTELINDO, EN AGUAS ALTAS Y MEDIAS.
1-001-10	MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARÍ – BARRIO OBRERO DE ASUNCIÓN – SEGUNDA ETAPA.	OBRA FINALIZADA. SE HA MEJORADO SUSTANCIALMENTE EL ENTORNO DEL ARROYO PARAGUARÍ, ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO SALAMANCA, Y QUE FUERA UTILIZADO COMO PUNTO DE VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA) DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN. LA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES DEL ARROYO HA PERMITIDO A LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN DICHA ZONA A NO TENER QUE PREOCUPARSE DE DESMORONAMIENTOS E INUNDACIONES DURANTE CADA LLUVIA, ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINEROS A LO LARGO DEL ARROYO COMO LA DE LOS PUENTES PEATONALES BRINDAN MAYOR CONEXIÓN, AHORRANDO TIEMPO A LAS PERSONAS.
	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PLENA EJECUCIÓN, SE HAN REALIZADO TRABAJOS EN LOS TRAMOS 1, 2 Y 3, CON EL ADELANTAMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO EN EL SITIO DE OBRAS, A FIN DE LIBERAR LA ZONA PARA CONTRIBUIR CON LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL TENDIENTES A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR COMERCIAL AFECTADO POR LOS CIERRES DE LOS ACCESOS ADYACENTE A LAS MEJORAS. SE REGISTRA UN AVANCE DEL 100%.
	CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	.LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SIENDO EJECUTADO, SE HA LOGRADO LA FINALIZACIÓN DE LOS TRAMOS 2 Y 3, CON EL ADELANTAMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO EN EL SITIO DE OBRAS, A FIN DE LIBERAR LA ZONA PARA CONTRIBUIR CON LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL TENDIENTES A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR GASTRONÓMICO ADYACENTE A LAS MEJORAS. TIENE UN AVANCE ACUMULADO DEL 100%.
1-001-13	SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO	SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS QUE COMPETEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA, RAMPA PARA EMBARCACIONES Y ARMADA NACIONAL RESPECTIVAMENTE: INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS - DESBOSQUE, DESPEJE Y LIMPIEZA - PARQUE LINEAL - REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE H° A° , CABECERAS PARA ALCANTARILLAS CELULARES, MOVILIZACIÓN, ACERO PARA ARMADURAS DE REFUERZO PARQUE LINEAL (PUENTES DE H°A°), CABLE AISLADO XLPE DE 240MM2 PARA SUBTERRÁNEO 23KV, INSTALACIÓN DE CABLES DE 240 MM2 XLPE, TERRAPLÉN POR EL MÉTODO DE REFULADO/RAMPA PARA EMBARCACIONES, DRENES VERTICALES PREFABRICADOS/RAMPA PARA EMBARCACIONES, PROTECCIÓN PERMANENTE COLCHÓN RENO (17CM)/RAMPA PARA EMBARCACIONES, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL GEOTÉCNICO (ASENTÍMETRO)/ RAMPA PARA EMBARCACIONES, INSTRUMENTACION Y CONTROL GEOTECNICO (PIEZÓMETRO DE TUBO ABIERTO) / RAMPA PARA EMBARCACIONES, ENROCADO, PROTECCION PIE DE TALUD/ RAMPA DE EMBARCACIONES (ECT), TERRAPLEN POR EL METODO DE REFULADO.
1-001-14	COSTANERA NORTE 2DA. ETAPA	INAUGURACIÓN DE VIADUCTOS Y ROTONDAS EN TRAMO CONEXIÓN (CORREDOR VIAL BOTÁNICO) Y TAREAS DE FINALIZACIÓN DE OBRAS.
1-001-15	DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIFICIOS HISTORICOS	ACTUALMENTE SE REALIZO EL PAGO FINAL DE CONVENIO: - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA FADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JOAQUÍN – CAAGUAZÚ
1-001-16	RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES	SE ENCUENTRAN EN PLENA EJECUCIÓN LAS OBRAS DE: - TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLOGICO VIAL DEL MOPC. - OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL DE LUQUE PUESTA EN VALOR DEL ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO OBRA CONCLUIDA
1-001-19	CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE TOTAL DE LA OBRA DE 90%
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE TOTAL DE LA OBRA DE 97%
1-001-21	1- RECONVERSIÓN URBANA	EL COMPONENTE EN GENERAL, TUVO UN AVANCE DEL 93% DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO: 1-SE REALIZÓ LA CONSULTA PÚBLICA EN EL MARCO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN DE 23000 VOLTIOS. REFERENTE AL CENTRO COMUNAL SAN JERÓNIMO SIGUE EN CUSTODIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN, QUIEN TOMO POSESIÓN EFECTIVA DEL EDIFICIO. 2- EL EDIFICIO HISTÓRICO TUVO UN AVANCE DE 92% .
	2- BUS DE TRANSITO RÁPIDO - BTR	*EL COMPONENTE BTR CUENTA CON UN ARBITRAJE INICIADO POR MOTA ENGIL S.A. SUCURSAL PARAGUAY CON REFERENCIA AL CONTRATO Nº 100/2016 DEL TRAMO 2 Y 3.
		*EL CONTRATO Nº 100/2016 Y EL CONTRATO Nº 307/2016 SE ENCUENTRAN FINALIZADOS. (CONTRATISTA Y FISCALIZACIÓN RESPECTIVAMENTE).
		*EL TRAMO Nº 1 SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CIERRE DEL CONTRATO ANTE LA CANCELACIÓN DEL COMPONENTE BTR A TRAVÉS DE LA NOTA M.H. Nº 1038 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2020.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:51:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:12:48 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:14:28 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-23	PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE	ACTUALMENTE SE LLEVA ADELANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS RUTA PY01 (POR INICIATIVA PÚBLICA) , SE LLEVA ADELANTE LA EJECUCIÓN DE LA FACTIBILIDAD DEL DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY 01 EN EL TRAMO CUATRO MOJONES- QUIINDY (108 KM). EL LLAMADO FUE ADJUDICADO AL CONSORCIO DELOITTE, FIORIO CARDOZO & ALVARADO Y PEYCO PARAGUAY POR PARTE DEL BID. LA ORDEN DE INICIO DE LA CONSULTORÍA HA SIDO EL 7 DE JUNIO DE 2021. EL ALCANCE DE LA ASESORÍA INTEGRAL ES HASTA EL CIERRE COMERCIAL (FIRMA DE CONTRATO APP RUTA 1) Y SE POSEE COMO FECHA DE FINALIZACIÓN 18 MESES DESDE LA ORDEN DE INICIO. SE HAN LOGRADO AVANCES EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO EN LAS DIFERENTES ÁREAS: ECONÓMICA, SOCIAL, AMBIENTAL, TÉCNICA Y LEGAL
		TAMBIEN SE LLEVA ADELANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE HIDROVÍA (INICIATIVA PRIVADA). EL PRIMER ENTREGABLE DEL PROYECTO ES LA PRE FACTIBILIDAD ESTIMADA PARA EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2022. CON LA PRESENTACIÓN DEL MISMO SE TIENE PREVISTO OTORGAR EL CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO. "PROPUESTA DE VÍA NAVEGABLE POR EL RÍO PARAGUAY TRAMO NORTE ASUNCIÓN - APA, EN EL MARCO DE LA LEY 5102/2013 "DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO". LA FIRMA JAN DE NUL PRESENTO A FINALES DEL AÑO 2020 UNA PROPUESTA DE ÍNDICE, CRONOGRAMA Y COSTOS DE LOS ESTUDIOS A SER DESARROLLADOS EN ETAPA DE FACTIBILIDAD, LA MISMA FUE APROBADA EN MARZO DE 2021 POR LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. EL DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD ESTA SIENDO ELABORADO POR LA FIRMA Y DEBE SER PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE EN MARZO DE 2022 PARA LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. LA PROPUESTA PRIVADA DE APP REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE UN CANAL NAVEGABLE DE 540 KM, UBICADO EN LOS TRAMOS MEDIO Y BAJO DEL RÍO PARAGUAY, QUE VAN DESDE SU CONFLUENCIA CON EL RÍO APA (KM 2.170) HASTA LA CIUDAD DE ASUNCIÓN (KM 1.630). ESTE TRAMO ES DE SOBERANÍA EXCLUSIVA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
1-001-24	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AVDA. COSTANERA SUR	EN ESTE PERIODO SE LOGRARON VARIOS OBJETIVOS COMO LA APROBACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA, OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS MUNICIPALES, SE EMITIÓ LA ORDEN DE INICIO, Y LOS TRABAJOS EJECUTADOS HASTA LA FECHA SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DE LO PROYECTADO. AVANCE FÍSICO GENERAL DE 9,46%.
1-001-26	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES)	CULMINACIÓN DE 30 PILOTES DE 2 METROS DE DIÁMETRO DE PROFUNDIDAD ENTRE 45 A 48 METROS DE PROFUNDIDAD DEL APOYO 54, UNO DE LOS PRINCIPALES DEL PUENTE ATIRANTADO. TERRAPLÉN POR REFULADO (RELLENO HIDRÁULICO) A PUNTO DE CULMINARSE HACIA LA PROG. 0+000. 52 APOYOS CULMINADOS DE LOS VIADUCTOS DE ACCESO (PILOTES, CABEZALES, PILAS Y DINTELES) EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PARAGUAY (LADO CHACO'I). 342 VIGAS MONTADAS DEL VIADUCTO DE ACCESO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PARAGUAY (LADO CHACO'I). 35 VANOS DE LOSAS EJECUTADOS DEL VIADUCTO DE ACCESO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PARAGUAY (LADO CHACO'I). 12 APOYOS CULMINADOS DE LOS VIADUCTOS DE ACCESO (PILOTES, CABEZALES, PILAS Y DINTELES) EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PARAGUAY (ASUNCIÓN). FUNDACIONES DE PILOTES DEL APOYO 55 SE ENCUENTRAN EN UN 50% EJECUTADOS, UNO DE LOS PRINCIPALES DEL PUENTE ATIRANTADO.
1-001-27	LLAMADO MOPC Nº 193/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA - ID 371819	SE REALIZARON REUNIONES INFORMATIVAS A LA POBLACION AFECTADA EN LA CIUDAD DE PILAR. FUERON PRESENTADOS LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PASA. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL EXISTENTE (REPARACIÓN DE 13 ESTACIONES DE BOMBEO, MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE LAS BOMBAS, LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LAGUNAS RESERVORIAS). TRABAJO CONCLUIDO, Y ACTUALMENTE 100% OPERABLE. SE PRESENTARON LAS CARPETAS DE CATASTRO CORRESPONDIENTES A LOS AFECTADOS. SE APROBO EL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LAS FASES A, B Y C. SE REALIZARON REUNIONES INFORMATIVAS CON REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE PILAR Y LA GOBERNACIONERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ. SE REALIZÓ EL MANTENIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE. FUERON EJECUTADOS 3,8 KM DE MURO DE TERRAPLEN POR REFULADO (UN VOLUMEN DE 4.153.770 M3). SE CULMINO EL SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL PARA LA CUENCA DE LA TERMINAL DE LA CIUDAD DE PILAR. SE REALIZARON 200 METROS DE LIMPIEZA Y RECTIFICACION DEL CAUSE DEL ARROYO SAN LORENZO. FUERON EJECUTADOS 128.653 M2 DE PROTECCION DE TALUDES (HIDROSIEMBRA CON GEOMALLA Y CON CUBIERTA DE PROTECCION FLEXIBLE Y ARTICULADA). SE INICIO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL HÍDRICO, DEL ARROYO SAN LORENZO EN LA DESEMBOCADURA CON EL RIO PARAGUAY Y LA ESTACIÓN DE DERIVACIÓN DEL A° ÑEEMBUCÚ. SE INICIO DE LOS TRABAJOS ELECTROMECÁNICOS, FABRICACIÓN DE 14 BOMBAS SUMERGIBLES ESPECIALES. 1.600.000 M³ DE EXCAVACIÓN DEL CANAL DE DERIVACIÓN DEL A° SAN LORENZO Y A° ÑEEMBUCÚ. 33.000 M³ EN EXCAVACIÓN DE ZANJA DE DRENAJE DEL CANAL DEL ARROYO SAN LORENZO PARA DARLE SECCIÓN HIDRÁULICA QUE CORRESPONDEN A 2200 ML EN LONGITUD.
1-001-28	MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	SE DIO INICIO A LA FASE 2, CON ESO SE INICIA LA EJECUCIÓN DE RUBROS DE LA OBRA PRINCIPAL. LOS PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS SON: DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES; PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO PREEXCAVADOS DE CONCRETO (CASO 2), Φ= 80 CM (FCK 28 MPA/ 78 KG/M3); PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO PREEXCAVADOS DE CONCRETO (CASO 3), Φ= 80 CM (FCK 28 MPA/ 262 KG/M3); PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO PREEXCAVADOS DE CONCRETO (CASO 4), Φ= 80 CM (FCK 28 MPA/ 144 KG/M3); PILOTES DE HORMIGÓN SECANTES PREEXCAVADOS DE CONCRETO, Φ= 80 CM (FCK 10 MPA); COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA (FCK 28 MPA/ 184 KG/M3); ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO DE MURO DE MAMPOSTERÍA (FCK 28 MPA/ 184 KG/M3); VIGA DE HORMIGÓN ARMADO CABEZAL DE MUROS DE PILOTES SECANTES (FCK 28 MPA/ 113 KG/M3); IMPLEMENTACIÓN DEL PGA, SEGURIDAD VIAL, MANEJO DE TRÁNSITO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
1-001-29	MEJ. FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEG. VIAL E ILUMINACIÓN	SE LOGRÓ MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS CON TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCACIÓN DE BARANDAS, INSTALACIÓN DE LOMADAS Y CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN ZONAS ESCOLARES, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS, COLOCACIÓN DE TACHAS, INSTALACION DE LINEAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD, E INSTALACIONES DE MOJONES KILOMETRICOS (SISTEMA DE REFERENCIAMIENTO GEODÉSICO). SE ESPERA CUBRIR MAS TRAMOS EN EL SIGUIENTE PERIODO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL.
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE RÍOS NACONALES	SE POSEE UN CONTRATO DE MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO (CONTRATO ABIERTO) CON TRES CONTRATISTAS. SE HA LOGRADO INTERVENIR LOS SIGUIENTES PASOS CRÍTICOS: PUERTO´I, ISLA DEL TORO, PEDERNAL, MONTELINDO, VUELTA ITA PIRU, GUYRATI, ISLA ROSITA, CANCHA LARGA, JUKERI, TRAVESÍA QUESO, LA BRETONA, STANLEY, ITAPUCUMI Y PALACIO CUE
1-001-32	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO	SE REALIZÓ EN PLANTA ALTA COLOCACION DE ELECTRODUCTOS PARA INSTALACIONES VARIAS, EN PLANTA BAJA COLOCACION DE ELECTRODUCTOS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS Y EN TERRAZAS LIBERACION DE CONTRAPISOS Y BOVEDILLAS, REFUERZOS DE VIGAS METALICAS CON UN AVANCE FISICO GENERAL DEL 42,8%
1-001-34	CONSTRUCCIÓN AVENIDA ÑU GUAZU	PAGO EN CONCEPTO DE MEJORAS A FEPASA SEGÚN DECRETO N° 5183/21

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:52:14 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 13:16:07 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 13:17:53 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-39	CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR	* CONSULTAS PÚBLICAS REALIZADAS EN CONJUNTO CON EL PROYECTO ASOCIADO DE LA COSTANERA SUR. *IMPLEMENTACIÓN DEL PRT POR PARTE DEL PROGRAMA, EN CUANTO A LOS SUBSIDIOS POR ACOMODO TEMPORAL * COMPENSACIÓN ECONÓMICA ÚNICA (36 DE BANCO HOBY) . * ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS (12 (DOCE) * 10 (DIEZ) CON FIRMA DE ESCRITURA PÚBLICA Y PAGO CORRESPONDIENTE 2 (DOS) TIENEN INFORMES PENDIENTES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS Y ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO). * ADJUDICACIÓN DE CONSULTORÍAS 4 (CUATRO), VITALES PARA LA ACTIVACIÓN EFECTIVA DEL PROGRAMA (INFRAESTRUCTURA, EIAP, COMUNICACIÓN, APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO). * IMPLEMENTACIÓN DEL "BOTÓN DEL PROGRAMA PR-L1152" EN LA PÁGINA WEB DEL MOPC, CON CONTENIDO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA ÚTIL SOBRE EL PROGRAMA. CONVENIOS DE CAPACITACIÓN OBTENIDOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, O QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA CON SNPP Y SINAFOCAL. * CURSOS Y TALLERES LABORALES CON ENFOQUE DE GÉNERO EN TODOS LOS CASOS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE ACTUALIZACIÓN REALIZADO POR EL SNPP A TRABAJADORES CON FORMACIÓN EMPÍRICA EN OFICIOS VARIOS, CON LO QUE SE LOGRÓ LA HABILITACIÓN DE PERSONAS A EJERCER SUS OFICIOS. * IMPLEMENTACIÓN DEL PRT POR PARTE DEL PROGRAMA, EN CUANTO A LOS SUBSIDIOS POR ACOMODO TEMPORAL, COMPENSACIÓN ECONÓMICA ÚNICA Y LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS CON FIRMA DE ESCRITURA PÚBLICA Y PAGO CORRESPONDIENTE. * PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL A LOS DISTINTOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA LA RECEPCIÓN Y RESPUESTAS DE LAS CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS, Y SU IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA CON LOS PRIMEROS INTERCAMBIOS Y RESPUESTAS POR PARTE DEL PROGRAMA, Y LA DGSA.
1-001-40	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO	* EN CUANTO AL COMPONENTE DE DISEÑO DEL LLAMADO, YA SE CUENTA CON EL PRODUCTO 1 DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE CORRESPONDE AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL E INCLUYE LOS SIGUIENTES ÍTEMS DEL PROYECTO (LOS CUALES YA ESTÁN APROBADOS): * PROYECTO ARQUITECTÓNICO: EDIFICACIÓN, DISEÑO INTERIOR, DISEÑO EXTERIOR Y MOBILIARIO, ACABADOS DE CIELO RASO, PAREDES Y PISOS, SEGÚN TIPOS DE AMBIENTE, INCLUYENDO ANDENES VEHICULARES, ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y DE ESPERA, OFICINAS, QUIRÓFANOS, SALAS ADMINISTRATIVAS, CONSULTORIOS, SALÓN DE CONVENCIONES, ÁREAS EXTERIORES, CERCA PERIMETRAL, ETC. * PLANTA ARQUITECTÓNICA, INCLUYE ESTACIONAMIENTO. PLANOS DE VIALIDAD, PAISAJISMO Y ZONAS EXTERIORES. SECCIONES TRANSVERSALES DE LA VIALIDAD Y PATIOS DE ESTACIONAMIENTO. PERSPECTIVAS, VISTAS AÉREAS E IMÁGENES EN 3D. FACHADAS, CORTES. PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO. ESTUDIO GEOTÉCNICO (STP Y PERFORACIÓN ROTATIVA). * DISEÑO DE FUNDACIONES (PLANO DE DETALLE, ARMADURAS, OTROS). * DISEÑO ESTRUCTURAL, PILARES, VIGAS, LOSAS, ESCALERAS, ASCENSORES, TANQUES, OTROS (PLANOS DE DETALLES, ARMADURAS, OTROS). PLANOS Y CÓMPUTOS DE MOVIMIENTOS DE SUELO. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE OBRA CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO.
1-001-42	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR	LA ORDEN DE INICIO CON NOTA DOP Nº 646/2021 FUE EXPEDIDA EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE MANERA A PROCEDER CON LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. EN CUANTO AL COMPONENTE DE DISEÑO DEL LLAMADO, SE ENCUENTRA EN ETAPA DE APROBACIÓN DEL PRODUCTO 1 DEL PROYECTO EJECUTIVO, CORRESPONDIENTE AL DIEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL. SE HAN REMITIDO TRES VERSIONES DEL PRODUCTO 1, LOS CUALES FUERON RESPONDIDOS CON 3 CORRECCIONES POR PARTE DEL MSPYBS PARA REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.
2-001-04	CONSTRUCCIÓN DE RUTA CONCEPCIÓN VALLEMI	OBRAS FISICAS CULMINADAS EN LOS 5 LOTES. PAGOS DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES, HONORARIOS, VIATICOS, INTERESES MORATORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS. GESTIONES DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.
2-001-05	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA Nº 8 "DR. BLAS GARAY" TRAMO CAAZAPÁ-YUTY Y ACCESOS.	OBRA CON RECEPCION DEFINITIVA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA Nº 10.	OBRA CON RECEPCION DEFINITIVA
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 KM: A) PY06 TRAMO: ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN, 78 KM; B) PY08: TRAMO YUTY-CNEL BOGADO, 66 KM; Y C) ACCESOS YUTY, SAN PEDRO, ARTIGAS , CNEL. BOGADO, 11 KM.	EL MANTENIMIENTO DEL TRAMO ENCARNACIÓN-ACCESO CAPITÁN MEZA/NATALIO FUE DADA AL CONSORCIO MONDAY MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY06, 172 KM: PY06 TRAMO: MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	OBRAS DE PUESTA A PUNTO CONCLUIDAS
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY03. 151 KM TRAMO: ROTONDA CALLE 6.000-RUTA 3-AZOTEY	OBRAS DE PUESTA A PUNTO CONCLUIDAS
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: RUTA PY10, PUERTO ROSARIO-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY-GRAL AQUINO E ITACURUBÍ DEL ROSARIO (90 KM)	INICIO DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DESDE EL 14 DE OCTUBRE DE 2021
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: SUPERCARRETERA ITAIPÚ, CIUDAD DEL ESTE-HERNANDARIAS-CRUCE CAROLINA (173 KM)	INICIO DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DESDE EL 10 DE SETIEMBRE DE 2021
	REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO: CURUGUATY-SALTOS DEL GUAIRÁ	INICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DESDE ENERO 2021.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAÚ-P.J. CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTEY-YBY YAÚ, 32,7 KM	INICIO DE LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO EN EL MES DE MAYO 2021.
	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA COMUNIDAD INDÍGENA JOYVY EN SANTA LIBRADA, 20 DE JULIO, SAN JORGE ORIGINARIOS Y SAN JORGE YPANARA – DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU.	OBRAS CULMINADAS. ENTREGA DE 60 VIVIENDAS, 4 CENTROS RELIGIOSOS (OPY), 3 SALONES COMUNITARIOS, 3 COMUNIDADES CON SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, 3 ESCUELAS 40 PERSONAS CAPACITADAS EN OFICIOS RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO DE VIVIENDA Y SISTEMA DE AGUA.
	IMPLEMENTACIÓN, NORMALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SIAT	TRABAJOS CONCLUIDOS. INFORME FINAL PRESENTADO.
	PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY - CAAZAPÁ	TRABAJOS CONCLUIDOS. INFORME FINAL PRESENTADO.
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2030	CONTRATO FIRMADO EL 08/06/2021. ORDEN DE PROCEDER 09/08/2021. CRONOGRAMA DE TRABAJOS INICIAL, APROBADO.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:52:45 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:19:35 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:21:18 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-07	OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000".	4,2 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI	PRESENTACION DE 9 INFORMES MENSUALES
	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM).	RECEPCIÓN DEFINITIVA SEGÚN ACTA DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021.
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.	EN ETAPA DE CATASTRO DE FASE A
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BÁSCULA Y CONTROL POLICIAL	EN ETAPA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO FINAL, LUEGO EL LLAMADO A LICITACIÓN
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO, DE FECHA 29/09/2021
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (57,9 KM).
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA).	FISCALIZACIÓN DE FASE DE MANTENIMIENTO, 12 INFORMES PRESENTADOS.
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACIÓN PARA EL CONTRATISTA
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN
	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL.	EN ETAPA DE APROBACIÓN DEL DISEÑO FINAL, LUEGO EL LLAMADO A LICITACIÓN
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1 NATALIO - 7 DE AGOSTO". ID: 318719	SE HA REALIZADO 49.5 KM DE ASFALTO EQUIVALENTE AL 99 % DEL AVANCE EN CARPETA ASFÁLTICA.
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 7 DE - RÍO ÑACUNDAY". ID: 318719	SE HA REALIZADO 40.7 KM DE ASFALTO EQUIVALENTE AL 87.5 % DEL AVANCE EN CARPETA ASFÁLTICA.
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RÍO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES". ID: 318719	SE HA REALIZADO 25 KM DE ASFALTO EQUIVALENTE AL 53.8 % DEL AVANCE EN CARPETA ASFÁLTICA.
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL- ACCESO AL PUERTO CAMPICHUELO	SE REALIZÓ EL PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO, LA EMPRESA LLEVA A CABO LA MOVILIZACIÓN PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE OBRA.
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL- ACCESO AL PUERTO DOS FRONTERAS	SE REALIZÓ EL PAGO DEL ANTICIPO FINANCIERO, LA EMPRESA LLEVA A CABO LA MOVILIZACIÓN PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE OBRA.
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL- ACCESO AL PUERTO TOROCUÁ	LLEGO A UNA EJECUCIÓN DEL 57 %, LOGRANDO PRODUCIR UN TOTAL DE 4 KM DE BASE Y 6 KM DE SUB BASE GRANULAR.
2-001-09	MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6	SE ALCANZÓ EL 85% DE EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. *SE FIRMARON 2 CONTRATOS. *SE CONSIGUIÓ IMPLEMENTAR AL 100% EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y DENGUE EN CAMAPAMENTOS, OBRADORES Y CANTERA. *100% DE LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DE LA TRAZA PRINCIPAL.
2-001-10	MEJORAMIENTO TRAMO- ALBERDI-PILAR	OBRA 2: RÍO TEBICUARY – PILAR Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR: SE REGISTRA UN IMPORTANTE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON 37,89 KM PAVIMENTADOS DE UN TOTAL DE 42,7 KIM. SE CONCLUYO EL PUNTO SOBRE EL RÍO TEBICUARY DE 1.175 M DE LONGITUD.
		OBRA 1: DESVÍO ALBERDI – RÍO TEBICUARY Y ACCESO A VILLA FRANCA: IMPORTANTE AVANCE EJECUTADO SUPERANDO EL AVANCE PROGRAMADO REALIZANDO TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELO.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:53:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:23:22 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:25:07 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-12	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	58,34 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO)
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	96,53 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO)
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	941,82 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS; LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN MENSUAL DEL TOTAL DE LOS TRAMOS REHABILITADOS (156,97 KM.).
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	854,03KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS; LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN MENSUAL DEL TOTAL DE LOS TRAMOS REHABILITADOS (172,85 KM.).
	FISCALIZACIÒN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVCIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI – VILLARRICA (81,5 KM.): TEBICUARY – LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI – PIRIBEBUY – RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.)	9 INFORMES PRESENTADOS
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM).	12 INFORMES PRESENTADOS
2-001-13	HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO	SE HA ALCALZADO UNA PAVIMENTACIÓN DE 44, 5 KM DE 89 KM DE 89,2 KM DE CONTRATO, CON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ASFÁLICA DE CALZADA Y BANQUINA.
2-001-14	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2	10 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO)
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	190 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS; LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN MENSUAL DEL TOTAL DE LOS TRAMOS REHABILITADOS (40 KM.).
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	11 INFORMES PRESENTADOS
2-001-15	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR.	LA OBRAS DE PUESTAS A PUNTO YA CUENTA CON EL CERTIF. DE ACETACION DE LAS OPP Y JECUCIÓN DE SELLADOS DE FISURAS, GRIETAS, BACHOS SUPERFICIAL Y PROFUNDOS, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CONVENCIONAL Y CON POLIMERO COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RUTA PY 01
2-001-16	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE.	SE FORMALIZA LA FIRMA DE CONTRATO, SE DA ORDEN DE INICIO, SE PROCESO EL ANTICIPO FINANCIERO.
2-001-17	CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN	SE LOGRÓ REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS PAVIMENTADOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN VIAL CONSISTENTES EN BACHEOS Y CARPETAS ASFÁLTICAS, ESPECIALMENTE EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS POR DONDE TRANSITAN VEHÍCULOS DE GRAN PORTE. SE ALCANZÓ ADEMÁS UNA IMPORTANTE REPOSICIÓN DE CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN VARIOS PUNTOS DEL PAÍS, POR PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN, ATENDIENDO A LA NECESIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS.
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO".	MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 148,5 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL)
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR"	MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 133,4 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL)
2-001-29	CONSTRUCCION PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO - CPE"	OBRAS CONCLUIDAS EN PERIODOS ANTERIORES
2-001-30	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO	OBRAS CONCLUIDAS EN PERIODOS ANTERIORES

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:53:46 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 13:26:53 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 13:28:39 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-31	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ. OBRA 7
2-001-40	CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO J. EULOGIO ESTIGARRIBIA -CRUCE YJHOVY CENTRAL - RAÚL ARSENIO OVIEDO
2-001-41	CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO -REGION SUR	ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA
2-001-43	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE	OBRAS CONCLUIDAS: CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA / MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5./ PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE / PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTEY
2-001-45	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE	ACTA RECEPCION DEFINITIVA: PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 - TORIN - GOLONDRINA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: PAVIMENTACION ASFÁLTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3
2-001-46	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO	ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: TRAMO: ITURBE - MACIEL (LOTE 5) ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 07 - TRAMO: RAUL OVIEDO - NUEVA TOLEDO.
2-001-49	PROYECTO "CONTRATO PPP N° 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02"	SE DETALLA A CONTINUACIÓN EL % DE AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA. TRAMOS: PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO * TRAMO 3 (SALIDA SAN JOSÉ A VTE CORONEL OVIEDO), TRAMO 4.1 (VARIANTE CNEL OVIEDO A ARROYO GUAZÚ), TRAMO 4.2 (VARIANTE CNEL OVIEDO A ARROYO GUAZÚ), TRAMO 5.1 (ARROYO GUAZÚ A ENTRADA CAAGUAZÚ), TRAMO 5.2 (ZONA URBANA CAAGUAZÚ), TRAMO 5.3 (CAAGUAZÚ A CONEXIÓN TAPE PORÁ), TRAMO 2.1 (SALIDA A EUSEBIO AYALA A VTE ITACURUBI), TRAMO 2.3 (VTE ITACURUBÍ A SAN JOSÉ), TRAMO 2.4 (VTE SAN JOSÉ): TODOS CON AVANCE DEL 100,00%. * TRAMO 2.2 (VTE ITACURUBÍ) 0,00%, * VARIANTE CORONEL OVIEDO 20,01%, * TRAMO 1.1 (DESVIO S. BERNARDINO – INICIO VTE CAACUPE) 0,93%, * TRAMO 1.2 (FINAL VTE CAACUPÉ A SALIDA EUSEBIO AYALA) 10,71%, * VARIANTE DE CAACUPÉ 3,67%, * YPACARAÍ URBANO (INCLUIDO A TRAVÉS DE LA ADENDA N°2) 0,29%, * TRAMO 6 (INCLUIDO A TRAVÉS DE LA ADENDA N°2) 55,05%, * TRAMO 7 (INCLUIDO A TRAVÉS DE LA ADENDA N°2) 74,09%
2-001-50	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	AVANCE FÍSICO POR FRENTE (1-2) * FRENTE 1 - LOMA PLATA TRAMO 6, 7, 8, 9 Y 10: 100% * FRENTE 2 - CARMELO PERALTA * TRAMO 11: 53.17%, * TRAMO 12: 83.98%, * TRAMO 13: 97.97%, * TRAMO 14: 100% * TRAMO 15: 100% EN GENERAL, CON LA CULMINACIÓN DE LOS TRAMOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DE AMBOS FRENTES DE TRABAJO; DE UN TOTAL DE 277,728 KM DE PAVIMENTACIÓN PREVISTA, SE HA CULMINADO 235,488 KM; TENIÉNDOSE ASÍ UN TOTAL DE 84,79% DE PAVIMENTO CULMINADO.
2-001-51	CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO"	OBRA CONCLUIDA EN PERIODOS ANTERIORES
2-001-52	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM. DE LA RUTA Nº 13, DESDE CAAGUAZÚ HASTA EMPALME CON LA RUTA Nº 10	ADJUDICACIONES: • 1 CONTRATO ADJUDICADO CON LA EMPRESA CONSORCIO VAQUERIA (PROEL INGENIERÍA Y ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A.) POR UN MONTO TOTAL DE GS. 36.799.074.843.- • ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO; CERTIFICADO Nº 5 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. RUTA Nº 10 COMPONENTE AMBIENTAL - GMANS: RUTA Nº 13. TRAMO: CAAGUAZÚ – VAQUERÍA – EMPALME RUTA Nº 10. • AUDITORÍA AMBIENTAL VIGENTE, RESOLUCIÓN DGCCARN AA Nº 2235/2020. • PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PASA A TRAVÉS DE LAS ETAGS. • EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN. • EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN, DESVÍO DE TRÁNSITO, Y VALLADO. • DIA CAMPAMENTO E INSTALACIÓN INDUSTRIAL VIGENTE. • 5 INFORMES AMBIENTALES MENSUALES PRESENTADOS. • PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE COVID 19
2-001-53	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA Nº 6	ADJUDICACIONES: • 1 CONTRATO EN EJECUCIÓN CON LA EMPRESA TOCSA S.A. POR UN MONTO TOTAL DE GS. 201.818.233.953.- COMPONENTE SOCIAL: • 100% UNIDADES SOCIALES REASENTADAS. OBS.: EN PROCESO LA INCLUSIÓN DE NUEVAS UNIDADES SOCIALES A SER REASENTADAS, EN RAZÓN A MODIFICACIONES EN LA TRAZA DE LA OBRA VIAL. COMPONENTE AMBIENTAL: • DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL VIGENTE. ELABORACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PGAS. • EJECUCIÓN DE PASA Y DEL PCVA, A TRAVÉS DE LAS ETAGS (INFORMES SOCIO AMBIENTALES MENSUALES). • EJECUCIÓN DEL PLAN COMUNICACIONAL. • REPOSICIÓN FORESTAL DE 1.650 ÁRBOLES. • FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE S.J. NEPOMUCENO Y FORMACIÓN DEL FUTURO CBV DE J. FASSARDI. • DIA CANTERA Y CAMPAMENTO. SOLICITUD DE LA DIA PARA 3 ÁREAS DE PRÉSTAMO QUE SUPERAN LOS 10.000 M3 DE MATERIAL A EXTRAER. • PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE COVID -19. • EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN. • EJECUCIÓN DEL PGAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/EDUCACIONAL AMBIENTAL Y VIAL A LA COMUNIDAD/ CONTROL Y MONITOREO: RECURSOS HÍDRICOS, USO DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL, FAUNA Y FLORA. COMPONENTE CATASTRAL: • 99% FRANJA DE DOMINIO LIBERADA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. • LIBERACIÓN DE FRANJA VARIANTE GRAL. MORÍNIGO: 25 MEJORAS Y 10 INMUEBLES • LIBERACIÓN DE FRANJA VARIANTE GRAL. GARAY: 30 MEJORAS Y 8 INMUEBLES • EXPEDIENTES PAGADOS GRAL. MORÍNIGO: 15 MEJORAS Y 4 INMUEBLES • EXPEDIENTES EN PROCESOS DE PAGOS GRAL. MORÍNIGO: 10 MEJORES Y 6 INMUEBLES. • EXPEDIENTES PAGADOS GRAL. GARAY: 23 MEJORAS Y 6 INMUEBLES • EXPEDIENTES EN PROCESOS DE PAGOS GRAL. GARAY: 6 MEJORAS Y 2 INMUEBLES
	FISCALIZACION DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA Nº 6	ADJUDICACIONES: • 1 CONTRATO ADJUDICADO CON LA EMPRESA CONSORCIO ETL S.A. POR UN MONTO TOTAL DE GS. 15.123.537.014.- • ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO (OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) • CERTIFICADO DE CONSULTORÍA Nº 15 – DICIEMBRE 2021
2-001-55	HABILITACIÓN Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA -SJB	SE HA ALCALZADO UNA PAVIMENTACIÓN DE 43 KM DE 89 KM DE 86,4 KM DE CONTRATO, CON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN ASFÁLICA DE CALZADA Y BANQUINA.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:55:10 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:30:26 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:32:14 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-56	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	9 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO)
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE.
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	2,8 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO)
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	20 KILOMETROS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO.
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	18,82 KILOMETROS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO.
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	20 KILOMETROSDE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO.
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	12 INFORMES PRESENTADOS
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	12 INFORMES PRESENTADOS
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	12 INFORMES PRESENTADOS
2-001-57	PROYECTO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS	ADJUDICACIONES * 4 CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN ADJUDICADOS POR UN MONTO TOTAL DE GS. 52.962.623.577 COMPONENTE SOCIAL * 61 CONTRATACIONES DE MUJERES EN OFICIOS NO TRADICIONALES. * LOTE 5 CON EL 100% DE REASENTAMIENTO CONCLUÍDO. COMPONENTE AMBIENTAL * MÁS DE 300 ÁREAS DE PRÉSTAMO DE SUELO SUPERIOR A 10.000 M3 CON PERMISOS DEL MADES. * PASA APROBADO EN LOS 8 LOTES. * INVENTARIO FORESTAL APROBADO EN LOS 8 LOTES. * AUDITORIA AMBIENTAL PRESENTADA AL MADES. COMPONENTE CATASTRAL * LOTE 2: 100% DE INVENTARIO Y RELEVAMIENTO DE MEJORAS Y OCUPACIONES. + LOTE 3: 100% DE INVENTARIO Y RELEVAMIENTO DE MEJORAS Y OCUPACIONES. * LOTE 4: 100% DE INVENTARIO Y RELEVAMIENTO DE MEJORAS Y OCUPACIONES. * LOTE 5: PROCESO DE REASENTAMIENTO CONCLUIDO.
2-001-58	MEJORAMIENTO DE RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO	SE CULMINARON LOS TRABAJOS. SE LOGRÓ HONRAR ALGUNAS DEUDAS QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO DE OTROS PERÍODOS. AÚN SE ENCUENTRAN PENDIENTES REAJUSTES E INTERESES.
2-001-59	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO – BELÉN - CONCEPCIÓN	TAREAS INICIADAS CON FISCALIZADORAS. LLAMADO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRA EN PROCESO
2-001-60	CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL / PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO / PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:55:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:34:03 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:35:53 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-1-00-61	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO	PAGO DE CERTIFICACIONES MENSUALES DE OBRA.
2-001-62	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CAAZAPA	OBRAS CONCLUIDAS: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: TAVA'I - MARIA AUXILIADORA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: TAVA'I - MARIA AUXILIADORA
2-001-63	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CORDILLERA	OBRAS CONCLUIDAS: CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS
2-001-64	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU	ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM)
2-001-65	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA	OBRAS CONCLUIDAS: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO / PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2
2-001-66	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL	OBRAS CONCLUIDAS: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ / MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. LOTE 1
2-001-67	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO PARAGUARI	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: PIRAYU - PARAGUARI
2-001-68	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUAIRA	OBRAS CONCLUIDAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE) / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE
2-001-69	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU	OBRAS CONCLUIDAS: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290) ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA
2-001-70	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA	OBRAS CONCLUIDAS: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO
2-001-71	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES	OBRAS CONCLUIDAS: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA / PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000 / PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA / PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390
2-001-72	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU	PAGO DE CERTIFICACIONES MENSUALES DE OBRA.
2-001-73	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION	OBRAS CONCLUIDAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA N° 5
2-001-75	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	CON ORDEN DE INICIO FISICO DE FECHA 10/12/2021
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	EN ETAPA DE REVISIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100	EN ETAPA DE REVISIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870	EN ETAPA DE REVISIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACIÓN PARA EL CONTRATISTA
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN
2-001-76	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y DUPLICA. DEL TRAMO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE)	AVANCE EJECUTADO SUPERIOR AL PROGRAMADO EN LOS 2 PRIMEROS MESES DE CONTRATO.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:56:57 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:38:05 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:40:10 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-78	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CRUCE PIONEROS-PARATODO, INCLUIDOS LOS ACCESOS A SANTA CECILIA Y LOLITA	FIRMA DE CONTRATO EL 07/07/2021. ORDEN DE INICIO EL 1/12/2021.
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CRUCE PIONEROS-PARATODO DESDE PROGRESIVA 48+400 INCLUIDO EL TRAMO PARATODO-CRUCE DOUGLAS DESDE PROGRESIVA 0+000 HASTA PROGRESIVA 5+100, ACCESO A CAMPO ACEVAL Y EL TRAMO ACEVAL-CRUCE INFANTE INFANTE Á VALOS SÁNCHEZ	FIRMA DE CONTRATO EL 07/07/2021. ORDEN DE INICIO EL 15/11/2021
	HABILITACIÓN (OBRAS BÁSICAS)Y MANTENIMIENTO TRAMO PARATODO-CRUCE DOUGLAS DESDE PROGRESIVA 5+100 TRAMO CAMPO ACEVAL-CRUCE INFANTE A VALOS SÁNCHEZ DESDE PROGRESIVA 29+500	FIRMA DE CONTRATO EL 02/08/2021. PENDIENTE LA ORDEN DE INICIO
	FISCALIZACIÓN DEL LOTE 1 DE LAS OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, REGIÓN OCCIDENTAL	FIRMA DE CONTRATO EL 15/10/2021. ORDEN DE PROCEDER EL 15/11/2021
	FISCALIZACIÓN DEL LOTE 2 DE LAS OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, REGIÓN OCCIDENTAL	FIRMA DE CONTRATO EL 18/10/2021. ORDEN DE PROCEDER EL 15/11/2021
	FISCALIZACIÓN DEL LOTE 3 DE LAS OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, REGIÓN OCCIDENTAL	FIRMA DE CONTRATO EL 2/12/2021
2-001-79	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 1A VILLA DEL ROSARIO-VOLENDAM (INCLUIDO LOS ACCESOS A VOLENDAM Y PUERTO MBOPICUA)	FIRMA DE CONTRATO EL 14/12/2021
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 1B-LOTE 2: VOLENDAM-SAN PABLO (HASTA LA CABECERA SUR DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JEJUI E INCLUYE MEJORAMIENTO ACCESO A SAN PABLO)	ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 2687 DEL 10/12/2021. PENDIENTE LA FIRMA DE CONTRATO.
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 2-SAN PABLO (CABECERA NORTE PUENTE SOBRE EL RÍO JEJUI)-CRUCE RUTA 11	FIRMA DE CONTRATO EL 15/12/2021
2-002-01	PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2ª ETAPA FASE II BID 2163/OC-PR 2164/BL-PR JICA PG-P16 OFID 1297	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES: * LLAMADO MOPC N° 199/2015: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRAS. CULMINADO. * LLAMADO MOPC N° 62/2014: CON RECEPCIÓN DEFINITIVA LOS LOTES 1 Y 3. EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA EL LOTE 2. * LLAMADO MOPC N° 51/2014: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRAS. CULMINADO. * LLAMADO MOPC N° 09/2014: EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA LOS LOTES 1,2 3 Y 4 . CON RECEPCIÓN DEFINITIVA 5 Y 6. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº: * LLAMADO MOPC N° 81/2012: CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. CULMINADO
2-002-02	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL DE APROXIMADAMENTE 39 ML. 3ERA. Y 4TA. TANDA.
2-002-03	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES : * EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DEL LOTE 2 DEL LLAMADO N° 42/2017 DE CIVSA * EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DEL LOTE 3 DEL LLAMADO N° 42/2017 DE CONSTRUCTORA FELDMANN S.A *EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS DEL CONSORCIO CANINDEYU - LOTE 5 DEL LLAMADO N° 07/2018-GRUPO 4 * RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE LA CONTRATISTA TECNOLOGÍA DEL SUR S.A., CORRESPONDIENTE AL LLAMADO N° 154/2015-GRUPO 1 * EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL CONSORCIO M&T - LT, DE LA EMPRESA EDIVISA Y DEL CONSORCIO SAN IGNACIOCORRESPONDIENTE AL LLAMADO N° 154/2015-GRUPO 1 REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE HºAº: * RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE LA CONTRATISTA CONSORCIO ALTO PARANÁ, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO N° 35/2017, PAQUETE N° 4, DE REEMPLAZO DE PUENTES. * EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE LA CONTRATISTA CDD CONSTRUCCIONES S.A. - LOTE 5 DEL LLAMADO N° 35/2017-TANDA 1 * EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA EMPRESA CARAGUATA Y S.A., CORRESPONDIENTE AL LLAMADO N° 09/2018-TANDA 2 * EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL CONSORCIO SOTEC S.A., CORRESPONDIENTE AL LLAMADO N° 35/2017- TANDA1 * EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA EMPRESA SACEEM S.A.., CORRESPONDIENTE AL LLAMADO N° 09/2018-TANDA 2. FIZCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y REEMPLAZO DE PUENTES : * FISCALIZACIÓN DEL GRUPO 1: HA PRESENTADO SU INFORME FINAL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE CAMINOS Y PUENTES: + EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO PARA EL CONSORCIO CTS (SERVINGCI S.R.L Y TECNICON S.A) EN EL MARCO DEL DEL LLAMADO N° 2- 225/2019 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZÚ, GUAIRÁ, CANINDEYÚ, ALTO PARANÁ Y MISIONES * EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO PARA EL CONSORCIO DE DISEÑO DE CAMINOS VECINALES EN EL MARCO DEL LLAMADO N° 224/2019 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO * INFORME FINAL PRESENTADO EN EL MARCO DEL LLAMADO N° 48/2017-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y GUAIRÁ. - LOTE 1, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN. * INFORME FINAL PRESENTADO EN EL MARCO DEL LLAMADO N° 43/2017-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CANINDEYÚ Y CAAZAPÁ. - LOTE 2., EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:57:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:42:04 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:43:55 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-002-04	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1092	INGENIERÍA : * EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL LLAMADO 101/2020-CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN EL DPTO. DE CAAGUAZÚ-CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A. (CIALPA S.A.) * EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL LLAMADO 102/2020- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y AMAMBAY- CONSORCIO INGENIERIA DE CAMINOS (FRASCHINA Y ASOCIADOS S.R.L. Y GEPG S.A.) * EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL LLAMADO 103/2020- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN LOS DPTOS. DE CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ E ITAPÚA- CONSORCIO ATJ CONSULTORES – GESSING (ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES S.L.SUCURSAL ARGENTINA Y GESTION DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.U. SUCURSAL PARAGUAY) MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES : * INICIO DE LOS PROCESOS PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DEL LOTE 1 - "RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS) ADJUDICADO AL CONSORCIO VIAL CORDILLERA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES * REMISIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN PARA NO OBJECIÓN DEL BID DEL LLAMADO MOPC Nº 47/2021 -LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, ALTO PARANÁ, CONCEPCIÓN, AMAMBAY, GUAIRÁ, CAAZAPÁ E ITAPÚA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL : * ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO Nº 129/2020- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, PROGRAMA PR-L1092. * IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL PLAN DE GENERO EN OFICIOS NO TRADICIONALES. HAN SIDO CAPACITADAS 108 MUJERES, 18 MUJERES CON PASANTÍAS CULMINADAS Y 2 MUJERES CON PASANTÍAS EN PROCESO. * INICIO DE LOS PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE APOYO DE PUEBLOS INDÍGENAS AUDITORÍA, MONITOREO Y EVALUACIÓN: *ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO Nº 22/2019-SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA PR-L1092 CON FECHA DE INICIO EL 19/04/2021.
2-002-05	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL	8 KM DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS MANTENIDOS
2-002-06	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL	* 10 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ * 54 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN EL DPTO. CENTRAL * 21,5 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V - ARROYITO (CALLE 18 SUR) Y RAMALES * 24 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ * 67 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ
2-002-07	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL	89 ML DE PUENTES DE HºAº Y METÁLICOS CONSTRUIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
2-002-08	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL	294 ML DE PUENTES DE HORMIGON ARMADON Y METALICOS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL
2-002-09	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL	49 KM DE CAMINOS MEJORADOS EN ZONAS CRÍTICAS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
2-002-11	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL	SE LOGRO MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE APROXIMADAMENTE DE 113 KM, DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CAAZAPA, CAAGUAZU Y SAN PEDRO, LOGRANDO ASI INCREMENTAR Y MANTENER EL SERVICIO DE UNA PARTE DE LA RED PRIORITARIA DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL., SE OBTUVO ORDEN DE INICIO DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONTRUCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL DE APROXIMADAMENTE 196 ML.
2-002-12	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES	13.416 KM DE CAMINOS DE TODO TIEMPO MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACIÓN
2-002-13	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ	26 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ.
2-002-14	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	12 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CAAZAPÁ.
2-002-15	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	15 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE ÑEEMBUCÚ.
2-002-16	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ	19 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE PARAGUARÍ.
2-002-17	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	28 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
2-003-01	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA – CHACO CENTRAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AUTOMATIZACIÓN	• SE SOSTUVO EL SUMINISTRO CONSTANTE DE AGUA POTABLE DESDE PUERTO CASADO HASTA LOMA PLATA, BENEFICIANDO CON EL AGUA A MILES DE POBLADORES DEL CHACO CENTRAL. • PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE A PESAR DE LA BAJANTE HISTÓRICA DEL RÍO PARAGUAY, GRACIAS A LAS BOMBAS SUMERGIBLES OBTENIDAS MEDIANTE EL TRABAJO COORDINADO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESSAP S.A. Y EL MOPC. • TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 25 PUESTOS DE MONITOREO A LO LARGO DEL ACUEDUCTO. • MANTENIMIENTO DEL ALTEO DE TERRAPLÉN, LO CUAL PERMITIÓ EL ACCESO EN TODO TIEMPO AL TRAZADO DEL ACUEDUCTO Y MEDIANTE LA ACCESIBILIDAD SE PUEDE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AL ACUEDUCTO, LOGRANDO DE ESTA MANERA SU FUNCIONAMIENTO CONSTANTE.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:57:53 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:46:07 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:48:07 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-003-02	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS REGIÓN OCCIDENTAL	FUE OTORGADA UNA PRÓRROGA AL PLAZO DE ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA POR 18 MESES ADICIONALES, HASTA EL 27 DE ABRIL DE 2023, PARA LA FINALIZACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN. * EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE 1 INVERSIONES EN EL CHACO, LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ADUCTORA DESDE FILADELFIA A MCAL. ESTIGARRIBIA - CONVENIO MODIFICATORIO N°5 (80,37% DE AVANCE). SE HA AVANZADO CON LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS ALDEAS INDÍGENAS EN UN 87% Y LAS SOLUCIONES SANITARIAS BÁSICAS HAN SIDO TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, CON 1215 UNIDADES ENTREGADAS. * EN LO CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE 2 INVERSIONES EN CIUDADES INTERMEDIAS, LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA CUENTAN CON UN AVANCE DEL 86% DE LAS REDES BÁSICAS Y CONDOMINIALES, MIENTRAS QUE LAS OBRAS DE LA PTAR ESTÁN POR SER REINICIADAS EN ENERO 2022 LUEGO DE UN AJUSTE AL DISEÑO. EN TANTO AL CONTRATO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1 (CIUDADES DE SAN JUAN BAUTISTA, TOBATÍ, CAACUPÉ Y AREGUA), LAS OBRAS HAN REINICIADO A COMIENZOS DEL AÑO LUEGO QUE EL PROCESO DE CESIÓN A FAVOR DEL CONSORCIO CUATRO CIUDADES FUE COMPLETADO. * TAMBIÉN FUERON EJECUTADOS Y CULMINADOS LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO DE PARTE DE LA FUNDACIÓN GETULIO VARGAS. FUERON BENEFICIADOS CON BECAS 50 FUNCIONARIOS DEL MOPC Y DAPSAN. + ADEMÁS, FUE ADJUDICADO EL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN O AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 20 CIUDADES INTERMEDIAS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PLENA EJECUCIÓN. * PARA EL COMPONENTE 7, SE HA FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EMPRESA AUDITORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 Y 2021 RESPECTIVAMENTE. POR OTRO LADO, LOS TDR PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA FINAL DEL PROGRAMA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AJUSTE PARA LA APROBACIÓN DEL BID.
2-003-03	PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, LOTE 1: ASUNCIÓN	* COMPONENTE 1: LA GESTIÓN 2021 SE DESTACA PRINCIPALMENTE POR LA CULMINACIÓN DE LA FASE DE OBRAS DEL COMPONENTE 1 PARA LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, QUE VALE DECIR LA CULMINACIÓN DE 58,55 KILÓMETROS TOTAL DE RED REHABILITADA Y LA CULMINACIÓN DE LA PTAR VARADERO CON UNA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 760 LITROS/SEGUNDO, BENEFICIANDO A 12.902 USUARIOS SEGÚN EL REPORTE CATASTRAL OBTENIDO DE LA ESSAP. SE REALIZÓ LA INAUGURACIÓN DE LA PTAR, EL 22 DE MARZO DE 2021. SE HAN CONCLUIDO LAS REPARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA FIRMA DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y SE ENCUENTRA EN ETAPA DE OPERACIÓN ASISTIDA A LA ESSAP. TAMBIÉN SE HAN CONTINUADO CON LAS OBRAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) BELLA VISTA, CON UN AVANCE DEL 67,94% AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, A PESAR DE RETRASOS EN LA LLEGADA DE EQUIPOS.
2-003-04	PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, LOTE 2 SAN LORENZO	* COMPONENTE 2: RESPECTO A LAS INTERVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, SE HAN CONCLUIDO LAS OBRAS DE REDES, MIENTRAS QUE LOS COLECTORES SE ENCUENTRAN UN 95% TERMINADOS. LOS MÉTODOS UTILIZADOS FUERON EL DE (1) TENDIDO EN ZANJA ABIERTA PARA LOS COLECTORES Y REDES NUEVAS, Y (2) MEDIANTE EL MÉTODO DEL PIPE-BURSTING PARA LOS TRAMOS DE REHABILITACIÓN, CUYOS RESULTADOS EN GENERAL HAN SIDO ACEPTABLES EN SENTIDO DE QUE EL PERJUICIO PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y POBLACIONAL EN EL MICROCENTRO DE SAN LORENZO HA SIDO BAJO. LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 SE HAN CONCENTRADO, DURANTE LA GESTIÓN 2021, PRINCIPALMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR SAN LORENZO, LA CUAL MUESTRA UN AVANCE PARTICULAR DEL 84,63%. SE TIENE ESTIMADO QUE LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS SERÁ PARA EL MES DE MAYO DE LA SIGUIENTE GESTIÓN 2022. DE ACUERDO AL REPORTE CATASTRAL OBTENIDO DE LAS OFICINAS DE LA ESSAP, SE CUENTA CON 5.019 CONEXIONES MEJORADAS LUEGO DE LA INTERVENCIÓN EN EL MICROCENTRO DE LA CIUDAD.

ANEXO II

Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	**Mujer**	**Hombre**	**Total**
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	**913**	**2888**	**3801**
Recursos Humanos Activos Nombrados (a)	749	2449	3198
Recursos Humanos Contratados (b)	164	439	603
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	336	529	865
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	95	193	288
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	21	37	58

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.18 10:58:23 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.18 13:50:04 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.18 13:52:19 -03'00'

ANEXO III

Informaciones de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad c= b/a*100
3	156.000.000	300.000.000	192,3
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
Obs. El Total Ejecutado corresponde unicamente al pago de sueldo a los funcionarios que realizan tareas relacionadas Género, ya que no se pudieron realizar actividades como charlas, seminarios y otros, durante el Ejercicio Fiscal 2021, debido a la Declaración de la Pandemia Mundial del Coronavirus.			

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 10:58:54 -03'00'


DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.18 13:54:18 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.18 13:58:38 -03'00'

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente



INFORME DE CONTROL Y EVALUACION RESUMIDO AÑO 2021

Informe de Control y Evaluación Resumido - Año 2021

MES: 12

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADM	0	0	0,00	345.254.908.013	289.431.812.696	83,83
				Total Proyecto/Actividad		**345.254.908.013**	**289.431.812.696**	**83,83**

Proy./Act.: 2 REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA

Resultado Inmediato: TRANSPORTES PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA RECIBEN SUBSIDIO PARA DISPONER PRECIO DE PASAJE REGULADO.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA	SUBSIDIO	8.407	17.557	208,84	134.021.926.156	116.180.367.733	86,69
				Total Proyecto/Actividad		**134.021.926.156**	**116.180.367.733**	**86,69**

Proy./Act.: 3 CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA

Resultado Inmediato: TRANSPORTE PÚBLICOS DEL AREA METROPOLITANA RECIBEN SUBSIDIO PARA DISPONER PRECIO DE PASAJE REGULADO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA	FISCALIZ.	3.240	2.961	91,39	17.295.453.968	7.977.429.589	46,12
				Total Proyecto/Actividad		**17.295.453.968**	**7.977.429.589**	**46,12**

4 FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:37:56 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 15:52:27 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 15:56:20 -03'00'

Proy./Act.:

Resultado Inmediato: SUPERFICIE DE AREAS GEOLOGICAS CUBIERTAS POR MAPEO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS	FISCALIZ.	250	75	30,00	6.458.901.620	4.627.609.371	71,65
				Total Proyecto/Actividad		**6.458.901.620**	**4.627.609.371**	**71,65**

Proy./Act.: 5 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO

Resultado Inmediato: USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL SOMETIDOS A CONTROLES PARA REDUCIR ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO	CONTROLES	14.344	38.255	266,70	52.099.994.323	42.531.057.561	81,63
				Total Proyecto/Actividad		**52.099.994.323**	**42.531.057.561**	**81,63**

Proy./Act.: 6 FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIOMARITIMO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	FISCALIZ.	810	606	74,81	1.855.265.603	1.448.933.926	78,10
				Total Proyecto/Actividad		**1.855.265.603**	**1.448.933.926**	**78,10**

Proy./Act.: 7 REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:38:15 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:00:43 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:01:03 -03'00'

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIOMARITIMO.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	CONTROLES	50.700	54.975	108,43	2.877.180.216	1.402.401.364	48,74
					Total Proyecto/Actividad	**2.877.180.216**	**1.402.401.364**	**48,74**

Proy./Act.: 8 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS

Resultado Inmediato: OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS MEJORADAS Y/O MANTENIDAS

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS	UNIDADES	66	66	100,00	1.560.720.000	900.629.700	57,71
					Total Proyecto/Actividad	**1.560.720.000**	**900.629.700**	**57,71**

Proy./Act.: 9 CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO

Resultado Inmediato: CAUCE HÍDRICO DEL RÍO PILCOMAYO CONSERVADO Y DESPEJADO EN TODA SU EXTENSIÓN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO	M3	1.917.000	953.225	49,72	22.477.484.136	14.581.342.061	64,87
					Total Proyecto/Actividad	**22.477.484.136**	**14.581.342.061**	**64,87**

Proy./Act.: 10 MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:38:26 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:01:37 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:02:52 -03'00'

Resultado Inmediato: ARROYOS URBANOS RECIBEN MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS	ML	1.800	8.133	451,83	8.846.886.400	8.807.712.380	99,56
				Total Proyecto/Actividad		**8.846.886.400**	**8.807.712.380**	**99,56**

Proy./Act.: 13 SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	%	43	44	102,33	32.496.854.525	32.456.874.670	99,88
				Total Proyecto/Actividad		**32.496.854.525**	**32.456.874.670**	**99,88**

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. COSTANERA NORTE 2° ETAPA Y CONEXIÓN	KM.	2	2	75,00	117.326.960.900	39.177.246.408	33,39
				Total Proyecto/Actividad		**117.326.960.900**	**39.177.246.408**	**33,39**

Proy./Act.: 15 DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCIÒN EDIF. HISTÒRICOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:38:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:03:39 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:04:19 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JOAQUÍN CON LA FADA	INFORMES	1	1	100,00	63.246.380	31.246.380	49,40
3	REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE RESTAURACIÓN DE VARIOS EDIFICIOS PATRIMONIALES CON LA UCA	INFORMES	1	0	0,00	582.184.147	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**645.430.527**	**31.246.380**	**4,84**

Proy./Act.: 16 RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA	%	30	38	126,67	0	0	0,00
5	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLOGICO VIAL DEL MOPC	%	100	62	62,00	594.605.901	594.605.901	100,00
6	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERRROCARRIL-ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO	%	100	38	38,00	157.390.000	157.390.000	100,00
					Total Proyecto/Actividad	**751.995.901**	**751.995.901**	**100,00**

Proy./Act.: 19 CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PENITENCIARIA (7BLOQUES) Y EQUIPAMIENTO EN CIUDAD DEL ESTE	%	100	100	100,00	6.500.000.000	6.500.000.000	100,00

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:38:53 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:04:59 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:05:39 -03'00'

Total Proyecto/Actividad	**6.500.000.000**	**6.500.000.000**	**100,00**

Proy./Act.: 20 CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PENITENCIARIA (7BLOQUES) Y EQUIPAMIENTO EN EMBOSCADA.	%	100	100	99,84	25.660.000.000	25.656.213.423	99,99
	Total Proyecto/Actividad					**25.660.000.000**	**25.656.213.423**	**99,99**

Proy./Act.: 21 SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE GOBIERNO, AREAS COMUNES PUERTOS Y RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO	M2	30.476	30.081	98,70	112.498.891.976	102.597.345.127	91,20
2	FISCALIZACION OBRAS DE OFICINAS DE GOBIERNO Y RESTAURACION DE EDIFICIO HISTORICO	INFORMES	12	8	66,67	8.633.359.273	4.853.547.716	56,22
3	CONSTRUCCION DEL CORREDOR TRONCAL (1ª ETAPA 11 KM)CONSTRUCCION TRAVESIA TRAMO 1	KM.	2	0	0,00	61.572.204.727	35.118.755.714	57,04
4	FISCALIZACION SISTEMA TRONCAL Y REDES TRAMOS 2,3 Y 1	INFORMES	10	6	60,00	21.255.824.032	20.587.774.797	96,86
	Total Proyecto/Actividad					**203.960.280.008**	**163.157.423.354**	**79,99**

Proy./Act.: 23 CAPACITACIÓN Y MEJOR.FORM EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIPE

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	8.647.474.286	4.600.000.000	53,19

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:39:12 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:06:25 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:07:04 -03'00'

Total Proyecto/Actividad	**8.647.474.286**	**4.600.000.000**	**53,19**

Proy./Act.: 24 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN FRANJA COSTERA SUR	INFORMES	12	10	83,33	44.160.669.260	23.347.579.962	52,87
					Total Proyecto/Actividad	**44.160.669.260**	**23.347.579.962**	**52,87**

Proy./Act.: 26 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PARAGUAY ASUNCIÓN - CHACOI

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ASUNCIÓN - CHACO-Í	KM.	1	0	0,00	57.144.403.877	54.140.364.831	94,74
					Total Proyecto/Actividad	**57.144.403.877**	**54.140.364.831**	**94,74**

Proy./Act.: 27 AMPLIACIÓN DEF. COSTERA CIUDAD DE PILAR

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR	KM.	1	0	0,00	52.689.746.967	51.501.653.344	97,75
					Total Proyecto/Actividad	**52.689.746.967**	**51.501.653.344**	**97,75**

Proy./Act.: 28 MEJORAMIENTO INTERSECCIÓN TRES BOCAS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:39:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:07:42 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:08:20 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN TRES	ML	1.200	1.200	100,00	77.476.836.504	43.599.255.163	56,27
2	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA INTERSECCIÓN TRES BOCAS	INFORMES	12	10	83,33	2.229.515.227	1.062.579.515	47,66
					Total Proyecto/Actividad	**79.706.351.731**	**44.661.834.678**	**56,03**

Proy./Act.: 29 MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN	KM.	1.800	1.800	100,00	15.013.420.208	12.803.366.748	85,28
					Total Proyecto/Actividad	**15.013.420.208**	**12.803.366.748**	**85,28**

Proy./Act.: 30 DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES	M3	254.669	1.101.462	432,51	47.572.580.771	44.284.640.368	93,09
					Total Proyecto/Actividad	**47.572.580.771**	**44.284.640.368**	**93,09**

Proy./Act.: 31 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA

Resultado Inmediato:

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:39:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:08:59 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:09:37 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	%	0	0	0,00	0	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**0**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 32 RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTORNO INMEDIATO	%	100	100	100,00	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00
				Total Proyecto/Actividad		**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**100,00**

Proy./Act.: 34 SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	12.000.000.000	12.000.000.000	100,00
				Total Proyecto/Actividad		**12.000.000.000**	**12.000.000.000**	**100,00**

Proy./Act.: 39 CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:39:50 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:10:15 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:10:48 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR	%	3	3	100,00	23.405.075.002	4.567.075.200	19,51
					Total Proyecto/Actividad	**23.405.075.002**	**4.567.075.200**	**19,51**

Proy./Act.: 40 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CNEL. OVIEDO	%	50	15	30,00	22.687.200.000	22.687.200.000	100,00
					Total Proyecto/Actividad	**22.687.200.000**	**22.687.200.000**	**100,00**

Proy./Act.: 41 EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN	%	100	100	100,00	102.247.273.243	84.162.167.905	82,31
					Total Proyecto/Actividad	**102.247.273.243**	**84.162.167.905**	**82,31**

Proy./Act.: 42 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:14:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:11:28 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:12:10 -03'00'

1	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	%	2	0	0,00	26.600.000.000	10.499.705.830	39,47
					Total Proyecto/Actividad	**26.600.000.000**	**10.499.705.830**	**39,47**

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Proy./Act.: 4 SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	4.225.984.635	1.481.044.775	35,05
					Total Proyecto/Actividad	**4.225.984.635**	**1.481.044.775**	**35,05**

Proy./Act.: 5 MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	19.397.231.643	14.756.089.930	76,07
2	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS	KM.	1.032	1.032	100,00	172.491.395.746	157.070.778.216	91,06
					Total Proyecto/Actividad	**191.888.627.389**	**171.826.868.146**	**89,55**

Proy./Act.: 7 MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:14:07 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:12:39 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:13:13 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI	KM.	4	4	105,00	41.189.800.619	22.696.561.495	55,10
2	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI	INFORMES	12	9	75,00	3.773.983.827	1.639.670.030	43,45
3	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CURUGUATY-V. YGATIMI-YPEHÚ (87,98 KM.)	ADM	0	0	0,00	17.389.493.871	17.130.819.382	98,51
6	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BÁSCULA Y CONTROL POLICIAL	INFORMES	6	1	16,67	308.756.838	102.892.843	33,32
7	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	ADM	0	0	0,00	5.183.267.090	5.102.439.897	98,44
8	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	KM.	57	302	528,95	12.520.120.129	9.009.879.422	71,96
9	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA.)	INFORMES	12	12	100,00	1.947.109.091	1.680.472.727	86,31
10	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	KM.	1	0	0,00	16.351.138.109	0	0,00
11	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	INFORMES	6	1	16,67	1.701.237.409	312.391.937	18,36
12	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL	%	30	0	0,00	5.477.272.729	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**105.842.179.712**	**57.675.127.733**	**54,49**

Proy./Act.: 8 MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRA DE PAV. ASF TRAMO 1: NATALIO - COL 7 DE AGOSTO	KM.	13	13	96,15	50.427.039.147	29.637.471.985	58,77
2	OBRA DE PAV. ASF TRAMO 2: COL. 7 DE AGOSTO - RIO ÑACUNDAY	KM.	12	12	100,00	107.512.625.605	88.190.814.058	82,03

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:15:03 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:13:43 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:14:16 -03'00'

3	OBRA DE PAV. ASF TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES	KM.	14	13	92,86	127.280.738.371	84.161.786.393	66,12
4	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA ACCESO A CAMPICHUELO	KM.	8	3	32,13	5.773.826.472	5.676.046.649	98,31
5	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA ACCESO AL PUERTO 2 FRONTERAS	KM.	10	6	56,50	6.383.665.019	6.383.665.019	100,00
6	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA ACCESO AL PUERTO TORO CUA	KM.	6	5	88,33	3.500.000.000	3.333.194.226	95,23
7	FISCALIZACIÓN DE LA PAV. ASF. DE LOS TRAMOS 1, 2 Y 3 DE NATALIO A LOS CEDRALES	INFORMES	12	12	100,00	13.134.648.306	11.125.496.506	84,70
				Total Proyecto/Actividad		**314.012.542.920**	**228.508.474.836**	**72,77**

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME RUTA NAC. N° 6	KM.	28	29	103,57	183.363.275.000	141.059.896.354	76,93
				Total Proyecto/Actividad		**183.363.275.000**	**141.059.896.354**	**76,93**

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: DESVIO ALBERDI - PILAR	KM.	8	50	630,38	262.442.705.852	224.949.374.011	85,71
2	FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: DESVIO ALBERDI - PILAR	INFORMES	12	11	91,67	15.937.030.918	9.248.669.300	58,03
				Total Proyecto/Actividad		**278.379.736.770**	**234.198.043.311**	**84,13**

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:15:19 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:14:52 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:15:28 -03'00'

Proy./Act.: 12 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN COR, PAR, CAG, GUA, CAZ

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILTACION DE TRAMOS VIALES (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU	KM.	143	143	100,10	137.515.401.994	120.912.693.416	87,93
2	MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU	KM.	1.650	1.774	107,51	6.976.538.466	3.201.158.373	45,88
3	FISCALIZACION (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU	INFORMES	22	19	86,36	7.687.528.201	5.169.754.777	67,25
					Total Proyecto/Actividad	**152.179.468.661**	**129.283.606.566**	**84,95**

Proy./Act.: 13 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION RUTA N°11 TRAMO: STA. ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO YCUAMANDYJU - PUERTO ANTEQUERA	KM.	3	54	*******	70.050.087.145	62.633.613.010	89,41
2	FISCALIZACION CREMA: RUTA N°11 TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO YCUAMANDYJU - PTO. ANTEQUER	INFORMES	12	7	58,33	4.736.325.084	1.650.036.683	34,84
3	MANTENIMIENTO CREMA: RUTA N° 11 TRAMO:SANTA ROSA DEL AGUARAY- SAN PEDRO YCUAMANDYJU. PTO ANTEQUER	KM.	446	446	100,00	960.000.000	617.555.031	64,33
					Total Proyecto/Actividad	**75.746.412.229**	**64.901.204.724**	**85,68**

Proy./Act.: 14 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLETA - ALBERDI

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:15:35 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:17:34 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:18:05 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION RUTA VILLETA - ALBERDI: DESVIO VILLETA-KM 40. LONG. 40 KM	KM.	11	10	90,91	47.039.662.080	36.148.134.945	76,85
2	MANTENIMIENTO RUTA VILLETA - ALBERDI. TRAMO: DESVIO VILLETA - KM40. LONG 40 KM	KM.	315	190	60,32	3.561.381.148	2.042.999.086	57,37
3	FISCALIZACION (CREMA) RUTA VILLETA - ALBERDI: TRAMO: DESVIO VILLETA - KM 40. LONG. 40 KM	INFORMES	11	11	100,00	2.556.060.478	2.395.256.311	93,71
					Total Proyecto/Actividad	**53.157.103.706**	**40.586.390.342**	**76,35**

Proy./Act.: 15 HABILITACIÓN DE LA RED PAV., DPTOS DE MISIONES E ITAPÚA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA. TRAMO: SAN JUAN BAUTISTA-CNEL.BOGADO-ENCARNACION	KM.	74	80	107,54	87.790.050.929	68.341.145.833	77,85
2	FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA TRAMO: SAN JUAN B.-CNEL.BOGADO-ENCARNACION	INFORMES	12	15	120,83	3.840.000.000	3.165.241.803	82,43
3	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PYTOS. BIRF BM	INFORMES	12	11	91,67	720.000.000	699.600.000	97,17
					Total Proyecto/Actividad	**92.350.050.929**	**72.205.987.636**	**78,19**

Proy./Act.: 16 HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CANIND.

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:15:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:18:47 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:19:36 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA EN LOS DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU, CANINDEYU	KM.	57	20	35,49	82.988.123.676	22.348.094.324	26,93
2	FISCALIZACION DE LA HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA EN LOS DPTOS.SAN PEDRO, CAAGUAZU, CANINDEYU	INFORMES	10	8	80,00	5.168.568.604	986.694.996	19,09
3	GESTION DEL PROYECTO Y APOYO A LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BIRF BM	INFORMES	10	6	60,00	3.234.418.608	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**91.391.110.888**	**23.334.789.320**	**25,53**

Proy./Act.: 17 CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS	KM.	13.980	2.095	14,99	13.583.943.341	13.085.013.234	96,33
					Total Proyecto/Actividad	**13.583.943.341**	**13.085.013.234**	**96,33**

Proy./Act.: 25 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 3 TRAMO KM 21.8-170.3

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO (CREMA),RUTA Nº 3, TRAMO: KM. 21,8 - 170,3	KM.	1.782	1.782	100,00	24.612.366.951	15.332.804.280	62,30
					Total Proyecto/Actividad	**24.612.366.951**	**15.332.804.280**	**62,30**

26 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 4 TRAMO KM 225 - 358.4

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:16:08 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:20:12 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:20:49 -03'00'

Proy./Act.:

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICE DE SERVICIOS (CREMA).TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR	KM.	1.601	1.601	99,99	24.101.710.866	24.051.710.866	99,79
				Total Proyecto/Actividad		**24.101.710.866**	**24.051.710.866**	**99,79**

Proy./Act.: 29 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO-CPE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**0**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 30 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	28.102.222	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**28.102.222**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 31 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION SUR

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:16:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:21:27 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:22:01 -03'00'

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	134.973.500	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**134.973.500**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 40 CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIM. ASF. S/ EMPEDRADO - REGIÓN ESTE	KM.	1	0	0,00	2.080.386.167	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**2.080.386.167**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 41 CONSTRUCCIÓN ASFALTO S/ EMPEDRADOS - REGION SUR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	888.941.144	888.941.144	100,00
				Total Proyecto/Actividad		**888.941.144**	**888.941.144**	**100,00**

Proy./Act.: 43 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION NORESTE

USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:16:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:22:39 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:23:18 -03'00'

Resultado Inmediato:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	4.378.886.939	4.008.438.529	91,54
					Total Proyecto/Actividad	**4.378.886.939**	**4.008.438.529**	**91,54**

Proy./Act.: 45 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	606.958.193	6.437.053	1,06
					Total Proyecto/Actividad	**606.958.193**	**6.437.053**	**1,06**

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	13.978.062.704	9.784.500.046	70,00
					Total Proyecto/Actividad	**13.978.062.704**	**9.784.500.046**	**70,00**

Proy./Act.: 48 CONSTRUCCIÓN PAVMENTACION NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:16:59 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:23:54 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:24:31 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO FISCALIZACION SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION TRAMO SAN CRISTOBAL - NARANJAL-EMPALME RUTA 6	INFORMES	12	0	0,00	0	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**0**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 49 AMPLIACIÓN Y DUPLICACIÓN DE LAS RUTAS 2 Y 7

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7	INFORMES	24	20	83,33	742.452.529.218	703.637.554.506	94,77
				Total Proyecto/Actividad		**742.452.529.218**	**703.637.554.506**	**94,77**

Proy./Act.: 50 MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO, FISCALIZACION Y SUPERVISION PAVIMENTACION ASFALTICA RUTA LOMA PLATA-CARMELO PERALTA	INFORMES	24	20	83,33	106.517.375.407	35.821.088.460	33,63
				Total Proyecto/Actividad		**106.517.375.407**	**35.821.088.460**	**33,63**

Proy./Act.: 51 CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:17:15 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:25:15 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:25:54 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**0**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 52 MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU. - EMP. RN 10

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA N° 13, CAAGUAZU - EMPALME RUTA N° 10	KM.	12	3	25,00	19.728.800.000	3.951.358.068	20,03
				Total Proyecto/Actividad		**19.728.800.000**	**3.951.358.068**	**20,03**

Proy./Act.: 53 MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RN6

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6	KM.	6	10	166,67	85.156.600.000	65.995.143.941	77,50
				Total Proyecto/Actividad		**85.156.600.000**	**65.995.143.941**	**77,50**

Proy./Act.: 54 HABILITACIÓN Y MANT. DE VÍAS DE ACC. AL AREA METROP. DE ASU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:17:30 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:26:32 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:27:10 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE VIAS DE ACCESO AL AREA METROPOLITANA DEL GRAN ASUNCION	KM.	1	0	0,00	0	0	0,00
2	FISCALIZACION HABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAS DE ACCESO AL AREA METROPOLITANA DEL GRAN ASUNCION	INFORMES	0	0	0,00	0	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**0**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 55 HABILITACIÓN Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SJB

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION DE CARRETERAS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUIINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTIS	KM.	7	35	494,43	75.556.485.755	44.865.627.790	59,38
2	FISCALIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CREMA RUTA N° 1: QUIINDY-VILLA FLORIDA-SAN JUAN BAUTIST	INFORMES	12	11	91,67	4.376.773.536	1.493.598.223	34,13
3	MANTENIMIENTO CREMA RUTA N° 1 PAV.TRAMO CARAPEGUA-SJB	KM.	427	427	100,00	1.080.000.000	359.599.275	33,30
				Total Proyecto/Actividad		**81.013.259.291**	**46.718.825.288**	**57,67**

Proy./Act.: 56 HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
	REHABILITACION DE CARRETERAS CREMA	KM.		12				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.10 14:17:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.17 16:27:53 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.17 16:28:49 -03'00'

1	TRAMO: POZO COLORADO-CONCEPCION, LONG. 146,04 KM		12		98,33	167.985.411.230	135.606.398.994	80,73
2	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION, LONG. 146,04 KM	KM.	16	55	346,25	2.330.575.038	2.093.150.538	89,81
3	FISCALIZACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) TRAMO POZO COLORADO-CONCEPCION	INFORMES	36	36	100,00	9.228.654.994	8.105.609.681	87,83
				Total Proyecto/Actividad		**179.544.641.262**	**145.805.159.213**	**81,21**

Proy./Act.: 57 HABILITACIÓN Y MANT. RUTA NACIONAL Nº 9 Y ACC. COL. MENONIT

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACIÓN, PAVIMENTACION DE LA PROG. 50+000 - PROG. 525 Y ACCESOS - TOTAL 553 KM	KM.	126	139	109,92	1.086.413.656.350	985.237.023.669	90,69
				Total Proyecto/Actividad		**1.086.413.656.350**	**985.237.023.669**	**90,69**

Proy./Act.: 58 MEJORAMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICIÓN DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	5.795.130.090	5.728.906.475	98,86
				Total Proyecto/Actividad		**5.795.130.090**	**5.728.906.475**	**98,86**

Proy./Act.: 59 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN

Resultado Inmediato: AUMENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:18:07 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:29:36 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:30:13 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	KM.	15	0	0,00	155.707.986.503	4.245.383.159	2,73
					Total Proyecto/Actividad	**155.707.986.503**	**4.245.383.159**	**2,73**

Proy./Act.: 60 CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	18.409.222.115	14.272.619.308	77,53
					Total Proyecto/Actividad	**18.409.222.115**	**14.272.619.308**	**77,53**

Proy./Act.: 61 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	KM.	39	8	21,08	23.722.600.184	20.454.021.713	86,22
					Total Proyecto/Actividad	**23.722.600.184**	**20.454.021.713**	**86,22**

Proy./Act.: 62 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAZAPA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:18:28 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:30:54 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:31:49 -03'00'

1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	KM.	1	0	0,00	1.902.335.595	1.182.763.606	62,17
				Total Proyecto/Actividad		**1.902.335.595**	**1.182.763.606**	**62,17**

Proy./Act.: 63 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CORDILLERA

Nº	**Denominación**	**Datos al Mes 12 del Año 2021**						
		Metas				**Ejecución Financiera**		
	Actividad/Obra	**Unidad**	**Meta Anual**	**Avance Acumulado**	**%**	**Plan Financiero Anual**	**Ejecución Acumulada**	**%**
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE COORDILLERA	KM.	9	6	67,56	21.529.483.072	15.290.119.373	71,02
				Total Proyecto/Actividad		**21.529.483.072**	**15.290.119.373**	**71,02**

Proy./Act.: 64 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU

Nº	**Denominación**	**Datos al Mes 12 del Año 2021**						
		Metas				**Ejecución Financiera**		
	Actividad/Obra	**Unidad**	**Meta Anual**	**Avance Acumulado**	**%**	**Plan Financiero Anual**	**Ejecución Acumulada**	**%**
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	KM.	2	2	92,50	20.265.506.254	19.730.322.226	97,36
				Total Proyecto/Actividad		**20.265.506.254**	**19.730.322.226**	**97,36**

Proy./Act.: 65 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ITAPUA

Nº	**Denominación**	**Datos al Mes 12 del Año 2021**						
		Metas				**Ejecución Financiera**		
	Actividad/Obra	**Unidad**	**Meta Anual**	**Avance Acumulado**	**%**	**Plan Financiero Anual**	**Ejecución Acumulada**	**%**
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	KM.	5	2	48,00	17.619.074.558	17.242.244.998	97,86

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:20:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:32:30 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:33:13 -03'00'

Total Proyecto/Actividad	**17.619.074.558**	**17.242.244.998**	**97,86**

Proy./Act.: 66 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL

Resultado Inmediato:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL	KM.	5	3	60,00	26.400.042.289	25.337.205.546	95,97

Total Proyecto/Actividad	**26.400.042.289**	**25.337.205.546**	**95,97**

Proy./Act.: 67 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO PARAGUARI

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	12.833.282	0	0,00

Total Proyecto/Actividad	**12.833.282**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 68 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO GUAIRA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA	KM.	20	20	100,00	33.425.997.019	29.730.569.680	88,94

Total Proyecto/Actividad	**33.425.997.019**	**29.730.569.680**	**88,94**

Proy./Act.: 69 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:20:15 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:33:56 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:34:37 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ	KM.	17	2	10,41	41.157.078.038	37.058.380.681	90,04
				Total Proyecto/Actividad		**41.157.078.038**	**37.058.380.681**	**90,04**

Proy./Act.: 70 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	KM.	42	20	47,62	37.892.310.115	34.046.395.418	89,85
				Total Proyecto/Actividad		**37.892.310.115**	**34.046.395.418**	**89,85**

Proy./Act.: 71 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO MISIONES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE RUTAS PAVIMENTADAS SOBRE EMPEDRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES	KM.	11	3	25,45	8.619.270.397	6.977.620.119	80,95
				Total Proyecto/Actividad		**8.619.270.397**	**6.977.620.119**	**80,95**

Proy./Act.: 72 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CANINDEYU

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:20:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:35:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:36:01 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	KM.	50	12	23,06	15.275.421.770	13.656.043.760	89,40
					Total Proyecto/Actividad	**15.275.421.770**	**13.656.043.760**	**89,40**

Proy./Act.: 73 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CONCEPCION

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	KM.	20	12	58,50	13.338.635.989	12.657.748.465	94,90
					Total Proyecto/Actividad	**13.338.635.989**	**12.657.748.465**	**94,90**

Proy./Act.: 75 CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO AL 2° PUENTE INTERNACIONAL CON BRASIL	KM.	1	0	0,00	181.075.681.136	132.316.117.455	73,07
2	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARCO SOBRE EL RÍO MONDAY	ML	0	0	0,00	20.000.000	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**181.095.681.136**	**132.316.117.455**	**73,06**

Proy./Act.: 76 AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:21:10 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:37:12 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:37:53 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN, REHAB. Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PTO. FALCÓN	KM.	4	8	200,00	70.305.744.100	29.260.683.325	41,62
					Total Proyecto/Actividad	**70.305.744.100**	**29.260.683.325**	**41,62**

Proy./Act.: 78 MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	KM.	1	0	0,00	160.000.000.000	114.022.936.714	71,26
					Total Proyecto/Actividad	**160.000.000.000**	**114.022.936.714**	**71,26**

Proy./Act.: 79 MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	KM.	1	0	0,00	65.000.000.000	34.326.965.310	52,81
					Total Proyecto/Actividad	**65.000.000.000**	**34.326.965.310**	**52,81**

Proy./Act.: 80 CONSTRUCCIÓN PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO ESTE

Resultado Inmediato: AUMENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:21:27 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:38:39 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:39:30 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.297.822.787	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**1.297.822.787**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 82 SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.178.546.000	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**1.178.546.000**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 83 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS II PG P13

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	75.233.898	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**75.233.898**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 86 SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:22:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:40:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:41:07 -03'00'

1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	2.393.464.365	1.000.000.000	41,78
					Total Proyecto/Actividad	**2.393.464.365**	**1.000.000.000**	**41,78**

Proy./Act.: 87 SP PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE)

Nº	**Denominación**	**Datos al Mes 12 del Año 2021**						
		Metas				**Ejecución Financiera**		
	Actividad/Obra	**Unidad**	**Meta Anual**	**Avance Acumulado**	**%**	**Plan Financiero Anual**	**Ejecución Acumulada**	**%**
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**0**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 88 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY

Nº	**Denominación**	**Datos al Mes 12 del Año 2021**						
		Metas				**Ejecución Financiera**		
	Actividad/Obra	**Unidad**	**Meta Anual**	**Avance Acumulado**	**%**	**Plan Financiero Anual**	**Ejecución Acumulada**	**%**
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	28.905.213	28.905.213	100,00
					Total Proyecto/Actividad	**28.905.213**	**28.905.213**	**100,00**

Proy./Act.: 89 SP AP. PRE. PROG. DE MOD. DEL SEC. TRA. PY ATN/0C-11921-PR

Nº	**Denominación**	**Datos al Mes 12 del Año 2021**						
		Metas				**Ejecución Financiera**		
	Actividad/Obra	**Unidad**	**Meta Anual**	**Avance Acumulado**	**%**	**Plan Financiero Anual**	**Ejecución Acumulada**	**%**
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	293.000.000	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**293.000.000**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 90 SP ELAB. PLAN ORD.TERR. A. METROPOLITANA ASU. 12550-12551/PR

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:22:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:41:55 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:42:41 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	21.600.000	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**21.600.000**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 91 SP PAV.CORRED.DE INTEG.REHAB.Y MANT.RED VIAL(BID 1822/OC-PR)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	5.127.961.145	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**5.127.961.145**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 92 MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**0**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 93 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)

Resultado Inmediato:

*
*
*

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:22:32 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:43:31 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:44:19 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**0**	**0**	**0,00**

Proy./Act.: 94 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO´I-GRAL BRUGUEZ

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**0**	**0**	**0,00**

Programa: 2 TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Proy./Act.: 1 SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA NACIONAL CAMINOS RURALES 2º ETAPA FASE II	ADM	0	0	0,00	19.836.893.648	14.416.649.484	72,68
				Total Proyecto/Actividad		**19.836.893.648**	**14.416.649.484**	**72,68**

Proy./Act.: 2 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:22:47 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:45:06 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:45:52 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº	ML	37	39	104,89	21.013.800.000	14.262.559.542	67,87
				Total Proyecto/Actividad		**21.013.800.000**	**14.262.559.542**	**67,87**

Proy./Act.: 3 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL	KM.	42	55	129,79	96.644.192.118	63.358.303.287	65,56
2	REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°	ML	517	308	59,65	48.721.438.795	31.939.910.650	65,56
3	FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN CAMINOS VECINALES, REEMPLAZO PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°	INFORMES	24	43	179,17	8.433.034.481	5.884.901.398	69,78
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL	ADM	0	0	0,00	18.332.189.648	12.363.661.926	67,44
				Total Proyecto/Actividad		**172.130.855.042**	**113.546.777.261**	**65,97**

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS	KM.	671	42	6,30	71.935.766.040	66.884.976.992	92,98
2	REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°	ML	225	122	54,22	28.980.242.005	11.647.921.931	40,19
3	FISCALIZACION DE LA REHAB. CAMINOS VECINALES, REEMPLAZO DE PUENTES DE	INFORMES	36	49	136,11	8.353.173.857	5.053.594.826	60,50

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:23:05 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:46:41 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:47:38 -03'00'

	MADERA POR PUENTES DE H°A°							
4	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 160 KM CAMINOS VECINALES EN REGION ORIENTAL	ADM	0	0	0,00	6.123.586.051	938.471.400	15,33

Total Proyecto/Actividad **115.392.767.953** **84.524.965.149** **73,25**

Proy./Act.: 5 CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. OCCIDENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	27.687.972.086	27.093.276.201	97,85
2	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS RURALES EN EL DPTO . DE ALTO PARAGUAY	KM.	12	8	62,50	7.906.000.000	7.906.000.000	100,00

Total Proyecto/Actividad **35.593.972.086** **34.999.276.201** **98,33**

Proy./Act.: 6 CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. ORIENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	KM.	3	7	230,67	12.123.184.235	12.078.695.169	99,63
2	PAVIMENTACIONTIPO ASFALTICO Y EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL	KM.	21	54	255,00	8.464.713.998	8.376.267.740	98,96
3	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DPTOS. DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANA, CAAGUAZU Y PARAGUARI	KM.	19	24	127,16	59.391.521.719	57.919.227.785	97,52
4	PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ	KM.	72	67	92,57	18.893.202.784	18.864.376.432	99,85
5	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. SAN PEDRO Y CANINDEYU	KM.	3	10	322,67	24.646.420.917	24.635.166.194	99,95

Total Proyecto/Actividad **123.519.043.653** **121.873.733.320** **98,67**

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:24:09 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:48:26 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:49:18 -03'00'

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS	ML	36	89	248,03	14.854.516.662	14.804.516.662	99,66
					Total Proyecto/Actividad	**14.854.516.662**	**14.804.516.662**	**99,66**

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.OCCIDENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS	ML	464	294	63,36	7.834.137.825	6.833.982.065	87,23
2	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	ML	0	0	0,00	0	0	0,00
					Total Proyecto/Actividad	**7.834.137.825**	**6.833.982.065**	**87,23**

Proy./Act.: 9 CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENT. R. ORIENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL	KM.	42	49	115,67	13.575.792.002	13.575.624.128	100,00
					Total Proyecto/Actividad	**13.575.792.002**	**13.575.624.128**	**100,00**

Proy./Act.: 11 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA RO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:24:26 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:50:08 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:50:56 -03'00'

Proy./Act.:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	KM.	95	113	119,35	262.446.350.215	199.550.093.087	76,03
2	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO	ML	172	196	113,83	64.162.694.890	28.529.418.171	44,46
					Total Proyecto/Actividad	**326.609.045.105**	**228.079.511.258**	**69,83**

Proy./Act.: 12 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	KM.	13.416	13.416	100,00	133.971.570.342	102.479.292.992	76,49
					Total Proyecto/Actividad	**133.971.570.342**	**102.479.292.992**	**76,49**

Proy./Act.: 13 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC.PAV. Y NO PAV.DPTO.CANINDEYU

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	KM.	28	26	91,68	26.236.659.167	26.210.032.767	99,90
					Total Proyecto/Actividad	**26.236.659.167**	**26.210.032.767**	**99,90**

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:24:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:51:47 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:52:36 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	KM.	11	12	105,00	12.963.822.772	12.963.822.772	100,00
				Total Proyecto/Actividad		**12.963.822.772**	**12.963.822.772**	**100,00**

Proy./Act.: 15 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV. Y NO PAV.DPTO ÑEEMBUCU

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	KM.	17	15	85,41	16.763.094.118	16.763.094.118	100,00
				Total Proyecto/Actividad		**16.763.094.118**	**16.763.094.118**	**100,00**

Proy./Act.: 16 CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. PARAGUARI

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	KM.	14	19	137,36	26.609.491.046	26.607.148.263	99,99
				Total Proyecto/Actividad		**26.609.491.046**	**26.607.148.263**	**99,99**

Proy./Act.: 17 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV.Y NO PAV.DPTO SAN PEDRO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:24:59 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:53:26 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:54:18 -03'00'

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMETADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	KM.	46	28	61,43	37.427.968.763	36.091.369.495	96,43
				Total Proyecto/Actividad		**37.427.968.763**	**36.091.369.495**	**96,43**

Programa: 3 ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Proy./Act.: 1 SP PROYECTO ACUEDUCTO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PTO. CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL.	%	15	17	114,60	9.233.136.113	9.156.587.081	99,17
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO.	ADM	0	0	0,00	214.120.938	211.187.360	98,63
				Total Proyecto/Actividad		**9.447.257.051**	**9.367.774.441**	**99,16**

Proy./Act.: 2 SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO	KM.	233	290	124,27	79.776.117.933	53.504.717.653	67,07
2	SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDADES INTERMEDIAS Y SU FISCALIZACIÓN	KM.	234	248	106,07	36.456.774.023	22.602.421.107	62,00
3	NÚCLEOS SANITARIOS PARA HOGARES INDÍGENAS Y HOGARES EN CIUDADES	UNIDADES	2.189	3.082	140,79	17.247.441.375	5.727.949.113	33,21

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:25:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:55:12 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:56:06 -03'00'

	INTERMEDIAS Y SU FISCALIZACIÓN							
4	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS Y SU FISCALIZACIÓN	%	100	1	1,37	22.086.221.661	330.350.309	1,50
5	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUIDOS Y SU FISCALIZACIÓN	%	44	2	4,16	5.116.685.943	182.052.481	3,56
6	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE: CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS	ADM	0	0	0,00	13.870.603.333	4.191.796.668	30,22
7	ESTACIONES DE REBOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	%	0	0	0,00	0	0	0,00
				Total Proyecto/Actividad		**174.553.844.268**	**86.539.287.331**	**49,58**

Proy./Act.: 3 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANT. DE LA BAH. ASUNCIÓN

Nº	**Denominación**	**Datos al Mes 12 del Año 2021**						
		Metas				**Ejecución Financiera**		
	Actividad/Obra	**Unidad**	**Meta Anual**	**Avance Acumulado**	**%**	**Plan Financiero Anual**	**Ejecución Acumulada**	**%**
1	REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLAS REHABILITADOS	KM.	2	2	100,00	6.503.189.604	6.207.693.734	95,46
2	COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LAS CUENCAS DE VARADERO Y BELLA VISTA DE ASUNCION REHABILITADOS	KM.	1	1	100,00	6.471.175.554	6.062.541.296	93,69
3	PLANTAS DE PRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACION DE BOMBEO CONSTRUIDAS	%	41	49	119,88	89.073.234.848	60.704.787.250	68,15
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHIA DE ASUNCIÓN	ADM	0	0	0,00	9.463.935.682	8.314.108.237	87,85
				Total Proyecto/Actividad		**111.511.535.688**	**81.289.130.517**	**72,90**

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

Nº	**Denominación**	**Datos al Mes 12 del Año 2021**						
		Metas				**Ejecución Financiera**		
	Actividad/Obra	**Unidad**	**Meta Anual**	**Avance Acumulado**	**%**	**Plan Financiero Anual**	**Ejecución Acumulada**	**%**
1	REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO REHABILITADOS	KM.	1	1	100,00	1.753.485.973	1.549.767.469	88,38

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:26:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:57:00 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:57:52 -03'00'

2	COLETORES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CERTIFICADOS DE OBRAS REHABILITADOS	KM.	1	1	100,00	1.446.989.863	1.082.213.308	74,79
3	REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CONSTRUIDAS	KM.	1	1	100,00	1.902.769.586	1.681.177.074	88,35
4	COLECTORES NUEVOS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CONSTRUIDOS	KM.	1	1	100,00	1.044.095.492	816.240.584	78,18
5	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADA	%	40	34	86,13	63.169.659.086	49.110.557.264	77,74
6	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO	ADM	0	0	0,00	6.855.704.604	3.723.876.905	54,32
					Total Proyecto/Actividad	**76.172.704.604**	**57.963.832.604**	**76,10**

Clase Prog.: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Proy./Act.: 1 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO


Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2021						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO	ADM	0	0	0,00	54.808.806.859	48.854.459.224	89,14
					Total Proyecto/Actividad	**54.808.806.859**	**48.854.459.224**	**89,14**
					Total Entidad	**7.863.440.588.603**	**6.069.874.109.561**	**77,19**

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 14:26:24 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 16:58:49 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 16:59:44 -03'00'

MOPC



Presupuesto por Resultados

PpR
Presupuesto por Resultados

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 07:42:19 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:03:13 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:03:41 -03'00'



INFORME CUALITATIVO INDICADORES DE DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2021

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 07:43:07 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:04:06 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:04:19 -03'00'

PROGRAMA CENTRAL

ID 295: Unidades del transporte público que cuentan con inspección técnica vehicular (ITV) aprobada.

El indicador relaciona las unidades de Transporte Público que cuentan con inspección técnica vehicular (ITV) aprobada en el año T, respecto al total de las unidades de Transporte Público autorizados para prestar servicio en el año T, en el Ejercicio Fiscal 2021, el Viceministerio de Transporte está encargado de los registros, actualizaciones de altas y bajas de buses que cuentan con (ITV) inspección Técnica vehicular aprobada, 2961 unidades fueron verificadas conforme disposiciones legales vigentes produciéndose así un avance del 81%, teniendo en cuenta factores como el levantamiento gradual de las medidas de contingencia de la propagación del COVID-19, debiendo las empresas respetar itinerarios frecuencias y cantidad de pasajeros transportados. Así mismo las empresas acataron lo dispuesto en las resoluciones generadas por el Viceministerio de Transporte como órgano regulador.

ID 350: Empresas subsidiadas para la regulación del precio del pasaje.

El indicador busca reflejar la cantidad de empresas efectivamente subsidiadas por el estado en el año T, para la regulación del precio del pasaje correspondiente al transporte público, tomando como referencia la cantidad de empresas del transporte autorizadas a prestar el servicio en un año determinado, durante el Ejercicio Fiscal 2021, se realizó el procesamiento de solicitudes de subsidio presentadas por las empresas de transporte público, fueron subsidiadas 42 empresas las cuales cuentan con unidades convencionales y diferenciales, llegando así a un 91% de la meta establecida.

ID 366: Inspecciones realizadas sobre permisos y concesiones para explotación de recursos minerales y energéticos.

Mide la cobertura de inspecciones realizadas sobre los permisos y concesiones otorgadas y vigentes en un año determinado, para la explotación de recursos minerales y energéticos, la meta prevista para el Ejercicio Fiscal 2021, fue superada teniendo en cuenta el incremento de otorgamientos de permisos para la prospección y exploración de minerales metálicos y no metálicos. Asimismo, algunas empresas fueron inspeccionadas en más de una oportunidad.

ID 943: Canteras con permiso de explotación inspeccionadas

Mide las canteras que han sido efectivamente inspeccionadas en el año con relación al número total de canteras que cuentan con permisos de explotación, acorde al inventario del año anterior, la meta prevista para el Ejercicio Fiscal 2021, fue superada teniendo en cuenta el incremento de otorgamientos de licencias para la explotación de canteras a empresas. Teniendo como resultado el aumento de canteras habilitadas en el censo de canteras a nivel nacional.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 07:43:49 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:04:35 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:04:50 -03'00'

ID 401: Variación interanual en la cantidad de muertes registradas por accidentes de tránsito en la red vial nacional.

Mide la variación de un año a otro en la cantidad de muertes registradas por accidentes de tránsito ocurridos en la red vial nacional, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera busca incidir en los resultados a través de las actividades de prevención y concienciación ciudadana en el marco de la seguridad vial y aplicación de reglas de tránsito en rutas nacionales, entre otros factores. En el Ejercicio Fiscal 2021, el porcentaje de muertes por accidente de tránsito disminuyo en 13%, esto se debe principalmente al aumento de los controles de alcotest y las campañas de concienciación a los usuarios de la red vial nacional.

ID 403: Variación interanual en la cantidad de alcohotest positivos registrados en controles de transito dentro de la red vial nacional.

Compara la cantidad de infracciones cometidas por alcotest positivo registrados en los controles de tránsito de la Red Vial Nacional en el año T, respecto al año anterior, en este sentido, el porcentaje de pruebas de alcotest positivos aumento en 5% teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, fue potenciada con la adquisición de equipos de alcotest de mayor tecnología, lo que permitió aumentar considerablemente la cantidad de pruebas realizadas, dando así mayor eficacia y eficiencia a los controles realizados a los usuarios de la red vial nacional; por lo que la meta prevista para el Ejercicio Fiscal 2021, fue superada.

ID 353 Porcentaje de embarcaciones fiscalizadas en el año t.

Mide la cobertura de la actividad de fiscalización, desprendiéndose del registro de embarcaciones fiscalizadas en un año, respecto al total de embarcaciones existentes hasta dicho año. Al respecto, las fiscalizaciones del transporte fluvio-marítimo se vieron afectadas, ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19), lo cual generó que las verificaciones in situ tuvieran variaciones con relación a lo programado, no pudiendo llegar así a la meta prevista para el Ejercicio Fiscal 2021. Por otra parte, es importante señalar que, la Dirección General de Marina Mercante, no contaba con vehículos en buen estado, para realizar satisfactoriamente las fiscalizaciones in situ.

ID 441 Obras de infraestructura mantenidas anualmente conforme a la programación plurianual.

Mide el avance anual de los trabajos de mantenimiento de obras de infraestructura, en base a una programación estimada para el año T+N, en ese sentido, se llegó a la meta establecida,

ID 363: Márgenes de arroyos urbanos mejorados.

Mide la relación en metros cuadrados de los márgenes de arroyos urbanos mejorados en un año determinado, respecto al inventario existente de arroyos para el área metropolitana, a tal efecto, el Avance de Obras fue superior a la meta planificada, en el Ejercicio Fiscal 2021, debido a: 1) Obras Macrodrenaje-Distrito Misiones-Ciudad San Ignacio: Cronograma de Avance de Obras Ajustado al Convenio Modificatorio Nº 01, que incluyen nuevos ítems a los tramos contractuales iniciales y un adelantamiento en la ejecución de obras, motivado por el componente social vinculado a la zona de obras, con el objeto de impulsar la reactivación económica de la zona intervenida, además de obras relacionadas a la recuperación de espacios verdes del cauce urbano que aún no fueron ocupados, para ser convertidos en espacios públicos de recreación y esparcimiento.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 07:44:37 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:05:06 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:05:19 -03'00'

2) Obras Mejoramiento Arroyo Sosa-Distrito Central-Ciudad Lambaré: Cronograma de Avance de Obras Ajustado al Convenio Modificatorio Nº 01, que incluye un nuevo tramo, debido a la detección de hogares en la zona de influencia adyacente a la obra, que debían contar con protección por desmoronamiento que afectaría el desarrollo del contrato inicial vigente; además de un adelantamiento en la ejecución de obras, motivado por el componente social vinculado a la zona de obras, con el objeto de impulsar la reactivación económica de la zona intervenida.
3) Obras Mejoramiento Arroyo Paraguarí-Distrito Capital-Ciudad Asunción: Finalización de obras previsto en el periodo 2020 que por razones vinculadas a la pandemia Covid-19 se reportó en el periodo 2021.

PROGRAMAS SUSTANTIVOS

RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

ID 417: Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional.

El indicador mide el incremento anual en kilómetros de las rutas pavimentadas a nivel nacional, comparando con lo registrado en el inventario vial del año anterior, en el Ejercicio Fiscal 2021, al respecto, fueron construidos 1045 kilómetros de rutas pavimentadas, por lo que, la meta prevista fue superada, tomando en consideración las buenas condiciones climáticas que favorecieron al avance de las obras, también se aprobaron Convenios Modificatorios, que implicaron reprogramaciones de curvas, ajustes de cantidades y ampliaciones de plazos.

ID 418: Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional.

Mide el porcentaje en kilómetros de rutas pavimentadas sujetas a mantenimiento en el año T, respecto al total de rutas pavimentadas registradas según inventario de la Red Vial Nacional al año anterior, en líneas generales la pavimentación de rutas a nivel nacional se registró a un ritmo normal, ejecutando de acuerdo al cronograma, a pesar de que algunos proyectos que contribuyen a este Indicador, sufrieron retrasos.

ID 958: Porcentaje de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada.

Este indicador permite medir la participación en kilómetros de Rutas Pavimentadas sobre el total de la Red Vial inventariada (pavimentada + no pavimentada), lo cual refleja la brecha que se requiere para dotar de rutas pavimentadas al territorio nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2021, la Red Vial Pavimentada representa el 15,06 %.

TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

ID 374: Incremento porcentual en kilómetros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior.

Mide el porcentaje de incremento en kilómetros de caminos de todo tiempo construidos en el año T, respecto al total inventariado al año anterior. Con relación al Ejercicio Fiscal 2021, no se alcanzó la meta establecida, debido a que se ha dejado sin efecto la ejecución de ítems de obras correspondientes

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 07:45:20 -03'00'
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:05:34 -03'00'
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:05:49 -03'00'

de líneas de alcantarillas, no requeridas, también, es importante mencionar, que, los ajustes que surgieron en el proceso, retrasaron el avance de las obras.

ID 375: Cobertura del mantenimiento de caminos de todo tiempo respecto al inventario de la red vial no pavimentada.

Mide el alcance de los trabajos de mantenimiento a caminos de todo tiempo, respecto al total inventariado en el año anterior. Cabe mencionar, que, en el Ejercicio Fiscal 2021, no se llegó a la meta establecida, en gran parte a razón, que, el mantenimiento por contrato aún se encuentra en etapa de licitación, y en varias ocasiones las condiciones climáticas no favorecieron para realizar los trabajos correspondientes.

ID 376: Incremento porcentual en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total inventariado.

Mide el incremento anual que se desprende de la Construcción de nuevos Puentes de hºaº respecto al total existente en el inventario del año anterior, la diferencia entre lo programado y ejecutado es debido a que, varias obras no se encuentran culminadas por circunstancias surgidas en el terreno, asimismo, surgieron atrasos debido a los procesos en curso, de los cuales dependen las obras para poder avanzar.

ACCESOS A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ID 960: Cobertura de domicilios con conexión a sistemas de agua Potable.

Este indicador permite medir las conexiones domiciliarias a sistemas de agua potable realizadas anualmente, respecto al total de domicilios sin conexión, que posibilitará ver la brecha de conexiones necesarias para aumentar la cobertura. En tal sentido, para el Ejercicio Fiscal 2021, cuando se realizó el proyecto de Redes de Abastecimiento de Agua Potable en el Chaco, la cantidad de viviendas era menor a que cuando se realizó efectivamente la obra; por ende, se incrementó la cantidad de conexiones.

ID 961: Cobertura de domicilios con conexión a alcantarillado sanitario.

Este indicador nos permite medir el incremento de conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario respecto al total de domicilios sin conexión, que nos permitirá ver la brecha de conexiones necesarias para aumentar la cobertura, la meta no fue alcanzada, por lo que se estima aumentar la cantidad de conexiones en el presente Ejercicio Fiscal, mediante el apoyo de los prestadores locales y el mejoramiento catastral de la ESSAP.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 07:46:03 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:06:05 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:06:19 -03'00'



INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.18 07:46:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:06:39 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:06:54 -03'00'

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 2

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 350 - Empresas subsidiadas para la regulacion del precio del pasaje Periodicidad: ANUAL	2016	2021	46	47	42	98	91,30	442,55

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 295 - Unidades del transporte públicoque cuentan con inspección técnica vehicular (itv) aprobada Periodicidad: ANUAL	2015	2021	3.555	3.840	2.961	93	83,29	504,64

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 4

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 366 - Inspecciones realizadas sobre permisos y concesiones para explotación de recursos minerales y energéticos Periodicidad: ANUAL	2016	2021	23	24	31	96	134,78	616,67
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 943 - Canteras con permiso de explotación, inspeccionadas Periodicidad: ANUAL	2020	2021	32	40	44	80	137,50	182,50

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 5

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:27:14 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:07:10 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:07:25 -03'00'

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 5

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 401 - Variación interanual en la cantidad de muertes registradas por accidentes de transito en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2017	2021	210	220	276	95	131,43	434,09
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 403 - Variación interanual en la cantidad de alcotest positivos registrados en controles de transito dentro de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	13.800	14.000	19.616	99	142,14	577,28

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 6

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 353 - Porcentaje de embarcaciones fiscalizadas en el año t Periodicidad: ANUAL	2016	2021	700	2.350	569	30	81,29	345,06

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 8

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 441 - Obras de infraestructura mantenidas anualmente conforme a la programación plurianual Periodicidad: ANUAL	2018	2021	10	34	10	29	100,00	82,35

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 10

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:27:59 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:07:43 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:07:58 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 10

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 363 - Margenes de arroyos urbanos mejorados Periodicidad: ANUAL	2016	2021	1.800	20.000	6.756	9	375,33	*******

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Proyecto: 16

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 440 - Obras de infraestructura mejoradas respecto a lo proyectado Periodicidad: ANUAL	2018	2021	2	14	2	14	100,00	57,14

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 5

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 7

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:28:15 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:08:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:08:37 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 7

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 8

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 9

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO -	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.10 11:28:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.17 17:08:56 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.17 17:09:13 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 9

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 10

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 12

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:28:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:09:35 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:09:52 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 12

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 13

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 14

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	____ %	____ %	____ %

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.10 11:28:59 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.17 17:10:14 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.17 17:10:32 -03'00'

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 14

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 15

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 16

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	____ %	____ %	____ %

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:29:13 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:11:09 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:11:27 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 16

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 17

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 25

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:29:27 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:12:12 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:12:32 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 26

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 40

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 48

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:29:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:13:02 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:13:28 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 48

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 49

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 50

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:29:58 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:13:49 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:14:09 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 52

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 53

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 54

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:30:14 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:14:31 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:16:03 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 54

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 55

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 56

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 418 - Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la	2016	2021	4.319	10.701	835	40	19,33	184,10

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.10 11:30:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.17 17:16:30 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.17 17:17:31 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 56

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
red vial nacional Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 57

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 59

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:30:55 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:17:56 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:19:27 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 59

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 61

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 62

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:31:11 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:19:58 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:20:21 -03'00'

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 63

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 64

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 65

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:31:28 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:20:50 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:21:43 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 65

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 66

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 68

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.02.10 11:31:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO — Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.02.17 17:22:10 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ — Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.02.17 17:24:04 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 68

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
nacional inventariada Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 69

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 70

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:32:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:24:31 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:24:56 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 71

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 72

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 73

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:32:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:25:23 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:25:50 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 73

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 76

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 78

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:32:39 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:26:17 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:26:43 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 78

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
nacional inventariada Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 79

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 417 - Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional Periodicidad: ANUAL	2016	2021	798	10.828	1.045	7	131,02	34,37
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 958 - %de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada Periodicidad: ANUAL	2020	2021	11.926	78.811	11.873	15	99,56	28,93

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 1

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior Periodicidad: ANUAL	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 2

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:32:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:27:11 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:27:38 -03'00'

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 2

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 376 - Incremento porcentual en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total inventariado Periodicidad: ANUAL	2016	2021	1.451	23.961	1.030	6	70,97	37,58

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 375 - Cobertura del mantenimiento de caminos de todo tiempo respecto al inventario de la red vial no pavimentada. Periodicidad: ANUAL	2016	2021	14.265	69.978	13.631	20	95,56	194,74
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 376 - Incremento porcentual en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total inventariado Periodicidad: ANUAL	2016	2021	1.451	23.961	1.030	6	70,97	37,58

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 4

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 375 - Cobertura del mantenimiento de caminos de todo tiempo respecto al inventario de la red vial no pavimentada. Periodicidad: ANUAL	2016	2021	14.265	69.978	13.631	20	95,56	194,74
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 376 - Incremento porcentual en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total inventariado	2016	2021	1.451	23.961	1.030	6	70,97	37,58

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:33:11 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:28:24 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:28:52 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 4

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 5

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior Periodicidad: ANUAL	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 6

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior Periodicidad: ANUAL	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 7

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 376 - Incremento porcentual en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total inventariado	2016	2021	1.451	23.961	1.030	6	70,97	37,58

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:33:46 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:29:23 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:29:54 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 7

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 8

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 376 - Incremento porcentual en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total inventariado Periodicidad: ANUAL	2016	2021	1.451	23.961	1.030	6	70,97	37,58

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 9

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior Periodicidad: ANUAL	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 11

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 375 - Cobertura del mantenimiento de caminos de todo tiempo respecto al inventario de la red vial no pavimentada.	2016	2021	14.265	69.978	13.631	20	95,56	194,74

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:34:05 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:30:26 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:31:03 -03'00'

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 11

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 12

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 375 - Cobertura del mantenimiento de caminos de todo tiempo respecto al inventario de la red vial no pavimentada. Periodicidad: ANUAL	2016	2021	14.265	69.978	13.631	20	95,56	194,74

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 13

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior Periodicidad: ANUAL	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 14

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:34:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:31:36 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:32:05 -03'00'

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 14

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 15

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior Periodicidad: ANUAL	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 16

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior Periodicidad: ANUAL	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 17

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 374 - Incremento porcentual en kilometros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior	2016	2021	258	69.978	143	0	55,52	2,35

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:34:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:32:42 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:33:11 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA
Clase: 2 Programa: 2 Proyecto: 17

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Clase: 2 Programa: 3 Proyecto: 1

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 960 - Cobertura de domicilios con conexión a sistemas de agua potable Periodicidad: ANUAL	2020	2021	2.730	293.573	4.211	1	154,25	2,01

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Clase: 2 Programa: 3 Proyecto: 2

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 960 - Cobertura de domicilios con conexión a sistemas de agua potable Periodicidad: ANUAL	2020	2021	2.730	293.573	4.211	1	154,25	2,01
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 961 - Cobertura a domicilios con conexiones de alcantarillado sanitario Periodicidad: ANUAL	2020	2021	23.809	1.583.516	18.989	2	79,76	1,66

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Programa: ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Clase: 2 Programa: 3 Proyecto: 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:35:35 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:33:44 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:34:16 -03'00'

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Clase: 2 Programa: 3 Proyecto: 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 961 - Cobertura a domicilios con conexiones de alcantarillado sanitario Periodicidad: ANUAL	2020	2021	23.809	1.583.516	18.989	2	79,76	1,66

Ministerio: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Programa: ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Clase: 2 Programa: 3 Proyecto: 4

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 961 - Cobertura a domicilios con conexiones de alcantarillado sanitario Periodicidad: ANUAL	2020	2021	23.809	1.583.516	18.989	2	79,76	1,66

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2022.02.10 11:35:55 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2022.02.17 17:34:47 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2022.02.17 17:35:17 -03'00'